Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«4» января 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО «СпецГазМонтаж» город Астана, район Есиль, ул. Кунаева, 14/3

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусаев Ербол Мухаммбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жайсан Мартукского района

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СанСтройМонтаж»

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Инженерное проектирование»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 55/2014/ГСН

;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Общая длина газопровода	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м	39 959		48 352	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: основная труба из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 и SDR-11 в подземном исполнении с устройством подсыпки (10см) и засыпки (20см) из песка, выход из земли из стальной трубы ГОСТ 10705-80 Ø57мм, предусмотрены 2 перехода через железную дорогу, на выходах из земли смонтированы отключающие устройства стальные шаровые краны Ø50мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08.11.2016г;
месяц, год

окончание работ 04.01.2017г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14 ;

фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жайсан Мартукского района» законченным»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мусаев Ербол Мухаммбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.