351

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на май 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4671762	G001174	№ 196, Доп. Согл. 196/1 Доп. Согл.196/2 Доп. Согл.196/3 Доп. Согл.196/4	22.06.2023г. 04.07.2023г 14.09.2023г. 20.02.2024г. 16.04.2024г.	КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"	4671762	ТОО "Арайстроймаркет-2003"	G001174

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»	635 169 231	206 043 956	2 556 970 597	193 840 517	0				24 725 275	230 769 231
Удержание аванса	160 550 769									69 230 769 30%
Удержание аванса 5%	31 758 462									11 538 462 5%
в том числе НДС 12%	68 053 846									24 725 275
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**442 860 000**									**150 000 000**

540 230 769
162 069,231

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Вр.и. о. руководителя отдела Ж.Б.Ж.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі"
Директор Омаров С.С.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор Есибаев Е.М.

191080

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А.Б.В в г. Тараз»

Договор: №196 от 22.06.2023г., доп. соглашение №196/1 от 04.07.2023г., доп. соглашение №196/2 от 14.09.2023г.

Акт приемки выполненных работ на май 2024 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2022года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.РЗемляные работы					
1	1101-0102-0328 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьере.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	8044,5690		165,71	1333066
		Итого оплата труда:				42,41	341170
		Итого эксплуатация машин:				159,04	1279409
		Итого материалов:				0,40	3218
		Накладные расходы	%	72		30,54	245681
		Сметная прибыль	%	8		15,70	126300
		Сметная стоимость:				211,95	1705047
2	112-101-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т/км	166950,0000		47,00	7846650
		Сметная прибыль	%	8		3,76	627732
		Сметная стоимость:				50,76	8474382
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	1590,0000		37,99	60404
		Итого оплата труда:				13,60	21624
		Итого эксплуатация машин:				33,68	53551
		Итого материалов:				0,13	207
		Накладные расходы	%	72		9,79	15566
		Сметная прибыль	%	8		3,82	6074
		Сметная стоимость:				51,60	82044
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(дна корыта).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	13250,0000		141,45	1874212
		Итого оплата труда:				39,68	525760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**141,45**	**1874213**
		Накладные расходы	%	72		28,57	378553
		Сметная прибыль	%	8		13,60	180200
		Сметная стоимость:				**183,62**	**2432965**
5	1101-0201-0107 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**13250,0000**		**46,70**	**618775**
		Итого оплата труда:				**14,72**	**195040**
		Итого эксплуатация машин:				46,70	618775
		Накладные расходы	%	72		10,60	140450
		Сметная прибыль	%	8		4,58	60685
		Сметная стоимость:				61,88	819910
6	1101-0201-0601 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	Грунт уплотняемый.Полив водой	**$м^3$ уплотненного грунта**	**13250,0000**		105,48	**1397610**
		Итого оплата труда:				34,79	460968
		Итого эксплуатация машин:				89,53	1186273
		Итого материалов:				**3,10**	**41074**
		Накладные расходы	%	72		25,05	331913
		Сметная прибыль	%	8		10,44	138330
		Сметная стоимость:				140,97	1867853
7	1101-0203-0112 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	Подготовка площадей.Планирование механизированным способом.Группа грунтов 2	**$м^2$ спланированной площади**	**53000,0000**		63,25	**3352250**
		Итого оплата труда:				40,54	2148620
		Итого эксплуатация машин:				29,13	1543890
		Накладные расходы	%	72		29,19	1547070
		Сметная прибыль	%	8		7,40	392200
		Сметная стоимость:				99,84	**5291520**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**16482967**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16482967**
Материалы -			Тенге				**44500**
Всего заработная плата -			Тенге				**3693182**
Транспортные расходы -			Тенге				**7846650**
		Накладные расходы -	Тенге				**2659233**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1531521**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20673721**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2492**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3693182**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**20673721**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2492**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3693182**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 2.РДорожная одежда					
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1145,8680		-3455,56	-3959616
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				-515,48	-590672
		Итого материалов:				-1291,25	-1479602
		Накладные расходы	%	108		-1972,47	-2260191
		Сметная прибыль	%	8		-556,72	-637928
		Сметная стоимость:				-320,98	-367801
9	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	20,5267		-4333,26	-4965344
		Итого оплата труда:				199204,12	4088993
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				12628,09	259212
		Накладные расходы				7340,61	150678
		Сметная прибыль	%	108		179235,42	3679103
		Сметная стоимость:	%	8		13648,24	279040
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	20,5267		17027,40	349515
		Итого оплата труда:				229869,86	4718458
		Итого эксплуатация машин:				2772,01	56900
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	108		1246,21	25581
		Сметная стоимость:	%	8		2772,01	56901
11	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,6667	Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$,толщина 6 см(10см).Устройство	$м^2$	52700,0000		1345,91	27627
		Итого оплата труда:				329,43	6762
		Итого эксплуатация машин:				4447,35	91289
		Итого материалов:				2871,23	151313821
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	108		161,11	8490497
		Сметная стоимость:	%	8		294,09	15498543
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2						2470,57	130199039
						174,00	9169800
						243,62	12838774
			Тенге			3288,85	173322395
		В том числе:					151500098

1	2	3	4	5	6	7	8		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				151500098		
		Материалы -	Тенге				131617952		
		Всего заработная плата -	Тенге				8184618		
		Накладные расходы -	Тенге				8839448		
		Сметная прибыль -	Тенге				12827250		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				173166796		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4502		
		Сметная заработная плата -	Тенге				8184618		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				173166796		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4502		
		Сметная заработная плата -	Тенге				8184618		
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				167983065		
		в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7691336		
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				20782631		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4186464		
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				131662452		
		- перевозка грузов	Тенге				7846650		
		- оборудование	Тенге				0		
		Накладные расходы	Тенге				11498681		
		ИТОГО:	Тенге				179481746		
		Сметная прибыль	Тенге				14358771		
		ИТОГО по смете:	Тенге				193840518	1,1905	1587015,073
		Временные здания и сооружения 1,3%:	Тенге				2519927		
		ИТОГО:	Тенге				196360444		
		Дополнительные затраты 0,36%:	Тенге				706898		
		ИТОГО:	Тенге				197067342		
		Непредвиденные работы и затраты-2%:	Тенге				3941347		
		ИТОГО:	Тенге				201008689		
		в том числе в текущих ценах на 202[illegible] К=1,079	Тенге				216888375		
		Налог на добавленную стоимость [illegible]	Тенге				26026605		
		ИТОГО:	Тенге				242914980		
		ИТОГО с понижающим [illegible]	Тенге				230 769 231		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства [illegible]
Вр.п. о. руководителя [illegible]

М.П.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Эксперт Касимбеков К.М.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор Есибаев М.М.

М.П.