Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"** — **221040021614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 305/23 СМР ПК1 дс 2 от 27.12.2023г. к Дог.№305/23 СМР ПК 1 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
67	27.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1			услуга	1	155 409 696,85	155 409 696,85	16 651 038,95
				Итого	1	x	155 409 696,85	16 651 038,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

РЕЕСТР

ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за май 2024 г.

по объекту:

Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1

Договор №305/23 СМР ПК1 дс2 от 27.12.2023г.

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрчдчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
5 087 030 655,34	2 754 373 658,66	155 409 696,85	155 409 696,85	2 332 656 996,68

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
3-1-1	49	КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 5 ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 3-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-4.14 //СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	75 133 435,57	8 050 010,95
6-1-1	50	КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 8 ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 6-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	16 826 875,22	1 802 879,49
8-1-1	51	КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 10 ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 8-1-1 Тепломагистраль,1-очередь, ул. Марите, от ТК-1.26 до ТК-6.04//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	18 158 635,09	1 945 568,05
10-1-1	52	КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 11 ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 10-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	24 407 227,06	2 615 060,04
3-1-2	53	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК4.14) (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	15 682 450,76	1 680 262,58
4-1-2	54	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина, от ТК-8.16 до ТК-9.09 (перемычка) (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	2 288 429,51	245 188,88
6-1-2	55	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Горняков, от П2 до К1 (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	2 912 643,64	312 068,96
		ВСЕГО:	155 409 696,85	16 651 038,95

Производственный директор: Абылаев С.М.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

Наименование стройки: "Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

ДОГОВОР: №305/23 СМР ПК1 дс2 от 27.12.2023г.

С П Р А В К А № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		305/23 СМР ПК1	10.05.2023г.				
		305/23 СМР ПК1 дс1	08.09.2023г.				
		305/23 СМР ПК1 дс2	27.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1	**2 754 373 658,66**	138 758 657,90		155 409 696,85	-	-	-	-	16 651 038,95	**155 409 696,85**

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети" БИН 221040021614

Директор_____Абылкаиров О.Ю.

Эксперт технического надзора
ТОО "IT-Invest company"

_____ Тлеубай Б. Т.
ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Производственный директор_____Абылаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий
(наименование, адрес)

Объект : 3-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-4.14
(наименование)

Договор подряда (контракт) №305/23 СМР ПК1 дс2 от 27.12.2023г.

Акт выполненных работ № 49

за Май 2024 (месяц, год) на 3-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-4,14 //СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Корректировочная смета №5									
			РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
			КАМЕРЫ									
			КАМЕРА УТ-3.1.									
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91% СП - 8%	$м^3$	3,5	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	106323 7624	6924 1461	91775	8267 9167	123758
2	2	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство НР - 91% СП - 8%	$м^3$	13	35998,84 5451,98	810,92 314,82	467985 70876	10542 4093	386567	68221 42896	579103
3	3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм СП - 8%	т	0,603	383478,00 --	-- --	231237 --	-- --	231237	-- 18499	249736
4	4	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 110% СП - 8%	$м^3$ конструкции	25	39280,61 17819,63	5630,71 1993,48	982015 445491	140768 49837	395756	584487 125320	1691822
5	5	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	$м^3$	25	38830,00 --	-- --	970750 --	-- --	970750	-- 77660	1048410
6	6	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 110% СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	9861,04 4359,86	2284,10 676,75	19722 8720	4569 1354	6433	11886 2529	34137
7	7	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм СП - 8%	$м^3$	5	157608,00 --	-- --	788040 --	-- --	788040	-- 63043	851083
8	8	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	4	6224,00 --	-- --	24896 --	-- --	24896	-- 1992	26888
9	9	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 95% СП - 8%	$м^3$ кладки	3	49966,09 10891,48	3912,98 829,01	149898 32674	11739 2487	105485	32700 14608	197206

10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 92%, СП - 80%	м² поверхности	98,64	1272,24 480,88	33,39 4,61	125494 47434	3294 455	74766	44537 13602	183633
					КАМЕРА УТ-3.2.							
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 80%	м³	2,6	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	78983 5663	5144 1086	68176	6141 6810	91934
12	12	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство НР - 91%, СП - 80%	м³	8,64	35998,84 5451,98	810,92 314,82	311030 47105	7006 2720	256919	45341 28510	384881
13	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм СП - 80%	т	0,496	383478,00 --	-- --	190205 --	-- --	190205	-- 15216	205421
14	14	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 110%, СП - 80%	м³ конструкции	21	39280,61 17819,63	5630,71 1993,48	824893 374212	118245 41863	332436	490969 105269	1421131
15	15	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 80%	м³	21	38830,00 --	-- --	815430 --	-- --	815430	-- 65234	880664
16	16	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 110%, СП - 80%	шт. сборных конструкций	2	9861,04 4359,86	2284,10 676,75	19722 8720	4569 1354	6433	11886 2529	34137
17	17	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм СП - 80%	м³	5	157608,00 --	-- --	788040 --	-- --	788040	-- 63043	851083
18	18	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 80%	шт.	4	6224,00 --	-- --	24896 --	-- --	24896	-- 1992	26888
19	19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 95%, СП - 80%	м³ кладки	7	49966,09 10891,48	3912,98 829,01	349763 76240	27391 5803	246132	76300 34085	460148
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 92%, СП - 80%	м² поверхности	78,64	1272,24 480,88	33,39 4,61	100049 37816	2626 363	59607	35507 10844	146400
					КАМЕРА УТ-3.3.							
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 80%	м³	3,2	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	97210 6970	6331 1336	83909	7559 8381	113150
22	22	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство НР - 91%, СП - 80%	м³	11,7	35998,84 5451,98	810,92 314,82	421186 63788	9487 3683	347911	61399 38607	521192
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм СП - 80%	т	0,612	383478,00 --	-- --	234689 --	-- --	234689	-- 18775	253464
24	24	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 110%, СП - 80%	м³ конструкции	17	39280,61 17819,63	5630,71 1993,48	667770 302934	95722 33889	269114	397451 85218	1150439
25	25	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 80%	м³	17	38830,00 --	-- --	660110 --	-- --	660110	-- 52809	712919
26	26	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 110%, СП - 80%	шт. сборных конструкций	2	9861,04 4359,86	2284,10 676,75	19722 8720	4569 1354	6433	11886 2529	34137

27	27	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм СП - 8%	м³	5	157608,00	--	788040	--	788040	--	851083
						--	--	--	--		63043	
28	28	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	4	6224,00	--	24896	--	24896	--	26888
						--	--	--	--		1992	
29	29	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 98% СП - 8%	м³ кладки	10	49966,09	3912,98	499661	39130	351616	109001	657355
						10891,48	829,01	108915	8290		48693	
30	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93% СП - 8%	м² поверхности	85,32	1272,24	33,39	108548	2849	64670	38523	158836
						480,88	4,61	41029	393		11766	
			КАМЕРА УТ-3.4., 3.6., 3.7									
31	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91% СП - 8%	м³	5,7	30378,05	1978,40	173155	11277	149462	13464	201549
						2178,22	417,50	12416	2380		14929	
32	32	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство НР - 91% СП - 8%	м³	21,3	35998,84	810,92	766775	17273	633375	111778	948837
						5451,98	314,82	116127	6706		70284	
33	33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм СП - 8%	т	1,203	383478,00	--	461324	--	461324	--	498230
						--	--	--	--		36906	
34	34	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 110% СП - 8%	м³ конструкции	48	39280,61	5630,71	1885469	270274	759853	1122215	3248298
						17819,63	1993,48	855342	95687		240615	
35	35	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м³	48	38830,00	--	1863840	--	1863840	--	2012947
						--	--	--	--		149107	
36	36	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 110% СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	9861,04	2284,10	59166	13705	19302	35659	102411
						4359,86	676,75	26159	4061		7586	
37	37	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм СП - 8%	м³	9	157608,00	--	1418472	--	1418472	--	1531950
						--	--	--	--		113478	
38	38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	12	6224,00	--	74688	--	74688	--	80663
						--	--	--	--		5975	
39	39	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93% СП - 8%	м³ кладки	18	49966,09	3912,98	899390	70433	632910	196201	1183238
						10891,48	829,01	196047	14922		87647	
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93% СП - 8%	м² поверхности	194,04	1272,24	33,39	246865	6479	147076	87611	361234
						480,88	4,61	93310	895		26758	
			КАМЕРА УТ-3.5.									
41	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91% СП - 8%	м³	3,5	30378,05	1978,40	106323	6924	91775	8267	123758
						2178,22	417,50	7624	1461		9167	
42	42	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство НР - 91% СП - 8%	м³	13	35998,84	810,92	467985	10542	386567	68221	579103
						5451,98	314,82	70876	4093		42896	
43	43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм СП - 8%	т	0,603	383478,00	--	231237	--	231237	--	249736
						--	--	--	--		18499	

44	44	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 116% СП - 80%	$м^3$ конструкции	21	39280,61 17819,63	5630,71 1993,48	824893 374212	118245 41863	332436	490969 105269	1421131
45	45	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	$м^3$	21	38830,00 --	--	815430 --	--	815430	-- 65234	880664
46	46	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 118% СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	9861,04 4359,86	2284,10 676,75	19722 8720	4569 1354	6433	11886 2529	34137
47	47	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм СП - 8%	$м^3$	6	157608,00 --	--	945648 --	--	945648	-- 75652	1021300
48	48	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	4	6224,00 --	--	24896 --	--	24896	-- 1992	26888
49	49	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93% СП - 8%	$м^3$ кладки	1	49966,09 10891,48	3912,98 829,01	49966 10891	3913 829	35162	10900 4869	65735
50	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону НР - 92% СП - 8%	$м^2$ поверхности	96,24	1272,24 480,88	33,39 4,61	122440 46280	3214 444	72946	43453 13271	179165
					ПЛИТЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ							
51	51	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 $м^2$. Устройство НР - 160% СП - 60%	$м^3$ сборных железобетонных плит	165,76	10882,27 2854,46	5012,81 1614,58	1803845 473155	830924 267633	499766	800051 208312	2812208
52	52	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	$м^3$	165,76	156075,00 --	--	25870992 --	--	25870992	-- 2069679	27940671
53	53	ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05 СП - 8%	$м^3$	165,76	1208,25 --	--	200280 --	--	200280	-- 16022	216302
54	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону НР - 93% СП - 8%	$м^2$ поверхности	1792	1272,24 480,88	33,39 4,61	2279854 861737	59835 8261	1358282	809106 247117	3336077
55	55	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	$м^3$ грунта	1173,312	63,71 --	63,71 18,56	74752 --	74752 21777	--	15675 7239	97667
56	56	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	$м^3$	1173,312	1440,00 --	--	1689569 --	--	1689569	-- 135166	1824735
57	57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	1173,312	282,43 145,85	136,58 60,45	331379 171128	160251 70927	--	174284 40456	546119
58	58	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72% СП - 8%	м кабеля	672	8,96 7,97	0,99 0,45	6021 5356	665 302	--	4072 806	10900
59	59	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м СП - 8%	м	672	82,00 --	--	55104 --	--	55104	-- 4408	59512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				54660683 5024311	2164180 705416	47472192 --	6045873 4856529	65563091
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6021				
		Всего заработная плата		Тенге					5658			

		Накладные расходы	Тенге				4072				
		Сметная прибыль	Тенге				806				
	ИТГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5658			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54654662				
	Материалы		Тенге				8279488				
	Всего заработная плата		Тенге					5724069			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39192709				
		Накладные расходы	Тенге				6041801				
		Сметная прибыль	Тенге				4855723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65552186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3412
		Сметная заработная плата	Тенге					5724069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65563085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3416
		Сметная заработная плата	Тенге					5729727			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65 563 091
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого по АКТУ:									65 563 091
		временные здания и сооружения 1,04 %									681 856
		Итого с временными									66 244 947
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									-
		Итого									66 244 947
		Непредвиденные затраты 2 %									1 324 899
		Итого с непредвиденными затратыми									67 569 846
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									70 614 131
		Итого с понижающим К=0,95	0,95								67 083 424,62
		Налог на добавленную стоимость	12%								8 050 010,95
		Итого с НДС									75 133 435,57
		Всего стоимость строительства									75 133 435,57

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс2 от 27.12.2023г.**

Акт выполненных работ № 50

за **Май 2024** (месяц, год) на **6-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Горняков, от П-2 до К-1//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//**

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Корректировочная смета №8									
			РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
			КАМЕРА УТ-6.3.									
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,5	30378,05	1978,40	106323	6924	91775	8267	123758
			НР - 93%, СП - 85%			2178,22	417,50	7624	1461		9167	
2	2	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	13	35998,84	810,92	467985	10542	386567	68221	579103
			НР - 93%, СП - 85%			5451,98	314,82	70876	4093		42896	
3	3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,603	383478,00	--	231237	--	231237	--	249736
			СП - 95%			--	--	--	--		18499	
4	4	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	20	39280,61	5630,71	785612	112615	316604	467589	1353458
			НР - 138%, СП - 81%			17819,63	1993,48	356393	39870		100256	
5	5	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20	38830,00	--	776600	--	776600	--	838728
			СП - 9%			--	--	--	--		62128	
6	6	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	9861,04	2284,10	19722	4569	6433	11886	34137
			НР - 118%, СП - 80%			4359,86	676,75	8720	1354		2529	
7	7	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	6	157608,00	--	945648	--	945648	--	1021300
			СП - 8%			--	--	--	--		75652	

8	8	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6224,00	--	24896	--	24896	--	26888
			СП - 8%			--	--	--	--		1992	
9	9	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	3	49966,09	3912,98	149898	11739	105485	32700	197206
			НР - 92% СП - 80%			10891,48	829,01	32674	2487		14608	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	87,12	1272,24	33,39	110838	2909	66035	39336	162187
			НР - 92% СП - 80%			480,88	4,61	41894	402		12014	
					КАМЕРА УТ-6.4.							
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,2	30378,05	1978,40	97210	6331	83909	7559	113150
			НР - 92% СП - 80%			2178,22	417,50	6970	1336		8381	
12	12	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	11,7	35998,84	810,92	421186	9487	347911	61399	521192
			НР - 92% СП - 80%			5451,98	314,82	63788	3683		38607	
13	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,612	383478,00	--	234689	--	234689	--	253464
			СП - 8%			--	--	--	--		18775	
14	14	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	20	39280,61	5630,71	785612	112615	316604	467589	1353458
			НР - 110% СП - 80%			17819,63	1993,48	356393	39870		100256	
15	15	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20	38830,00	--	776600	--	776600	--	838728
			СП - 8%			--	--	--	--		62128	
16	16	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	9861,04	2284,10	19722	4569	6433	11886	34137
			НР - 110% СП - 65%			4359,86	676,75	8720	1354		2529	
17	17	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	5	157608,00	--	788040	--	788040	--	851083
			СП - 8%			--	--	--	--		63043	
18	18	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6224,00	--	24896	--	24896	--	26888
			СП - 8%			--	--	--	--		1992	
19	19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	3	49966,09	3912,98	149898	11739	105485	32700	197206
			НР - 92% СП - 80%			10891,48	829,01	32674	2487		14608	
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	81	1272,24	33,39	103051	2704	61396	36572	150793
			НР - 92% СП - 80%			480,88	4,61	38951	373		11170	
					ПЛИТЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ							
					СЕЧЕНИЕ 1А-1А							
21	21	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	25,9	10882,27	5012,81	281851	129832	78088	125008	439408
			НР - 100% СП - 80%			2854,46	1614,58	73931	41818		32549	
22	22	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	25,9	156075,00	--	4042343	--	4042343	--	4365730
			СП - 8%			--	--	--	--		323387	
23	23	ССЦ РК 8.04-08-2021 Та6.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	$м^3$	25,9	1208,25	--	31294	--	31294	--	33797

			СП - 8%			--	--	--	--		2503	
24	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	280	1272,24	33,39	356227	9349	212232	126423	521262
			НР - 38%, СП - 8%			480,88	4,61	134646	1291		38612	
25	25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	183,33	63,71	63,71	11680	11680	--	2449	15260
			НР - 29%, СП - 8%			--	18,56	--	3403		1131	
26	26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	183,33	1440,00	--	263995	--	263995	--	285115
			СП - 8%			--	--	--	--		21120	
27	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	183,33	282,43	136,58	51778	25039	--	27232	85331
			НР - 29%, СП - 8%			145,85	60,45	26739	11082		6321	
28	28	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	105	8,96	0,99	941	104	--	636	1703
			НР - 29%, СП - 8%			7,97	0,45	837	47		126	
29	29	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	105	82,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12068382	472747	10333805	1527452	14683505
								1261830	156411	--	1087668	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				941				
			Всего заработная плата	Тенге					884			
			Накладные расходы	Тенге				636				
			Сметная прибыль	Тенге				126				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					884			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12067441				
			Материалы	Тенге				2184960				
			Всего заработная плата	Тенге					1417357			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8148848				
			Накладные расходы	Тенге				1526816				
			Сметная прибыль	Тенге				1087542				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14681799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
			Сметная заработная плата	Тенге					1417357			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14683502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								847
			Сметная заработная плата	Тенге					1418241			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14 683 502
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									14 683 502
			Итого по АКТУ:									152 708
			временные здания и сооружения 1,04 %									14 836 210
			Итого с временными									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									14 836 210
			Итого									296 724
			Непредвиденные затраты 2 %									15 132 935
			Итого с непредвиденными затратыми									15 814 732
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									15 023 995,73
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								1 802 879,49
			Налог на добавленную стоимость	12%								

		Итого с НДС									16 826 875,22
		Всего стоимость строительства									**16 826 875,22**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылканров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"

Эксперт(ы) технического надзора: Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE00069350 от

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**

(наименование, адрес)

Объект : **8-1 Тепломагистраль,1- очередь, ул. Марите, от ТК-1.26 до ТК-6.04**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс2 от 27.12.2023г.**

Акт выполненных работ № 51

за **Май 2024** (месяц, год) на **8-1-1 Тепломагистраль,1- очередь, ул. Марите, от ТК-1.26 до ТК-6.04//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//**

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Корректировочная смета №10									
			РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
			ПЛИТЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ									
			СЕЧЕНИЕ 1А-1А									
1	1	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	72,52	9856,11	4358,97	714765	316112	218648	304368	1100664
			НР - 105% СП - 8%			2482,14	1403,99	180005	101817		81531	
2	2	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	72,52	156075,00	--	11318559	--	11318559	--	12224044
			СП - 8%			--	--	--	--		905485	
3	3	ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	м³	72,52	1208,25	--	87622	--	87622	--	94632
			СП - 8%			--	--	--	--		7010	
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	784	1205,17	29,04	944853	22767	594249	307806	1352870
			НР - 32% СП - 8%			418,16	4,00	327837	3136		100211	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	513,324	55,40	55,40	28438	28438	--	5965	37154
			НР - 32% СП - 8%			--	16,14	--	8285		2751	

6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	513,324	1440,00	--	739187	--	739187	--	798322
			СП - 8%			--	--	--	--		59135	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	513,324	245,59	118,76	126067	60962	--	66301	207757
			НР - 7,2% СП - 85%			126,83	52,56	65105	26980		15389	
8	8	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	294	7,79	0,86	2290	253	--	1549	4145
			НР - 77% СП - 8%			6,93	0,39	2037	115		306	
9	9	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	294	82,00	--	24108	--	24108	--	26037
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13985889	428532	12982373	685989	15845625
		Стоимость монтажных работ		Тенге				574984	140333	--	1173747	
		Всего заработная плата		Тенге				2290				
			Накладные расходы	Тенге				1549	2152			
			Сметная прибыль	Тенге				306				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2152			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13983599				
		Материалы		Тенге				812896				
		Всего заработная плата		Тенге					713165			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12169476				
			Накладные расходы	Тенге				684440				
			Сметная прибыль	Тенге				1173441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15841480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
			Сметная заработная плата	Тенге					713165			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15845625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
			Сметная заработная плата	Тенге					715317			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15 845 625
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по АКТУ:									15 845 625
			временные здания и сооружения 1,04 %									164 794
			Итого с временными									16 010 419
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									-
			Итого									16 010 419
			Непредвиденные затраты 2 %									320 208
			Итого с непредвиденными затратыми									16 330 628
			в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									17 066 386
			Итого с понижающим К=0,95	0,95								16 213 067,04
			Налог на добавленную стоимость	12%								1 945 568,05
			Итого с НДС									18 158 635,09
			Всего стоимость строительства									18 158 635,09

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE00069350 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**

(наименование, адрес)

Объект : **10-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс2 от 27.12.2023г.**

Акт выполненных работ № 52

за **Май 2024** (месяц, год) на **10-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина, от ТК-8.28 до ТК-8.29//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//**

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Корректировочная смета №11									
			РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
			КАМЕРА УТ-10.1									
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,3	30378,05	1978,40	100248	6529	86531	7795	116686
			НР - 91%, СП - 8%			2178,22	417,50	7188	1378		8643	
2	2	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	17,1	35998,84	810,92	615580	13866	508485	89737	761743
			НР - 91%, СП - 8%			5451,98	314,82	93229	5383		56425	
3	3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,911	383478,00	--	349348	--	349348	--	377296
			СП - 8%			--	--	--	--		27948	
4	4	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,055	372799,00	--	20504	--	20504	--	22144
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
5	5	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	20	39280,61	5630,71	785612	112615	316604	467589	1353458
			НР - 110%, СП - 30%			17819,63	1993,48	356393	39870		100256	
6	6	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	20	38830,00	--	776600	--	776600	--	838728
			СП - 8%			--	--	--	--		62128	
7	7	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	9861,04	2284,10	19722	4569	6433	11886	34137

			НР - 110%, СП - 8%			4359,86	676,75	8720	1354		2529	
8	8	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	6	157608,00	--	945648	--	945648	--	1021300
			СП - 8%			--	--	--	--		75652	
9	9	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6224,00	--	24896	--	24896	--	26888
			СП - 8%			--	--	--	--		1992	
10	10	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	3	49966,09	3912,98	149898	11739	105485	32700	197206
			НР - 93%, СП - 8%			10891,48	829,01	32674	2487		14608	
11	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	92,06	1272,24	33,39	117122	3073	69779	41566	171383
			НР - 92%, СП - 8%			480,88	4,61	44270	424		12695	
					ПЛИТЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ							
					СЕЧЕНИЕ 1А-1А							
12	12	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	11,84	10882,27	5012,81	128846	59352	35697	57146	200872
			НР - 108%, СП - 8%			2854,46	1614,58	33797	19117		14879	
13	13	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	11,84	156075,00	--	1847928	--	1847928	--	1995762
			СП - 8%			--	--	--	--		147834	
14	14	ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8 5% Ц/О=24165х0,05	$м^3$	11,84	1208,25	--	14306	--	14306	--	15450
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	128	1272,24	33,39	162847	4274	97020	57793	238291
			НР - 92%, СП - 8%			480,88	4,61	61553	590		17651	
16	16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	83,808	63,71	63,71	5339	5339	--	1120	6976
			НР - 72%, СП - 8%			--	18,56	--	1555		517	
17	17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	83,808	1440,00	--	120684	--	120684	--	130339
			СП - 8%			--	--	--	--		9655	
18	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	83,808	282,43	136,58	23670	11446	--	12449	39009
			НР - 72%, СП - 8%			145,85	60,45	12223	5066		2890	
19	19	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	48	8,96	0,99	430	48	--	291	778
			НР - 72%, СП - 8%			7,97	0,45	383	22		58	
20	20	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	48	82,00	--	3936	--	3936	--	4251
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
					СЕЧЕНИЕ 1-1							
21	21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	100	4726,33	1761,08	472633	176108	158625	193706	719646
			НР - 92%, СП - 8%			1379,00	703,86	137900	70386		53307	
22	22	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	91,64	18006,44	4421,00	1650110	405141	587428	938880	2796109
			НР - 118%, СП - 8%			7175,26	1507,21	657541	138121		207119	

23	23	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом более 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	91,64	49790,00	--	4562756	--	4562756	--	4927776
			СП - 8%			--	--	--	--		365020	
24	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	580	1272,24	33,39	737899	19366	439623	261876	1079757
			ПР - 93%, СП - 8%			480,88	4,61	278910	2674		79982	
25	25	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	38	2805,43	1498,75	106606	56953	--	84757	206672
			ПР - 118%, СП - 8%			1306,68	583,52	49654	22174		15309	
26	26	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	33	38830,00	--	1281390	--	1281390	--	1383901
			СП - 8%			--	--	--	--		102511	
27	27	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	11,84	10882,27	5012,81	128846	59352	35697	57146	200872
			ПР - 108%, СП - 8%			2854,46	1614,58	33797	19117		14879	
28	28	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	11,84	156075,00	--	1847928	--	1847928	--	1995762
			СП - 8%			--	--	--	--		147834	
29	29	ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8-5% Ц/О=24165х0,05	м³	11,84	1208,25	--	14306	--	14306	--	15450
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
30	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	128	1272,24	33,39	162847	4274	97020	57793	238291
			ПР - 93%, СП - 8%			480,88	4,61	61553	590		17651	
31	31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	83,808	63,71	63,71	5339	5339	--	1120	6976
			ПР - 72%, СП - 8%			--	18,56	--	1555		517	
32	32	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	83,808	1440,00	--	120684	--	120684	--	130339
			СП - 8%			--	--	--	--		9655	
33	33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	83,808	282,43	136,58	23670	11446	--	12449	39009
			ПР - 72%, СП - 8%			145,85	60,45	12223	5066		2890	
34	34	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабели	48	8,96	0,99	430	48	--	291	778
			ПР - 72%, СП - 8%			7,97	0,45	383	22		58	
35	35	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	48	82,00	--	3936	--	3936	--	4251
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				17332544	970877	14479277	2388090	21298286
								1882391	336951	--	1577650	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				860				
		Всего заработная плата		Тенге					810			
			Накладные расходы	Тенге				582				
			Сметная прибыль	Тенге				116				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1558				
			Сметная заработная плата	Тенге					810			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17331684				
		Материалы		Тенге				2544432				
		Всего заработная плата		Тенге					2218532			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11934850				
		Накладные расходы	Тенге				2387508				
		Сметная прибыль	Тенге				1577534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21296726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1309
		Сметная заработная плата	Тенге					2218532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21298284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1309
		Сметная заработная плата	Тенге					2219342			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21 298 284**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого по АКТУ:									**21 298 284**
		временные здания и сооружения 1,04 %									**221 502**
		Итого с временными									**21 519 786**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									-
		Итого									**21 519 786**
		Непредвиденные затраты 2 %									**430 396**
		Итого с непредвиденными затратыми									**21 950 182**
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**22 939 123**
		Итого с понижающим К=0,95	0,95								**21 792 167,02**
		Налог на добавленную стоимость	12%								**2 615 060,04**
		Итого с НДС									**24 407 227,06**
		Всего стоимость строительства									**24 407 227,06**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК-4.14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс2 от 27.12.2023г.**

Акт выполненных работ № 53

за **Май 2024** (месяц, год) на **3-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина от ТК-8.16 до ТК4.14) (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.										
25	241-405-0114 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм//Отвод стандартный Ст530х11-90°-1-ППУ-ПЭ, ст.17ГС с ОДК, Ру2,5МПа** СП - 8%	шт.	20		-325790,00	--	-6515800	--	-6515800	--	-7037064
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			--	--	--	--		-521264	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					-6515800	--	-6515800	--	-7037064
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					--	--	--	-521264	
		Сметная прибыль	тенге					-6515800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					-521264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-7037064				
			тенге					-7037064				
		КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 6.										
		РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
2	241-403-0101 РСНБ РК 2022	**Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм** СП - 8%	м	185		-134761,00	--	-24930785	--	-24930785	--	-26925248
3	ТПРАЙС ТОО "Завод труб ППУ"	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х8,0 мм** СП - 8%	м	185		192653,00	--	35640805	--	35640805	--	38492069
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			--	--	--	--		-1994463	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					10710020	--	10710020	--	11566821
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					--	--	--	856801	
		Сметная прибыль	тенге					10710020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					856801				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					11566821				
			тенге					11566821				
		КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 12.										
		РАЗДЕЛ 3.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										

1	ТПРАЙС ТОО "Завод труб ППУ"	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х8,0 мм//Отвод стандартный Ст530х11-90°-1-ППУ-ПЭ, ст.17ГС с ОДК, Ру2,5МПа	шт.	20	423847,00	--	8476940	--	8476940	--	9155095
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге		--	--	--	--		678155	
							8476940	--	8476940	--	9155095
		Стоимость общестроительных работ	тенге				--	--	--	678155	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8476940				
		Сметная прибыль	тенге				8476940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				678155				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9155095				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				9155095				
		В ТОМ ЧИСЛЕ									13 684 852
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12671160		
		- Сметная прибыль	тенге							1013692	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого по АКТУ:									13 684 852
		временные здания и сооружения 1,04 %									142 322
		Итого с временными									13 827 174
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									-
		Итого									13 827 174
		Непредвиденные затраты 2 %									276 543
		Итого с непредвиденными затратыми									14 103 718
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									14 739 145
		Итого с понижающим К=0,95	0,95								14 002 188,18
		Налог на добавленную стоимость	12%								1 680 262,58
		Итого с НДС									15 682 450,76
		Всего стоимость строительства									15 682 450,76

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина, от ТК-8.16 до ТК-9.09 (перемычка) (1-й участок, ПК№1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс2 от 27.12.2023г.**

Акт выполненных работ № 54

за **Май 2024** (месяц, год) на **4-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина, от ТК-8.16 до ТК-9.09 (перемычка) (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
25	241-405-0114 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм//Отвод стандартныйСт530х11-90°-1-ППУ-ПЭ,ст.17ГС с ОДК, Ру2,5МПа**	шт.	14		-325790,00	--	-4561060	--	-4561060	--	-4925945
		СП - 8%				--	--	--	--		-364885	
27	241-405-0314 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм//Отвод стандартный Ст530х11/675-90°-1-ППУ-ПЭ-ОЦ,ст17ГС с ОДК, Ру2,5МПа**	шт.	4		-395779,00	--	-1583116	--	-1583116	--	-1709765
		СП - 8%				--	--	--	--		-126649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-6144176	--	-6144176	--	-6635710
								--	--	--	-491534	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					-6144176				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					-6144176				
		Сметная прибыль	тенге					-491534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					-6635710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-6635710				
		КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 13.										
		РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
3	ТПРАЙС ТОО "Завод труб ППУ"	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х8,0 мм//Отвод стандартныйСт530х11-90°-1-ППУ-ПЭ,ст.17ГС с ОДК, Ру2,5МПа**	шт.	14		423847,00	--	5933858	--	5933858	--	6408567
		СП - 8%				--	--	--	--		474709	
4	ТПРАЙС ТОО "Завод труб ППУ"	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х8,0 мм//Отвод стандартный Ст530х11/675-90°-1-ППУ-ПЭ-ОЦ,ст17ГС с ОДК, Ру2,5МПа**	шт.	4		514832,70	--	2059331	--	2059331	--	2224077
		СП - 8%				--	--	--	--		164746	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7993189**	**–**	**7993189**	**–**	**8632644**
						–	**–**	**–**	**639455**	
Стоимость общестроительных работ		тенге				**7993189**				
Стоимость материалов и конструкций		тенге				**7993189**				
	Сметная прибыль	тенге				**639455**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**8632644**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**8632644**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1 996 934**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1849013**		
	- Сметная прибыль	тенге							**147921**	
	В том числе :									
	Стоимость оборудования, всего									
	в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
	Итого по АКТУ:									**1 996 934**
	временные здания и сооружения 1,04 %									**20 768**
	Итого с временными									**2 017 702**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**-**
	Итого									**2 017 702**
	Непредвиденные затраты 2 %									**40 354**
	Итого с непредвиденными затратыми									**2 058 056**
	в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**2 150 780**
	Итого с понижающим К=0,95	0,95								**2 043 240,63**
	Налог на добавленную стоимость	12%								**245 188,88**
	Итого с НДС									**2 288 429,51**
	Всего стоимость строительства									**2 288 429,51**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Горняков, от П2 до К1 (1-й участок, ПК№1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс2 от 27.12.2023г.**

Акт выполненных работ № 55

за **Май 2024** (месяц, год) на **6-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Горняков, от П2 до К1 (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	241-405-0114 РСНБ РК 2022	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм//Отвод стандартный Ст530х11-90°-1 ППУ-ПЭ , сталь 17ГС с ОДК, Ру2,5МПа**	**шт.**		**24**	**-325790,00**	**--**	**-7818960**	**--**	**-7818960**	**--**	**-8444477**
		СП - 8%				--	--	--	--		-625517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**-7818960**	**--**	**-7818960**	**--**	**-8444477**
								--	--	--	-625517	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**-7818960**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**-7818960**				
		Сметная прибыль	тенге					**-625517**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**-8444477**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**-8444477**				
		КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 14.										
		РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
2	ТПРАЙС ТОО "Завод труб ППУ"	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х8,0 мм//Отвод стандартный Ст530х11-90°-1 ППУ-ПЭ , сталь 17ГС с ОДК, Ру2,5МПа**	**шт.**		**24**	**423847,00**	**--**	**10172328**	**--**	**10172328**	**--**	**10986114**
		СП - 8%				--	--	--	--		813786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**10172328**	**--**	**10172328**	**--**	**10986114**
								--	--	--	813786	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**10172328**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**10172328**				
		Сметная прибыль	тенге					**813786**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**10986114**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**10986114**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									**2 541 637**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**2353368**		
		- Сметная прибыль	тенге								**188269**	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего										
		в том числе, оборудование поставки заказчика								**0**		

		Итого по АКТУ:									**2 541 637**
		временные здания и сооружения 1,04 %									**26 433**
		Итого с временными									**2 568 070**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%									**-**
		Итого									**2 568 070**
		Непредвиденные затраты 2 %									**51 361**
		Итого с непредвиденными затратыми									**2 619 431**
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539									**2 737 447**
		Итого с понижающим К=0,95	0,95								**2 600 574,68**
		Налог на добавленную стоимость	12%								**312 068,96**
		Итого с НДС									**2 912 643,64**
		Всего стоимость строительства									**2 912 643,64**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "IT-Invest Company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: