Форма 2-В

Заказчик: Сейлхан Нурболат Сейлханович , город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "УЯСУ ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Индивидуальный жилой дом город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28
(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14/11 от 14.11.2022г

Основание: Покрытие

Акт приемки выполненных работ № 14
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тип-1 Плиточное покрытие тротуаров									
1	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.**	**основания в**	22,266	5037,43	1276,11	112163	28414	78949	13576	135798
		НР - 108%; СП - 8%			215,57	348,99	4800	7771		10059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	24,4926	3222,00				78915		
		НР - 108%; СП - 8%			215,57	363,74	6400	10799		11985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	36,21936	2360,00				85478		
		НР - 94%; СП - 8%			5028,48	1111,55	59714	13200		17682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	3,443808	4113,00				14164		
		НР - 94%; СП - 8%			4811,20	1111,55	71417	16500		17997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	211-301-0404	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	19,00032	1785,00				33916		
		НР - 94%; СП - 8%			1729,15	57,19	256675	8489		42633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	0,638292	3222,00				2057		
		СП - 8%			--	--	--	--		122576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2354075	158985	1796084	432586	3009594
		РАЗДЕЛ 2.Тип-2 Покрытие Тип-2 (отмостки)									
7	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на**	**изолируемой**	51,86	2359,22	110,92	122349	5752	63461	50851	187056
		НР - 94%; СП - 8%			1024,61	18,52	53136	960		13856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

7.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	58,0832	324,00				18819		
		НР - 94%; СП - 8%			5820,48	850,23	30185	4409		12314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20	м3	5,7046	14113,00				80509		
		НР - 94%; СП - 8%			523,32	21,49	27139	1114		6149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,057944	20123,00				21289		
		НР - 94%; СП - 8%			25,88	14,21	1342	737		2066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,057944	20123,00				21289		
		НР - 92%; СП - 8%			49,22	0,81	2553	42		1829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,023337	764081,00				17831		
		НР - 92%; СП - 8%			270,07	6,29	14006	326		15814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	59,639	1194,00				71209		
		НР - 94%; СП - 8%			58,37	0,40	3027	21		475	
14	217-203-0305 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	57,046	420,00	--	23959	--	23959	--	25876
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
15	217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	57,046	359,00	--	20480	--	20480	--	22118
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
16	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,86	2431,26	45,59	126085	2364	99316	24054	162151
		НР - 94%; СП - 8%			470,59	22,85	24405	1185		12011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2,10033	47286,00				99316		
		НР - 94%; СП - 8%			58,37	0,40	3027	21		1322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,020329	521019,00				10592		
		НР - 94%; СП - 8%			5680,32	--	29458	--		14521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,28972	20227,00				106995		
		НР - 91%; СП - 8%			20775,60	906,54	3986	174		653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,053727	150,00				8		
		НР - 94%; СП - 8%			1729,15	57,19	89674	2966		14895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,222998	3222,00				718		

		СП - 8%				--	--	--		42824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				1502754	32209	1188607	275797	1920836
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4930428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				680944				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					191194			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					68714			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2984692		
		- Накладные расходы	тенге							708383	
		- Сметная прибыль	тенге							365216	

		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								44 374
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге								20 894
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								99 914
		ИТОГО по акту	**Тенге**								5 095 610
		НДС - 12 %	Тенге								611 473
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								5 707 083

Заказчик

Сейдахан Н.С.

Технический надзор

Инженер эксперт технического надзора

Абдулаев А.

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора

Ардак Арын

Подрядчик

ТОО "УЯСУ ЛТД"

Директор

Айтмаганбетов К.О.