Форма 2-В

Заказчик **Сейлхан Нурболат Сейлханович , город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УЯСУ ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Индивидуальный жилой дом город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28**
(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14/11 от 14.11.2022г**

Основание: Водоснабжение и канализация

Акт приемки выполненных работ № 7
за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)									
1	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	60	464,88	52,14	27893	3129	11478	11250	42274
		НР - 76%; СП - 8%			221,44	25,26	13286	1516		3131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	38,5	237,00	--	9125	--	9125	--	9855
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
3	234-303-0210 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	16,5	291,00	--	4802	--	4802	--	5186
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
4	234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	11	343,00	--	3773	--	3773	--	4075
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
5	242-207-1601 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	16	2490,00	--	39840	--	39840	--	43027

		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
6	242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	4072,00	--	4072	--	4072	--	4398
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
7	242-207-1603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6326,00	--	6326	--	6326	--	6832
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				95831	3129	79416	11250	115647
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение (Т3)									
8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45	464,88	52,14	20920	2347	8608	8437	31 706
		НР - 76%; СП - 8%			221,44	25,26	9965	1137		2349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	33	237,00	--	7821	--	7821	--	8447
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
10	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	16,5	291,00	--	4802	--	4802	--	5186
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
11	242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2490,00	--	19920	--	19920	--	21514
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
12	242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	4072,00	--	4072	--	4072	--	4398
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				57535	2347	45223	8437	71251
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая (К1)									
13	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1229,74	1,93	36892	58	59	36059	78788
		НР - 98%; СП - 8%			1225,82	0,69	36775	21		5836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1184,55	4,71	41459	165	154	40372	88378
		НР - 98%; СП - 8%			1175,44	1,59	41140	56		6546	

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	241-203-0409 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	м	35	1576,00	--	55160	--	55160	--	59573
		СП - 8%			--	--	--	--		4413	
16	241-203-0402 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	30	490,00	--	14700	--	14700	--	15876
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
17	241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	5	846,00	--	4230	--	4230	--	4568
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
18	241-220-0201 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	2	236,00	--	472	--	472	--	510
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**152913**	**223**	**74775**	**76431**	**247693**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**434589**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**101166**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**5699**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**2730**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**199416**		
		- Накладные расходы	тенге							**96118**	
		- Сметная прибыль	тенге							**32192**	

		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								**3 911**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге								**1 842**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**8 807**
		ИТОГО по акту	**Тенге**								**449 149**
		НДС - 12 %	Тенге								**53 898**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**503 047**

Заказчик

_____ Сейтхан Н. С.

Технический надзор

Инженер эксперт технического надзора _____ Аблулаев А.

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора _____ Ардак Арын

Подрядчик

ТОО "УЯСУ ЛТД"

Директор _____ Айтмаганбетов К.О.