Форма 2-В

Заказчик **Сейлхан Нурболат Сейлханович , город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УЯСУ ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Индивидуальный жилой дом город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14/11 от 14.11.2022 г**
Основание: Конструкции железобетонные

Акт приемки выполненных работ № 1
за февраль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2529,74739	152,30	143,56	385281	363170	--	84392	507240
		НР - 72%; СП - 8%			8,74	37,59	22110	95093		37567	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	78,23961	3019,63	--	236255	--	--	170103	438867
		НР - 72%; СП - 8%			3019,63	--	236255	--		32509	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2607,987	73,70	73,70	192209	192209	--	43632	254696
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,24	--	60610		18856	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2607,987	126,13	126,13	328945	328946	--	74667	435899
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,77	--	103720		32287	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	411,73095	51,66	51,66	21270	21270	--	4830	28187
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,29	--	6707		2087	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	411,73095	51,02	51,02	21007	21007	--	4768	27838

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,09	--	6625		2063	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,67005	1312,20	--	28435	--	--	20473	52821
		НР - 72%; СП - 8%			1312,20	--	28435	--		3913	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	411,73095	240,25	112,27	98918	46225	--	53665	164791
		НР - 72%; СП - 8%			127,98	53,05	52693	21842		12208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1312320	972827	--	456530	1910339
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1363,146	4420,47	1323,53	6025746	1804165	3927728	852852	7428887
		НР - 108%; СП - 8%			215,57	363,74	293853	495831		550288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1663,03812	2360,00				3924770		
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /Бетов В10/. Устройство	м3	28	24922,84	1542,98	697840	43203	601112	58044	816354
		НР - 91%; СП - 8%			1911,60	366,41	53525	10259		60471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	28,56	18810,00				537214		
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские /Бетон В25/. Устройство	м3	136,55	28742,44	2367,37	3924780	323264	3187950	449676	4724411
		НР - 91%; СП - 8%			3028,68	590,13	413566	80582		349956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	138,59825	22442,00				3110422		
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные /Ф1, П1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1363	29733,20	1605,62	33786	1824	437	29285	68116
		НР - 91%; СП - 8%			27743,58	577,40	31525	656		5046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,4089	128,00				436		
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6324	434300,00	--	274651	--	274651	--	296623
		СП - 8%			--	--	--	--		21972	
14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0092	422773,00	--	3890	--	3890	--	4201
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,4726	400129,00	--	4190391	--	4190391	--	4525622
		СП - 8%			--	--	--	--		335231	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,4	1202,49	26,40	38961	855	24437	12834	55939
		НР - 95%; СП - 8%			421,88	4,04	13669	131		4144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	77,76	295,00				22939		
		Подраздел 1.Выпуски									
		Выпуски для фундамента Стм									
17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3053	400129,00	--	522288	--	522288	--	564071
		СП - 8%			--	--	--	--		41783	
		Выпуски для Км1									
18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,36	400129,00	--	144046	--	144046	--	155570
		СП - 8%			--	--	--	--		11524	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033	434300,00	--	14332	--	14332	--	15479
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг /шайба/. Установка	т	0,0672	1184049,11	1873,11	79568	126	54734	22537	110274
		НР - 91%; СП - 8%			367686,00	857,46	24708	58		8168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0672	814490,00				54734		
		Выпуски для Км2									
21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,478	400129,00	--	191262	--	191262	--	206563
		СП - 8%			--	--	--	--		15301	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	434300,00	--	23887	--	23887	--	25798
		СП - 8%			--	--	--	--		1911	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг /шайба/. Установка	т	0,08	1184049,11	1873,11	94724	150	65159	26830	131278
		НР - 91%; СП - 8%			367686,00	857,46	29415	69		9724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,08	814490,00				65159		
		Выпуски для Км3									
24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,148	400129,00	--	59219	--	59219	--	63957

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4738	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0176	434300,00	--	7644	--	7644	--	82 55
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг /шайба/. Установка	т	0,01008	1184049,11	1873,11	11935	19	8210	3381	16541
		НР - 91%, СП - 8%			367686,00	857,46	3706	9		1225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01008	814490,00				8210		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				16338950	2173606	13301377	1455439	19217939
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								21128280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1203460				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3146433			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					882192			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13301374		
		- Накладные расходы	тенге							1911969	
		- Сметная прибыль	тенге							1565041	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								190 155
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге								89 537
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								428 159
		ИТОГО по акту	Тенге								21 836 131
		НДС - 12 %	Тенге								2 620 336
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								24 456 467

Заказчик

Сейлхан Н. С.

Технический надзор

Инженер эксперт технического надзора

А.Абдулаев

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора

Ардак Арын

Подрядчик

ТОО "УЯСУ ЛТД"

Директор

Айтмонанбостов К.О.