Форма 2-В

Заказчик Сейлхан Нурболат Сейлханович , город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "УЯСУ ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Индивидуальный жилой дом город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14/11 от 14.11.2022г
Основание: Отопление , вентиляция и кондиционирование

Акт приемки выполненных работ № 8
за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления									
1	1311-0101-0206 РСНБ РК 2022	Монтаж газового котла. Установка на полу	шт.	1	22963,79	3888,51	22964	3888	14878	5028	30231
		НР - 75%; СП - 8%			4198,00	2506,04	4198	2506		2239	
2	513-104-0405 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от49 до 81 кВт	комплект	2	1251571,00	--	2503142	--		--	2503142
					--	--	--	--	2503142	--	
3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	58,72	1022,27	19,62	60028	1152	--	58170	127654
		НР - 98%; СП - 8%			1002,65	8,21	58876	482		9456	
4	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	485	3839,00	--	1861915	--	1861915	--	2010868
		СП - 8%			--	--	--	--		148953	
5	1308-0305-1203 РСНБ РК 2022	Конвектор электрический встраиваемый в конструкцию пола. Монтаж	шт.	8	3134,61	67,99	25077	544	15656	6581	34191
		НР - 72%; СП - 8%			1109,62	32,94	8877	264		2533	
6		Конвектор AQUILO FMK	шт	8	250000,00	--	2000000	--	2000000	--	2160000
		СП - 8%			--	--	--	--		160000	
7	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	200	1779,82	2,59	355964	518	2336	346104	758234
		НР - 98%; СП - 8%			1765,55	0,29	353110	58		56166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	200	1776,36	2,26	355272	452	2358	345500	756834
		НР - 98%; СП - 8%			1762,31	0,44	352462	88		56062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60	1734,89	12,40	104093	744	787	100551	221016
		НР - 98%; СП - 8%			1709,36	0,69	102562	41		16372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	200	485,00	--	97000	--	97000	--	104760
		СП - 8%			--	--	--	--		7760	
11	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	200	1499,00	--	299800	--	299800	--	323784
		СП - 8%			--	--	--	--		23984	
12	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	60	860,00	--	51600	--	51600	--	55728
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
13	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1809,43	26,95	14475	216	9457	4790	20806
		НР - 98%; СП - 8%			600,24	10,71	4802	86		1541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2590,07	26,95	64752	674	49072	14968	86098
		НР - 98%; СП - 8%			600,24	10,71	15006	268		6378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	50	898,81	2,76	44941	139	4288	39748	91464
		НР - 98%; СП - 8%			810,28	0,89	40514	45		6775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	59839,00	--	239356	--	239356	--	258504
		СП - 8%			--	--	--	--		19148	
17	242-312-0503 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	74227,00	--	296908	--	296908	--	320661
		СП - 8%			--	--	--	--		23753	
18	242-303-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	42	4802,00	--	201684	--	201684	--	217819
		СП - 8%			--	--	--	--		16135	

19	242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	42	2490,00	--	104580	--	104580	--	112946
		СП - 8%			--	--	--	--		8366	
20	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	42	400,74	--	16831	--	5859	10753	29791
		НР - 98%; СП - 8%			261,24	--	10972	--		2207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	3532,16	424,93	28257	3400	659	25276	57816
		НР - 98%; СП - 8%			3024,80	199,21	24198	1594		4283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	3744,00	--	29952	--	29952	--	32348
		СП - 8%			--	--	--	--		2396	
23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	440	464,88	52,14	204547	22941	84172	82496	310006
		НР - 76%; СП - 8%			221,44	25,26	97434	11114		22964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	198	225,00	--	44550	--	44550	--	48114
		СП - 8%			--	--	--	--		3564	
25	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	220	289,00	--	63580	--	63580	--	68666
		СП - 8%			--	--	--	--		5086	
26	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	66	343,00	--	22638	--	22638	--	24449
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9113906	34668	5503085	1039965	10765930
		РАЗДЕЛ 2.Теплый пол									
27	1116-0501-0601 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1000	1525,93	2,67	1525930	2670	15590	1477710	3243930
		НР - 98%; СП - 8%			1507,67	0,20	1507670	200		240290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	241-205-0111 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 16x2,0	м	1000	380,00	--	380000	--	380000	--	410400
		СП - 8%			--	--	--	--		30400	
29	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	24	631,02	5,33	15144	128	198	14536	32055
		НР - 98%; СП - 8%			617,42	0,61	14818	15		2375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

30	242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	2490,00	--	39840	--	39840	--	43027
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
31	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	8	820,00	--	6560	--	6560	--	7085
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
32	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	5	14277,00	281,20	71385	1406	659	68415	150984
		НР - 98%; СП - 8%			13864,06	98,16	69320	491		11184	
33	245-405-1601 РСНБ РК 2022	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 3 отвода	шт.	5	48792,00	--	243960	--	243960	--	263477
		СП - 8%			--	--	--	--		19517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				2282819	4204	686807	1560661	4150958
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								14916889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2664819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					38872			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					17252			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6189894		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2503142		
		- Накладные расходы	тенге							2600626	
		- Сметная прибыль	тенге							919538	

		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								111 724
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге								52 607
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								251 562
		ИТОГО по акту	**Тенге**								15 332 781
		НДС - 12 %	Тенге								1 839 934
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								17 172 715

Заказчик

_____ Сейлхан Н. С.

Технический надзор

Инженер эксперт технического надзора _____ Абдулаев А

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора _____ Ардак Арын

Подрядчик

ТОО "УЯСУ ЛТД"

Директор _____ Айтмаганбетов К.