Форма 2-В

Заказчик **Сейлхан Нурболат Сейлханович , город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УЯСУ ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Индивидуальный жилой дом город Алматы , Бостандыкский район , мкр."Архат ", улица 3, участок №28**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14/11 от 14.11.2022 г**
Основание: Электротехнические решения.

Акт приемки выполненных работ № 9
за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1585	137,02	1,29	217177	2045	21207	139718	385441
		НР - 72%; СП - 8%			122,35	0,08	193925	127		28546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,025	1415397,00	--	35385	--	35385	--	38216
		СП - 8%			--	--	--	--		2831	
3	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,52	356760,00	--	185515	--	185515	--	200356
		СП - 8%			--	--	--	--		14841	
4	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,04	556800,00	--	579072	--	579072	--	625398
		СП - 8%			--	--	--	--		46326	
5	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1460	295,69	3,00	431707	4380	7898	302132	792546
		НР - 72%; СП - 8%			287,28	0,13	419429	190		58707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

6	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1460	44,00	--	64240	--	64240	--	69379
					--	--	--	--		5139	
		СП - 8%									
		Заземление									
7	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	26	803,06	27,93	20880	727	12012	6036	29069
					313,12	9,33	8141	243		2153	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Молнезащита									
8	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	110	564,80	66,78	62128	7346	22491	25077	94181
					293,55	23,07	32291	2538		6976	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	50	807,73	75,61	40387	3781	21928	11540	56081
					293,55	26,99	14678	1350		4154	
		НР - 72%; СП - 8%									
10	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	803,06	27,93	9637	335	5545	2786	13417
					313,12	9,33	3757	112		994	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2304084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				672221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18614			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4560			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						955295		
		- Накладные расходы	тенге							487289	
		- Сметная прибыль	тенге							170667	

		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								20 737
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге								9 764
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								46 692
		ИТОГО по акту	**Тенге**								2 381 277
		НДС - 12 %	Тенге								285 753
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								2 667 030

Заказчик

_____ Сейдхан Н. С.

Технический надзор

Инженер эксперт технического надзора _____ Абдулаев А.

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора _____ Ардак Арын

Подрядчик

ТОО "УЯСУ ЛТД"

Директор _____ Айтмаганбетов К.О.