Наименование стройки - Строительство школы на 1300 мест в мкр.Достык города Шымкент.ЮКО **ФОРМА 2**

А К Т
по приемке выполненных работ за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		БЛОК Г. Смета 2-4-1				
131	Е0109-22-1	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м**	20,74788	9523,56	197594	94853
		т		3712,50	77027	90
132	С12021-244	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т**	0,7	151000,00	105700	--
		т		--	--	--
133	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	16,04261	13864,97	222430	146720
		т		9090,00	145827	90
134	С12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	0,5	147100,00	73550	--
		т		--	--	--
135	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и 1шаге ферм до 12 м**	8,19918	5030,50	41246	20477
		т		2272,50	18633	90
136	С12021-120	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	0,3	101700,00	30510	--
		т		--	--	--
137	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-конек**	30	575,05	17252	5487
		м2		153,23	4597	119
138	Е0107-20-4	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг/АС-23/**	0,36636	172169,94	63076	3282
		т		5940,00	2176	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		751358	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		80328	
		Материалы -	Тенге		73072	
		Накладные расходы -	Тенге		8769	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5346	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		94443	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		671030	
		Материалы -	Тенге		39191	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		209760	
		Накладные расходы -	Тенге		262050	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		55985	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		989065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		1083508	
		БЛОК Д. Смета 2-5-1				
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
193	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	133,48	1026,06	136958	46782
		м2		333,00	44449	105
195	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм**	378,2	151,00	57108	29799
		м2		73,73	27885	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		194067	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		194067	
		Материалы -	Тенге		78339	
		Местные материалы -	Тенге		41816	
		Накладные расходы -	Тенге		76581	

1	2	3	4	5	7	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16239	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		286887	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		286886	

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 1

ВЫПОЛНИТЬ

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОКОВ А, Б, В, Г, Д (блок Д)

21	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	277,825	56,07	15578	16915
		м2		54,90	15253	110
23	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	277,825	625,86	173878	136631
		м2		467,15	129786	105
24	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	1153,88	1180,00	1361578	--
		м2		--	--	--
25	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	819,77	1350,00	1106690	--
		м2		--	--	--
				КРЕПЛЕНИЕ КЕРАМОГРАНИТА		
26	С12031-156 ПРИМ	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций	8431,92	138,00	1163605	--
		м		--	--	--
27	С11011-869 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная(Клипса)	1311,632	54,00	70828	--
		кг		--	--	--
28	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм(ПОТАЙНАЯ ЗАКЛЕПКА)	0,0093688	92100,00	863	--
		т		--	--	--
29	С12031-183 ПРИМ	Монтажные детали алюминиевые(ШАЙБА)	3981,74	34,00	135379	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		4432871	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**4028398**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2729415	
		Накладные расходы -	Тенге		153556	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		172978	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3055939	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1298984	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1298984	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		77939	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1376923	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		4432871	

ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**	**5803265**
Затраты на временные и зимние сооружения 1,8 %	Тенге	104459
Итого:	Тенге	5907723
Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге	41354
Выслуга лет 1 %	Тенге	59077
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	23631
Итого в ценах 2001 года:	Тенге	6031785
В ценах 2015 года К=2,557419	Тенге	15425805
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	308516
Итого:	Тенге	15734321
НДС 12 %	Тенге	1888119
ВСЕГО:	Тенге	17 622 439
С понижающим коэффициентом К=0,9079332957	**Тенге**	**16 000 000**

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"
_____ **А.Абдибеков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"СМУ-АСТАНА LTD"
_____ **С. Каримоллаев**