Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчи ТОО "КММ Наутилус"
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор ТОО "Raiymbek & company"
наименование, адрес

Объект Реконструкции спорт комплекса в селе Кумкент Созакского района ЮКО

доп. соглашение к Договору №123 от 12.12.2017

номер 18
дата 05.02.2018 г

А К Т

о приемке выполненных работ за март 2018 год

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Наружная отделка (АС-14)								
260	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 100 мм	735,53	138,92	1,27	102179	934	30423	0,27	342
			м2	43,57	0,2	32047	147	94,5	0	1
261	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	132,3	12656		1674389				
			м3							
262	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,386	30400		42134				
			1000м2							
263	Е0115-38-14Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	735,5251	3033,78	4,99	2231419	3670	374463	3,1	3912
			м2	537,22	1,52	395139	1118	94,5	0,01	7
264	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1304	69,2	0	90231	0	73087	0,43	567
			м2	69,2	0	90231	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Наружная отделка (АС-14)				4140352		477973		
		ИТОГО:				4140352				
		Накладные расходы :				477973				
		Итого с накладными				4618325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				277100				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4895425				
		Итого с временными, 2,72 %				133156				
		Итого				5028580				
		Итого с зимними удорожанием, 0,7 %				35200				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				50286				
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				20114				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого				5134180				
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574194				13130252				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				262605				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13392857				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1607143				
		Итого с НДС				15000000				
		Всего:				15000000				

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek & company"

Анапьяев А.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "КММ Наутилус"

Даулбаев Б.А.