Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Созакского райо
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "КММ Наутилус"
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор ТОО "Raiymbek & company"
наименование, адрес

Объект Реконструкция спорт комплекса в селе Кумкент Созакского района ЮКО

доп. соглашение к Договору №123 от 12.12.2017

номер 18
дата 05.02.2018 г

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2018 год

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫГРЕБ 54 м3								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	556,439	27,84	26,18	15488	14565	4782	0,01	6
			м3	1,66	7,2	924	4006	97	0,03	14
2	E0101-164-28т.ч. п-1.55, п-3.150, доп. изм. № 1, К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,911	262,72	0	2604	0	2942	1,85	18
			м3	262,72	0	2604	0	113	0	0
3	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	40,32	89	88,73	3589	3578	972	0	0
			м3	0,25	24,61	10	992	97	0,08	3
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи фундамента/	276,29	6,48	6,48	1790	1790	564	0	0
			м3	0	2,1	0	581	97	0,01	2
5	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи фундамента/	276,29	3,2	3,2	884	884	278	0	0
			м3	0	1,04	0	287	97	0	1
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	276,29	21,55	4,52	5953	1248	4564	0,11	30
			м3	17,03	0	4705	0	97	0	0
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	276,29	14,12	12	3901	3315	1170	0,01	3
			м3	1,62	2,75	448	758	97	0,01	3
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	118,41	134,1	0	15879	0	17943	0,97	115
			м3	134,1	0	15879	0	113	0	0
9	E0101-166-2	Обвалование котлова вручную в грунтах 2 группы	29,89	134,1	0	4008	0	4529	0,97	29
			м3	134,1	0	4008	0	113	0	0
10	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	219,64	27,84	26,18	6114	5749	1888	0,01	3
			м3	1,66	7,2	365	1581	97	0,03	5

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	219,64	5,55	5,55	1220	1220	384	0	0
			м3	0	1,8	0	396	97	0,01	2
12	E0101-135-1	Вывоз воды уплотненного грунта насыпей	219,64	14,12	12	3101	2635	930	0,01	3
			м3	1,62	2,75	356	603	97	0,01	3
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	219,64	21,55	4,52	4732	992	3628	0,11	24
			м3	17,03	0	3740	0	97	0	0
14	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 толщ.100мм под днище вытреба	5,15	9051,97	66,01	46618	340	1193	1,35	7
			м3	195,75	24,93	1008	128	105	0,32	1
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,253	94		494				
			м3							
16	E0141-1-3	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	48,64	193,98	48,92	9435	2379	8264	0,89	43
			м2	144,9	18,47	7048	898	104	0,09	4
17	E0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,8026	16648,77	1042,7	13362	837	2105	8,42	7
			т	2135,25	387,08	1714	311	104	1,59	1
18	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0097	26143,3	1166,54	254	11	19	5,07	0
			т	1284,75	574,87	12	6	104	2,69	0
19	E0106-1-16	Днище вытреба из монолитного бетона кл.В15,W6	19,46	10020,36	196,62	194996	3826	7080	1,79	35
			м3	272,25	74,27	5298	1445	105	0,36	7
20	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,752	94		1857				
			м3							
21	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	19,46	310		6033				
			м3							
22	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,6076	41200		25031				
			т							
23	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании ФИКСАТОР Ф-1	0,016	7294,77	680,89	117	11	97	33,1	1
			1т	5535	256,5	89	4	105	1,26	0
24	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	55620		891				
			т							
25	E0106-17-9	Стены вытреба из монолитного бетона кл.В15 толщиной 300мм,W6	22,5	13325,23	344,1	299818	7742	42513	10,1	227
			м3	1669,5	129,98	37564	2925	105	0,63	14
26	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,837	94		2147				
			м3							
27	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	22,5	310		6975				
			м3							
28	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9162	67700		62027				
			т							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1738	53000		9214				
			т							
30	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на подготовленные конструкции при бетонировании ФИКСАТОР Ф-1	0,0091	7294,77	480,89	66	6	55	33,1	0
			1т	5535	256,5	50	2	105	1,26	0
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0091	55620		503				
			т							
32	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1 10шт	0,0441	70437,87	304,24	3105	13	453	58	3
			1т	9675	114,75	426	5	105	0,56	0
33	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0441	40200		1772				
			т							
34	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0969	18837,97	11119,34	1826	1078	1197	42,5	4
			1т	7560	4200,75	733	407	105	20,52	2
35	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	8,4	884		7426				
			м							
36	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по дну выгреба из цементного раствора М-100 толщиной 20-35мм для создания уклона	35,84	249,54	9,95	8943	357	2466	0,36	13
			м2	52,3	3,74	1871	134	123	0,03	1
37	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	35,84	32,77	0,67	1174	24	39	0	0
			м2	0,63	0,25	23	9	123	0	0
38	E0115-64-1)	Цементная стяжка из цементного раствора марки М-100 по внутренней поверхности стен выгреба толщиной 20мм	60,5	98,51	1,39	5960	72	3859	0,37	22
			м2	60,3	0,45	3648	27	105	0	0
39	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (наружные стены выгреба)	78,4	245,44	3,82	19242	299	3589	0,21	17
			м2	37,35	1,44	2928	113	118	0,01	1
40	E0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2337,17	310,26	4674	621	982	1,53	3
			шт	256,5	94,27	513	189	140	0,39	1
41	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,98	25300		24794				
			м3							
42	E0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1(2шт) ИЗ БЕТОНА кл.В25	5,34	13398,3	269,2	71547	1438	8039	8,21	44
			м3	1332	101,7	7113	543	105	0,5	3
43	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5683	56200		31940				
			т							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1138	62000		7056				
			т							
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1466	41200		6040				
			т							
46	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпки/ керамзитом	2,68	4140,52	245,72	11097	659	1514	2,71	7
			м3	382,5	92,25	1025	247	119	0,45	1
47	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (по верху монолитной плиты)	48,64	193,98	48,92	9435	2379	8264	0,89	43
			м2	144,9	18,47	7048	898	104	0,09	4
48	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,8026	16648,77	1042,7	13362	837	2105	8,42	7
			т	2135,25	387,08	1714	311	104	1,59	1
49	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0097	26143,3	1166,54	254	11	19	5,07	0
			т	1284,75	574,87	12	6	104	2,69	0
50	Е0111-11-1	Цементная стяжка из цементного раствора марки М-100 толщиной 20мм по верху монолитной плиты	48,64	249,54	9,95	12137	484	3347	0,36	17
			м2	52,2	3,74	2539	182	123	0,02	1
51	Е0123-2-1	Укладка вентиляционной трубы из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,4	332221,02	1733,92	132888	694	32040	361	144
			км	60966	650,25	24386	260	130	3,17	1
52	Е0106-19-2	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В15	0,4	10658,7	283,24	4263	113	348	4,15	2
			м3	722,25	106,99	289	43	105	0,52	0
53	С143001-54	Надбавки к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,204	94		19				
			м3							
54	Е0120-20-1	Установка круглого зонта диам.200мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
			шт	63,79	2,36	128	5	128	0,01	0
55	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок ХОМУТ	0,0003	89308,57	2434,57	28	1	14	170	0
			т	31950	920,25	10	0	140	4,49	0
56	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000мм	1,42	1893,97	1247,36	2689	1771	1834	3	4
			м3	503,55	418,91	715	595	140	1,76	3
57	С143001-54	Надбавки к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,42	94		133				
			м3							
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,48	32800		15744				
			м3							
59	С143001-46	Надбавки или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,48	134		-64				
			м3							
60	С143001-45	Надбавки или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,48	250		-120				
			м3							

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,85-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dн 1500 мм	1,78	8530		15183				
			м							
62	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,85-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dн 700 мм КЦ7-3	0,58	5025		2915				
			м							
63	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	913		1826				
			шт							
64	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0342	13711,47	5475,87	468	187	203	28,9	1
			т	5040	1552,87	172	53	90	5,46	0
65	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0342	133700		4567				
			т							
66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,981	20,36	0,02	40	0	7	0,02	0
			м2	4,16	0	8	0	90	0	0
67	Е0123-24-1	Установка люков	2	294,03	35,42	588	71	579	1,31	3
			шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
68	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
			комплект							
69	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	54	24,6	0,69	1328	37	679	0,08	4
			м3	11,7	0,27	632	15	105	0	0
		ИТОГО:				1191125				
						177649				
		Накладные расходы :				1368874				
		Итого с накладными				82133				
		Всего неномируемые и непредвиденные затраты				1451007				
		Итого с нормируемыми и непредвиденными затратами				1451007				
		Всего по разделу выгреб.								
		УБОРНАЯ на 4 очка АС								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	85,625	28,89	27,85	2473	2384	787	0,01	1
			м3	1,84	8,44	89	722	97	0,03	3
2	Е0101-163-2ГТ.Ч. ПЗ.1876К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1,525	423,9	0	647	0	731	2,8	4
			м3	423,9	0	647	0	113	0	0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42,375	6,48	6,48	275	275	86	0	0
			м3	0	2,1	0	89	97	0,01	0
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,375	21,55	4,52	913	191	700	0,11	5
			м3	17,03	0	722	0	97	0	0
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	42,375	14,12	12	598	588	179	0,01	1
			м3	1,62	2,75	69	116	97	0,01	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	E0101-166-2	Засыпка пазух траншей, котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,125	134,1	0	1894	0	2140	0,97	14
			м3	134,1	0	1894	0	113	0	0
7	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	9051,97	66,01	16294	119	417	1,35	2
			м3	195,75	24,93	352	45	105	0,13	0
8	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,836	94		173				
			м3							
9	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В10	16,34	12438,58	954,99	203246	15604	24122	6,51	106
			м3	1075,5	330,44	17574	5399	105	1,34	22
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,585	94		1559				
			м3							
11	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,21	41200		8650				
			т							
12	E0106-18-1	Устройство фундаментных балок ФБ-1	0,465	14350,77	308,99	6692	144	915	11	5
			м3	1757,25	116,73	817	54	105	0,57	0
13	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,472	94		44				
			м3							
14	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0716	56200		4024				
			т							
15	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,023	62000		1426				
			т							
16	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-стаканов=МФ-1(1шт), МФ-2 из бетона кл.В10	2,66	10987,55	95,97	29227	255	2257	4,9	13
			м3	771,75	36,25	2053	96	105	0,18	0
17	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,713	94		255				
			м3							
18	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, покрытий и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В15=БМ-1	0,65	16426,04	407,3	10677	265	1733	14,4	9
			м3	2385	153,86	1550	100	105	0,75	0
19	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15	1,1	14189,89	241,1	15609	265	1586	8,06	9
			м3	1282,5	91,88	1411	100	105	0,44	0
20	C12041-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,0304	57100		1738				
			т							
21	C12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0871	63500		5531				
			т							

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0181	60500		1093				
			т							
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0102	65000		663				
			т							
24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1192	62000		7392				
			т							
25	Е0106-17-1	Устройство железобетонных стен шахт из бетона кл.В15	0,48	21465,68	521,99	10304	251	2299	26,7	13
			м3	4365	197,19	2095	95	105	0,96	0
26	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0274	60500		1655				
			т							
27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0375	65000		2440				
			т							
28	Е0115-69-2	Затирка цементным раствором лицевых поверхностей шахт	8,08	83,58	0,65	675	5	395	0,29	2
			м2	46,35	0,25	375	2	105	0	0
29	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,56	4512,36	261,86	11552	670	1885	3,44	9
			м3	499,5	99	1279	253	123	0,48	1
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,8	258,92	9,95	3314	127	881	0,36	5
			м2	52,2	3,74	668	48	123	0,02	0
31	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12,8	323,65	18,42	4143	236	1462	0,42	5
			м2	85,95	6,91	1100	88	123	0,03	0
32	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12,8	215,39	9,05	2757	116	854	0,25	3
			м2	50,85	3,4	651	44	123	0,02	0
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,8	258,92	9,95	3314	127	881	0,36	5
			м2	52,2	3,74	668	48	123	0,02	0
34	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,534	1383	0	2122	0	1002	3,24	5
			м3	531	0	815	0	123	0	0
35	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,024	10622,18	0	10877	0	714	3,66	4
			м3	567	0	581	0	123	0	0
36	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм=ТОЛЩ.20мм	12,8	410,34	14,76	5252	189	913	0,36	5
			м2	52,43	5,54	671	71	123	0,03	0
37	Е0111-15-20к=2 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,6	49,38	0,67	-1262	-17	-61	0,01	0
			м2	1,69	0,25	-43	-6	123	0	0
38	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой=ДНИЩЕ ВЫГРЕБА	18,04	323,65	18,42	5839	332	2060	0,42	8
			м2	85,95	6,91	1551	125	123	0,03	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ДНИЩЕ ВЫГРЕБА В 2 СЛОЯ	18,04	121,68	9,38	2195	169	1161	0,24	4
			м2	48,83	3,51	881	63	123	0,02	0
40	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /наружные и внутренние стены выгреба/	83,85	245,44	3,82	20580	320	3838	0,21	18
			м2	37,35	1,44	3132	121	118	0,01	1
41	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	6,25	234,91	4,19	1468	26	440	0,38	2
			м2	58,05	1,58	363	10	118	0,01	0
42	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА К75/1/15 НА РАСТВОРЕ М25	14,38	6050,44	335,84	87005	4829	14012	4,54	65
			м3	699,75	126	10062	1812	118	0,61	9
43	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	56,74	38,93	0	-2209	0	-2606	0,22	-12
			м2	38,93	0	-2209	0	118	0	0
44	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	14,66	841,62	34,37	12338	504	3492	1,21	18
			м2	189	12,87	2771	189	118	0,06	1
45	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,052	22541,72	316,57	1172	16	225	22,5	1
			м3	3487,5	119,25	181	6	120	0,58	0
46	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,052	1862,35	14,17	97	1	19	1,88	0
			м3	303,75	5,4	16	0	120	0,03	0
47	E0110-12-3	Подшивка потолков листами гипсокартонными	13,2	117,12	4,48	1546	59	1716	0,67	9
			м2	106,65	1,69	1408	22	120	0,01	0
48	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	13,596	169		2298				
			м2							
49	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	13,2	196,11	2,7	2589	36	1527	0,65	9
			м2	109,13	1,01	1441	13	105	0,01	0
50	E0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, кобылок	0,258	21304,82	334,28	5497	86	1091	22,1	6
			м3	3397,5	126	877	33	120	0,62	0
51	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,258	573,75	28,11	148	7	42	6,78	0
			м3	123,75	10,58	32	3	120	0,05	0
52	E0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	21,1	502,17	7,95	10596	168	1747	0,42	9
			м2	66,6	2,97	1405	63	119	0,01	0
53	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,056	7310		409				
			м3							
54	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	21,1	20,48	0,91	432	19	127	0,03	1
			м2	4,68	0,34	99	7	120	0	0
55	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (коробка)	0,16	22541,72	316,57	3607	51	692	22,5	4
			м3	3487,5	119,25	558	19	120	0,58	0
56	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,16	13800		2208				
			м3							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	E0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2	5,56	1388,74	36,52	7721	203	5376	4,42	25
			м2	792	13,79	4404	77	120	0,07	0
58	С12062-2	Блоки дверные одинольные с глухим полотнами ДГ 21-7П: внутренние	5,56	4250		23630				
			м2							
59	С11011-791	Скобяные изделия для одинольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
			комплект							
60	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 ФРАМУГИ	1,377	828,63	71,29	1141	98	492	1,64	2
			м2	272,25	25,25	375	35	120	0,1	0
61	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,8 м2	1,377	2130		2933				
			м2							
62	E0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,377	440,29	1,74	606	2	73	0,32	0
			м2	49,73	0,63	68	1	105	0	0
63	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одиночных с креплениями полов	12,8	958,66	11,72	12271	150	2772	1,06	14
			м2	171,68	4,39	2198	56	123	0,02	0
64	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным растворам по камню и бетону стен	84,44	248,91	3,59	21018	286	10437	0,65	55
			м2	117	0,72	9879	61	105	0,05	4
65	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	84,87	23,54	0,16	1998	14	1410	0,1	9
			м2	15,75	0,07	1337	6	105	0	0
66	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,85	618,63	6,33	2382	24	1274	1,79	7
			м2	312,75	2,39	1204	9	105	0,01	0
67	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	2,4	254,12	1,96	610	5	276	0,61	1
			м2	108,9	0,45	261	1	105	0,03	0
68	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	55,63	254,12	1,96	14137	109	6387	0,61	34
			м2	108,9	0,45	6058	25	105	0,03	1
69	E0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	56,59	10,56	0,9	598	51	419	0,04	2
			м2	6,71	0,34	380	19	105	0	0
70	E0110-9-2	Устройство частых перегородок дощатых однослойных	7,34	201,31	14,05	1478	103	1616	1,19	9
			м2	178,2	5,31	1368	39	120	0,03	0
71	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,14	10200		1428				
			м3							
72	E0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	7,34	97,07	1,19	712	9	321	0,26	2
			м2	41,18	0,45	302	3	105	0	0
73	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев СТУЛЬЧАК	0,15	22541,72	316,57	3381	47	649	22,5	3
			м3	3487,5	119,25	523	18	120	0,58	0
74	E0110-23-5	Устройство крышки выгреба	0,022	375,5	30,89	8	1	5	1,23	0
			м2	191,93	11,68	4	0	120	0,06	0
75	С12064-6	Стоимость крышки	0,022	12360		271				
			м2							
76	E0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стульчака и крышки выгреба	0,9405	165,65	1,61	156	2	88	0,53	1

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2	88,65	0,	83	1	105	0	0
77	E0169-53-1	Монтаж б ч фановых труб	0,0041	14006,01	1133,15	60	5	49	82,1	0
			т	12892,5	398,25	53	2	90	1,95	0
78	C12021-238	Металлические конструкции стальные	0,0041	275400		1124				
			т							
79	E0110-21-1	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,1458	375,5	30,89	55	5	36	1,23	0
			м2	191,93	11,68	28	2	120	0,06	0
80	C12004-6	Люки утепленные	0,1458	12300		1793				
			м2							
81	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,032	22541,72	316,57	721	10	138	22,5	1
			м3	3487,5	119,25	112	4	120	0,58	0
82	E0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.25мм	6,4	137,13	4,64	878	30	459	0,36	2
			м2	58,05	1,76	372	11	120	0,01	0
83	C11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	0,15	12700		1905				
			м3							
84	E0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным наружных стен мусоросборника	6,4	165,65	1,61	1060	10	600	6,53	3
			м2	88,65	0,61	567	4	105	0	0
85	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности /внутренние стены мусоросборника/	4,66	245,44	3,82	1144	18	213	0,21	1
			м2	37,35	1,44	174	7	118	0,01	0
		ИТОГО:				646790				
		Накладные расходы :				109552				
		Итого с накладными				756342				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :				45380				
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				801722				
		Всего по разделу уборная:				801722				
		Уборная на 4 оч электроснабжение								
1	ЦП08-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	423	2	2
			шт	441	4,5	441	4	95	0,03	0
2	Прайс-лист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ	1	741,89		742				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				742				
3	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
			шт	86,85	35,93	521	216	108	0,16	1
4	C151701-15	Светильник подвесной, тип НПП03М-60-001-У3,5	6	143		858				
			шт							
5	C151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	6	33		198				
			шт							
6	E0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	0	493	0	347	0,34	2
			шт	53,55	0	321	0	108	0	0
7	C151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215		1290				
			шт							
8	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напиточной и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	35	94,79	10,91	3318	382	3221	0,48	17
			м кабели	78,3	6,91	2741	242	108	0,03	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	52100		782				
			1000м							
10	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900		578				
			1000м							
11	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	11	509		5599				
			шт							
		ИТОГО:				15886				
		- оборудования				742				
		Накладные расходы :				4787				
		Итого с накладными				20673				
		Неучтенные и непредвиденные затраты :				1196				
		Итого с неучтенными и непредвиденными затратами				21869				
		Всего по разделу уборная 4 оч электроснабжение				21869				
		Комплекс спортивный								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-19,23)								
246	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм +"АЛИНЕКС"	775	324,07	2,99	251154	2317	126994	0,8	951
			м2	172,28	1,12	133517	868	94,5	0,01	7
247	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	775	304,08	2,91	235662	2255	69217	0,56	672
			м2	93,41	1,1	72393	853	94,5	0,01	6
248	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	775	30,6	0,06	-23715	-46,5	-22381,38	0,17	-206
			м2	30,53	0,03	-23661	-23,25	94,5	0	0
249	Е0115-63-1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1700	283,06	4,71	481202	8807	216617	0,9	2347
			м2	149,82	0,9	254694	1530	94,5	0,08	204
250	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм +"АЛИНЕКС"	1432,2	259,84	2,82	372143	4039	158216	0,56	1233
			м2	115,82	1,08	165877	1547	94,5	0,01	12
251	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1135,2	285,16	2,63	323714	2986	81283	0,45	783
			м2	74,78	0,99	84890	1124	94,5	0	9
252	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен клеем масляным разбеленным по штукатурке	297	153,69	2,35	45646	698	25526	0,54	246
			м2	90,05	0,9	26745	267	94,5	0	2
253	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1432,2	22,11	0,06	-31666	-86	-29884	0,13	-276
			м2	22,05	0,03	-31580	-43	94,5	0	0
254	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	268	1086,74	2,63	291246	705	97237	2,3	948
			м2	382,95	0,99	102631	265	94,5	0	2
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-19,23)				1945386		722825		

		Накладные расходы :				722825				
		Итого с накладными				2668211				
		Неучтенные и непредвиденные затраты :				160093				
		Итого с неучтенными и непредвиденными затратами				2828304				
		Всего по разделу уборная:				2828304				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Наружная отделка (АС-14)								
260	Е0115-39-7Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 100 мм	524,47	138,92	1,27	72860	666	21694	0,27	342
			м2	43,57	0,2	22851	105	94,5	0	1
263	Е0115-38-10Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	524,47	3033,78	4,99	1591140	2617	267015	3,1	3912
			м2	537,22	1,52	281758	797	94,5	0,01	7
		Итого по разделу: Наружная отделка (АС-14)				1664400		288709		
		Накладные расходы :				288709				
		Итого с накладными				1952709				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :				117163				
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				2069871				
		Всего по разделу наружная отделка:				2069871				
		ОКНА								
172	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 69 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,856	4884		4181				
			м2							
174	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300-350 мм	21,6	2860		64501,866				
			м							
		Накладные расходы :				68683				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :				4121				
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				72804				
		Всего по разделу наружная отделка:				72804				
		ДВЕРИ								
180	С12063-188прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 23-15П	3,36	5380		18077				
			м2							
181	С12063-188прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 23-13П	2,9	5380		15602				
			м2							
182	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание	2	2980		5960				
			комплект							
185	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,98	3540		21169				
			м2							
186	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	16,2	4010		64962				
			м2							
187	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	3,18	4250		13515				
			м2							
188	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;внутренние	5,56	4250		23630				
			м2							
189	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
			комплект							

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С11031-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	15	1380		20700				
193	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,99	3540		10585				
			м2							
194	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8	4010		43308				
			м2							
195	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	3,18	4250		13515				
			м2							
196	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Пвнутренние	1,53	4250		6506				
			м2							
		Накладные расходы :				260529				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :				15632				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				276161				
		Всего по разделу наружная отделка:				276161				
		Электроосвещение спортивный комплекс								
		Раздел: Электроосвещение								
46	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-18	1	921,7		922				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*922*				
48	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	414,76		415				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*415*				
49	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	5	75,06		375				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*375*				
50	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АД 12/2/16А	2	591,42		1183				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*1183*				
52	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-18	1	921,7		922				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*922*				
54	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	1	414,76		415				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*415*				
55	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	2	75,06		150				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*150*				
56	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АД 12/2/16А	2	591,42		1183				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*1183*				
58	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-П-8	1	468,53		469				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*469*				
60	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	1	222,74		223				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*223*				
61	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	2	75,06		150				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*159*				
63	С151702-278прим.	Светильники тип ARS/S-2X36	18	2480		44640				
			шт							
64	С151702-278прим.	Светильники тип PRS/S-2X36	21	2480		52080				

			шт							
65	С151702-21#прим.	Светильник тип OPLUS-2X36SPOrT	42	2550		107100				
			шт							
67	С151702-58#прим.	Светильник тип ВАТ-1Х36	38	1310		49780				
			шт							
69	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	8	457		3656				
			шт							
71	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	20	871		17420				
			шт							
72	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	6	665		3990				
			шт							
73	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛДЗ6, ЛДЦЗ6, ЛТБЗ6, ЛХБЗ6,Л36	200	101		20200				
			шт							
74	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа энергосберегающая DULUX 18W	20	247,88		4958				
			шт							
75	С151706-17#прим.	Лампы накаливания 100Вт	6	49		294				
			шт							
77	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-201	29	68		1972				
			шт							
79	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-184	45	156		7020				
			шт							
81	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-186	6	182		1092				
			шт							
83	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220ВА66-102	3	215		645				
			шт							
84	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,053	18000		954				
			1000шт							
85	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,08	16300		1304				
			1000шт							
86	С151801-131#прим.	Коробка пластмассовая, тип У409 КМ-208	6	509		3054				
			шт							
87	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб неразъемных прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.20мм	360	72,13	6,92	25967	2491	19619	0,29	162
			м	46,13	4,33	16607	1558,8	108	0,02	11
88	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.20мм	565	21,3		12033				
			м							
89	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	360	11,04	1,09	3974	392	3845	0,06	33
			м	9,23	0,66	3323	238	108	0	3
90	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 к проложенные трубы или металлические рукава	135	4,55	0	614	0	601	0,03	3
			м	4,12	0	556	0	108	0	0
91	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,5	52100		26050				
			1000м							

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В марки ВВГ, числа жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2	60560		12100				
			1000м							
93	С11011-201	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-О 6х7 /1+6/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 9,7 мм	5,4	774		4180				
			10м							
94	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта натяжная К805	2	654,61		1309				
			шт							
95	ПРАЙС-ЛИСТ	Зажим тросовый К676	2	171,16		342				
			шт							
96	ПРАЙС-ЛИСТ	Анкер тросовый К675	2	121,51		243				
			шт							
97	ПРАЙС-ЛИСТ	Полоски К404	108	4,88		527				
			шт							
98	ПРАЙС-ЛИСТ	Пряжка К407	108	3,34		361				
			шт							
		Итого по разделу: Электроосвещение				484997		24865		
		ИТОГО:				665619				
		- оборудования				6407				
		Накладные расходы :				24865				
		Итого с накладными				689684				
		Невормируемые и непредвиденные затраты :				40997				
		Итого с невормируемыми и непредвиденными затратами				730681				
		Всего:				730681				
		КОТЕЛЬНАЯ (ас)								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	29,53	7,91	7,91	234	234	74	0	0
			м3	0	2,57	0	76	97	0,01	0
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	172,959	23,36	22,08	4040	3819	1147	0,01	2
			м3	1,28	5,56	221	961	97	0,02	3
3	Е0101-169-2#Т.Ч. П.3.1879К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ДОРАБОТКА	3,081	207,35	41,03	639	126	649	1,21	4
			м3	166,32	20,05	512	62	113	0,1	0
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м= ВЪЕЗД И ВЫЕЗД	16,6	9,24	9,24	153	153	48	0	0
			м3	0	3	0	50	97	0,01	0
5	Е0101-139-1	Устройство грунтовой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки=толщ.1,0м	38,25	89	88,73	3404	3394	922	0	0
			м3	0,25	24,61	10	941	97	0,08	3
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	57,47	6,48	6,48	372	372	117	0	0
			м3	0	2,1	0	121	97	0,01	0
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,47	21,55	4,52	1238	260	949	0,11	6
			м3	17,03	0	979	0	97	0	0
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57,47	14,12	12	811	689	243	0,01	1
			м3	1,62	2,75	93	158	97	0,01	1
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,63	134,1	0	3303	0	3732	0,97	24

			м3	134,1		3303	0	113	0	0
10	Е0101-165-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	7,05	179,63	41,03	1266	289	1264	1,01	7
			м3	138,6	29,05	977	141	113	0,1	1
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7,05	14,12	12	100	85	30	0,01	0
			м3	1,62	2,75	11	19	97	0,01	0
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	1,49	9051,97	66,01	13487	98	345	1,35	2
			м3	195,75	24,93	292	37	105	0,12	0
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	12,2	10128,1	311,32	123563	3798	7156	2,82	34
			м3	441	117,61	5380	1435	105	0,57	7
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1436	5239,08	327,33	752	47	304	11,6	2
			1т	1890	123,75	271	18	105	0,6	0
15	С12041-72 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ С-1	0,1436	67700		9721				
			т							
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки подбетонка под перегородки	0,06	9051,97	66,01	543	4	14	1,35	0
			м3	195,75	24,93	12	1	105	0,12	0
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	1,178	10040,78	0	11825	0	821	3,66	4
			м3	567	0	668	0	123	0	0
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0185	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	0
			1т	1890	123,75	35	2	105	0,6	0
19	С12041-55 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0185	60500		1117				
			т							
20	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	0,128	10506,91	260,48	1345	33	95	3,94	1
			м3	614,25	89,46	79	11	105	0,35	0
21	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,9	10851,41	257,71	9766	232	686	4,05	4
			м3	634,5	91,69	571	83	105	0,4	0
22	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	1,44	200,6	1,8	289	3	106	0,42	1
			м2	69,75	0,68	100	1	105	0	0
23	Е0106-9-20к=8 к объему	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)	11,52	82,29	0,75	948	9	268	0,12	1
			м2	21,83	0,29	251	3	105	0	0
24	С12041-72 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0071	67700		479				
			т							
25	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0118	7294,77	680,89	86	8	72	33,1	0
			1т	5535	256,5	65	3	105	1,26	0
26	С12041-10 Изм. и доп.изм.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0118	49180		580				
			т							
27	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1701	18837,97	11119,34	3205	1892	2101	42,5	7
			1т	7560	4200,75	1256	715	105	20,52	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1701	154200		26234				
			т							
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	9851,97	66,01	4526	33	116	1,35	1
			м3	195,75	24,93	98	12	105	0,12	0
30	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	4,8	10874,11	260,48	52196	1250	3547	3,94	19
			м3	614,25	89,46	2948	429	105	0,35	2
31	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг=НМ-1	0,0619	64092,87	304,24	3966	19	224	20	1
			1т	3330	114,75	206	7	105	0,56	0
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0619	48200		2488				
			т							
33	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	10,24	242,42	4,19	2482	43	721	0,38	4
			м2	58,05	1,58	594	16	118	0,01	0
34	Е0106-1-15	Устройство пандуса из бетона кл.В10	1,27	10009,82	100,65	12712	128	246	0,97	1
			м3	146,25	38,03	186	48	105	0,19	0
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0173	5239,08	327,33	90	6	36	11,6	0
			1т	1890	123,75	33	2	105	0,6	0
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0173	41200		711				
			т							
37	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА РАСТВОРЕ М50	28,51	6605,04	335,84	188310	9575	27780	4,54	129
			м3	699,75	126	19950	3592	118	0,61	17
38	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	75,02	38,93	0	-2921	0	-3446	0,22	-16
			м2	38,93	0	-2921	0	118	0	0
39	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА СТ-1	0,09	8679,65	422,15	781	38	894	56,4	5
			т	8257,5	157,5	743	14	118	0,77	0
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0084	41200		346				
			т							
41	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0006	64100		38				
			т							
42	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м=ПАРАПЕТ	1,45	6605,04	335,84	9577	487	1413	4,54	7
			м3	699,75	126	1015	183	118	0,61	1
43	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	18,03	911,68	34,37	16438	620	4295	1,21	22
			м2	189	12,87	3408	232	118	0,06	1
44	Е0146-27-3	Пробивка отверстий в конструкциях из кирпича	0,24	2975,47	1238,47	714	297	529	10,6	3
			м3	1737	468	417	112	100	2,28	1
45	Е0108-12-1	Усиление стены в местах прохождения отверстий	0,0054	8679,65	422,15	47	2	54	56,4	0
			т	8257,5	157,5	45	1	118	0,77	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С12041-23 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0054	53000		288				
			т							
47	Е0106-18-9	Устройство перемычек =ИЗ БЕТОНА кл.В10	0,946	16333,32	367,51	15451	348	2326	13,1	12
			м3	2202,75	138,83	2084	131	105	0,68	1
48	С12041-75 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0444	61200		2715				
			т							
49	С12041-73 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0332	65900		2188				
			т							
50	С12041-72 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0057	67700		384				
			т							
51	С12041-53 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032	65000		2079				
			т							
52	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	3	500,39	260,88	1501	783	1259	1,24	4
			шт	208,35	91,5	625	274	140	0,38	1
53	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2 ПГ3АУ привед.толщ.8мм	53,372	1170		62445				
			м2							
54	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=МП-1 ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	5,19	13976,74	241,1	72539	1251	7485	8,06	42
			м3	1282,5	91,88	6656	473	105	0,44	2
55	С12041-73 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0623	65900		4104				
			т							
56	С12041-75 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1108	61200		6779				
			т							
57	С12041-55 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,009	60580		61042				
			т							
58	С12041-53 Изм. и доп.№п.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	65000		2340				
			т							

59	E0112-14-2	Утепление покрытий /засыпка кор... керамзитом	0,51	4140,52		2112	125	288	2,71	1
			м3	382,5	92,25	195	47	119	0,45	0
60	E0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	125,75	59,73	252	119	177	0,38	1
			отверст.	66,02	22,57	132	45	100	0,11	0
61	E0106-19-1	Усиление пробиваемых отверстий бетоном кл.В12,5	0,4	12259,07	316,01	4904	126	625	8,25	3
			м3	1368	119,39	547	48	105	0,58	0
62	С12041-55 Изм. и доп.№9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0209	60500		1263				
			т							
63	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-2	0,0076	93997,62	304,24	714	2	265	198	2
			1т	33075	114,75	251	1	105	0,56	0
64	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0076	40200		306				
			т							
65	E0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
			шт	315	56,75	630	113	140	0,22	0
66	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3 СГ4А	0,12	26300		3156				
			м3							
67	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=КАРНИЗНАЯ ПЛИТА ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	2,36	13976,74	241,1	32985	569	3404	8,06	19
			м3	1282,5	91,08	3027	215	105	0,44	1
68	С12041-90 Изм. и доп.№9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: привязка арматуры из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0396	41200		1631				
			т							
69	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ В КАРНИЗНУЮ ПЛИТУ	0,0048	7294,77	680,89	35	3	29	33,1	0
			1т	5535	256,5	27	1	105	1,26	0
70	С12041-4 Изм. и доп.№№.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	55620		267				
			т							
71	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг=ЗД-1	0,0447	70437,87	304,24	3150	14	460	58	3
			1т	9675	114,75	433	5	105	0,56	0
72	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0447	40200		1798				
			т							
73	E0106-19-1	Устройство опорных подушек из бетона кл.В12,5	0,184	12259,07	316,01	2256	58	287	8,25	2
			м3	1368	119,39	252	22	105	0,58	0
74	E0106-19-1	Устройство крепления оттяжек дымовой трубы к покрытию из бетона кл.В10	0,015	12259,07	316,01	184	5	23	8,25	0
			м3	1368	119,39	21	2	105	0,58	0
75	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг=ЗД-3	0,0297	64092,87	304,24	1900	9	107	20	1
			1т	3330	114,75	99	3	105	0,56	0
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0297	40200		1192				
			т							
77	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	39	103,08	0,99	4020	39	556	0,07	3
			м2	11,59	0,38	452	15	119	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	E0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное [illegible]сыпка/ легким /вечистым/ бетоном=ПЕНОБЕТОН СР.СЛОЕМ 120-180ММ	5,85	16336,79	207,16	95570	1212	4088	3,63	21
			м3	508,5	78,75	2975	461	119	0,58	2
79	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0936	5239,08	327,33	490	31	198	11,6	1
			1т	1890	123,75	177	12	105	0,6	0
80	С12041-85 Изм. и доп.№9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0936	64100		6000				
			т							
81	E0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	39	796,34	7,62	31057	297	2002	0,23	9
			м2	40,28	2,86	1571	112	119	0,01	1
82	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
			м2	153,23	0,47	490	2	119	0	0
83	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,75	53,38	2,62	1374	67	364	0,07	2
			м2	10,51	0,99	271	25	123	0	0
84	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	2,06	10040,78	0	20684	0	1437	3,66	8
			м3	567	0	1168	0	123	0	0
85	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм=ТОЛЩ.20мм	25,75	410,34	14,76	10566	380	1836	0,36	9
			м2	52,63	5,54	1350	143	123	0,03	1
86	E0111-15-20к=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,75	98,56	1,34	-2538	-35	-123	0,02	-1
			м2	3,38	0,5	-87	-13	123	0	0
87	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	27,038	30,29	0,22	819	6	618	0,1	3
			м	18,5	0,09	500	2	123	0	0
88	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	2,575	173,1	1,88	446	5	214	0,47	1
			м2	78,3	0,72	202	2	105	0	0
89	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,81	53,38	2,62	257	13	68	0,07	0
			м2	10,51	0,99	51	5	123	0	0
90	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	0,3848	10040,78	0	3864	0	268	3,66	1
			м3	567	0	218	0	123	0	0
91	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,81	958,66	11,72	4611	56	1042	1,06	5
			м2	171,68	4,39	826	21	123	0,02	0
92	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	5,051	30,29	0,22	153	1	115	0,1	1
			м	18,5	0,09	93	0	123	0	0
93	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	0,481	173,1	1,88	83	1	40	0,47	0
			м2	78,3	0,72	38	0	105	0	0
94	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,49	323,78	83,13	1130	290	704	0,8	3
			м2	138,83	29,17	485	102	120	0,12	0
95	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,49	104,4	0,09	364	0	237	0,36	1
			м2	56,48	0,05	197	0	120	0	0
96	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	398,48	102,53	1435	369	809	0,9	3
			м2	151,65	35,67	546	128	120	0,14	1

97	С12063-18#прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-15П	3,49	5380		18776				
			м2							
98	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П: внутренние	3,6	4010		14436				
			м2							
99	С11011-708	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
			комплект							
100	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
			комплект							
101	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,43	828,63	71,29	3671	316	1582	1,64	7
			м2	272,25	25,25	1206	112	120	0,1	0
102	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,01	4530		4575				
			м2							
103	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	3,42	5460		18673				
			м2							
104	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,43	767,76	3,04	3401	13	331	0,45	2
			м2	69,98	1,15	310	5	105	0,01	0
105	С11011-800	Скобяные изделия окон	3	360		1080				
			комплект							
106	Е0109-53-2	Монтаж вентиляционной жалюзийной решетки ВЖ-1	0,0327	9850,48	1162,95	322	38	220	46,6	2
			т	7357,5	108	241	4	90	0,53	0
107	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0327	180100		5891				
			т							
108	Е0115-172-4	Масляная окраска вентиляционной решетки за 2 раза	1,5	148,4	0,07	223	0	170	0,65	1
			м2	108	0,02	162	0	105	0	0
109	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных С УЧЕТОМ К=1,6 ДЛЯ РЕБР.ПЛИТ	32,394	57,96	0,35	1877	11	1773	0,3	10
			м2	51,98	0,14	1684	5	105	0	0
110	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке ПОТОЛОК	30,56	17,43	0,12	533	4	442	0,09	3
			м2	13,73	0,05	420	2	105	0	0
111	Е0115-41-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	90,93	309,82	4,07	28172	370	13047	0,74	67
			м2	135,68	0,97	12337	88	105	0,05	5
112	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕНЫ	42,29	17,43	0,12	737	5	612	0,09	4
			м2	13,73	0,05	581	2	105	0	0
114	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	18,18	1036,26	2,1	18839	38	6372	2	36
			м2	333	0,79	6054	14	105	0	0
115	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,246	618,63	6,33	2627	27	1405	1,79	8
			м2	312,75	2,39	1328	10	105	0,01	0
148	Е0108-3-3	Устройство гравийной засыпки	9,5	1170,97	100,89	11124	958	1816	0,85	8
			м3	123,75	38,25	1176	363	118	0,18	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	9561,97		3825	26	93	1,35	1
			м3	195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
150	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,355	2831	1856,11	3836	2515	2676	4,93	7
			м3	812,93	597,97	1102	810	140	2,37	3
151	С143018-24 Изм. и доп.изм.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦП1-15-1-1шт./	0,27	32800		8856				
			м3							
152	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	134		-36				
			м3							
153	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	250		-68				
			м3							
154	С143018-37 Изм. и доп.изм.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dn 1500 мм /КЦ 15-9-2шт./	1,78	8530		15183				
			м							
155	С143018-37 Изм. и доп.изм.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dn 1500 мм /КЦ 15-6-1шт./	0,59	9383		5536				
			м							
156	С143018-40 Изм. и доп.изм.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	913		913				
			шт							
157	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
			1сальник	393,75	0	394	0	128	0	0
158	С131104-8 Изм. и доп.изм.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8060				
			шт							
159	E0110-55-1	Укладка деревянной крышки	0,58	62,59	29,74	36	17	31	0,23	0
			м2	32,85	11,23	19	7	120	0,05	0
160	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 877 мм,ПЛ 9-4А	0,58	8010		4646				
			м2							
161	E0116-10-5	Прокладка вентиляционной трубы из стальных электросварных труб диам. 114 мм:4 мм	3	160,75	20,8	482	62	531	0,72	2
			м	136,5	7,79	392	23	128	0,04	0
162	С130806-82 Изм. и доп.изм.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2пс-БСт4кп,114х4 мм	3	670		2010				
			м							
		ИТОГО:				1183627		122030		
		Накладные расходы :				122030				
		Итого с накладными				1305657				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :				78339				
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				1383996				
		Всего:				1383996				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН								
1	Ц0108-522-1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	446,8	14,8	447	15	243	1	1
			шт	254	2,3	254	2	95	0,01	0
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Переключатель-разъединитель рубящий однополюсный 100А	1	1372,49		1372				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*1372*				
3	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩРН-36	1	2027,73		2028				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*2028*				
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт	227	2,3	2043	21	95	0,01	0
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА47-29-3P/31,5А	1	222,74		223				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*223*				
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА47-29-3P/10А	8	222,74		1782				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*1782*				
8	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	4	782,9	17,9	3132	72	1479	3	12
			шт	387	2,3	1548	9	95	0,01	0
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМЛ-125002	4	1892,27		7569				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*7569*				
10	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
			м	39,6	12,2	792	244	95	0,07	1
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы ПВХ диам.20мм	20	21,3		426				
			м							
12	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	20	14,6	0,2	292	4	226	0,07	1
			м	11,8	0,1	236	2	95	0	0
13	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	23	50,5	23,1	1162	531	603	0,13	3
			м	22,1	5,5	508	127	95	0,03	1
14	С151601-592 Изм. и дополн.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марки ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,04	159700		6388				
			1000м							
15	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,003	52100		156				
			1000м							

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто [illegible] строительных основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	88,9	3,1	2667	93	804	0,16	5
			м	27,9	0,3	837	9	95	0	0
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				35572		6561		
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
17	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
			шт	454,5	14,34	455	14	108	0,07	0
18	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000		11000				
			шт							
19	Ц0108-526-1#прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защитного отключения УЗО ВДТ-63/2р	1	917,85		918				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*918*				
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Автомат АП50Б-2МТ/6А	1	700		700				
			шт							
		Сметная стоимость оборудования				*700*				
23	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	4	246,62	79,51	986	318	837	0,83	3
			шт	143,1	50,56	572	202	108	0,22	1
24	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	4	871		3484				
			шт							
25	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	0	136	0	134	0,78	1
			шт	124,2	0	124	0	108	0	0
26	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ Светильник с аккумулятором в комплекте с лампой	1	457		457				
			шт							
27	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесах /штангах/	8	325,07	92,47	2601	740	2209	1,26	10
			шт	203,18	52,49	1625	420	108	0,23	2
28	С151702-11	Светильник тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	8	4770		38160				
			шт							
29	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52		208				
			шт							
30	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛДЗ6, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	16	101		1616				
			шт							
31	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	16	14		224				
			шт							
32	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
			шт							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, навритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	130	94,79	10,91	12322	1418	11963	0,48	63
			м кабеля	78,3	6,91	10179	898	108	0,03	4
34	C151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	52100		5731				
			1000м							
35	C151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500		1210				
			1000м							
36	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	0	145	0	117	0,17	1
			шт	27	0	108	0	108	0	0
37	C151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134		536				
			шт							
38	E0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	0	164	0	116	0,34	1
			шт	53,55	0	107	0	108	0	0
39	C151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
			шт							
40	C151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХЛЗ	0,006	28100		169				
			1000шт							
41	C151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,01	24200		242				
			1000шт							
42	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,7	0	35	0	32	0,19	0
			шт	29,48	0	29	0	108	0	0
43	C151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68				
			шт							
44	E0121-24-13	Установка трансформатора понизительногомощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
			шт	220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
45	C151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
			шт							
46	E0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	2	78,15	8,23	156	16	146	0,39	1
			м	63,68	4,11	127	8	108	0,02	0
47	C130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	2,04	56		114				
			м							
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				88999				
		ИТОГО:				124572	4452			123
						20478	1982			9
		- оборудования				14592				
		Всего накладных расходов:				23304				
		Итого с накладными				147876				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				7997				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				155873				
		Итого электроснабжение котельная				155873				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО				9791288				
		Оборудование				21741				
		Итого с временными, 2,72 %				265759				
						10058047				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				70406				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				100580				
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				40232				
		Итого				10269266				
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574194				26260504				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				525210				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26785715				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3214286				
		Итого с НДС				30000000				
		Всего:				30000000				

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek & company"

Акапьяев А.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "КММ Наутилус"

Даулетбеков Б.А.