Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

Наименование строительства: Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка №6
о стоимости выполнененых работ и затрат замай 2024 г.

	Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
			66	26.07.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2023 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау	85 254 284,94	30 935 059,61						3 314 470,67	30 935 059,61
Итого к оплате	85 254 284,94	30 935 059,61						3 314 470,67	30 935 059,61

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

ВРИО Руководителя _____ Булеков Н.Б.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Шынбаев К.Н.

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25,Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй",050040, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, мкр.Коктем 2 дом 22 офис 804** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №66 от 26.07.2021 дополнительное соглашение №4 от 13.06.2022г

Номер документа	Дата составления
16	31.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г.Атырау			Работа	1	30 935 060,00	30 935 060,00
				Итого	1	x	30 935 060,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2024

М.П.

Форма по ОКУД [illegible]
Приказ Министра [illegible]
Республики Казахстан [illegible]

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Колсай Строй", БИН 040440003154**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование, адрес)

Объект: **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **26.07.2021**

Акт выполненных работ

за май 2024года

Составлен (а) в текущих ценах на 28.05.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. 02-01-01-Наружные сети водопровода										
1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1972,99	226,52	226,52	446922	446922	0	57390	544657	
					0	40,4	0	79709		40345		
2	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1972,99	22,66	18,75	44708	36994	454	16976	66619	
					3,68	8,27	7261	16317		4935		
	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0789	5733				452,43			Казахстан 100%
3	С3412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	22780,6	53		1207372				1303962	
										96330		
4	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 объем песка под засыпку на трубопроводы/	м3 грунта	958	34,74	34,74	33281	33281	0	8360	44972	
					0	12,12	0	11611		3331		
5	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	958	7239		6934962		6934962		7489759	Казахстан
										554797		
6	Е11-010205-0501	Траншеи, вазуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	74,5066	934,56	0	69631	0	0	50134	129346	
					934,56	0	69631	0		9581		
7	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1507	34,74	34,74	52353	52353	0	13151	70744	
					0	12,12	0	18265		5240		
8	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	14	15834,65	7336,54	221685	102711	9513	143152	394024	
					7818,62	2509,82	109461	35137		29187		
	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина теплоизоляция прессованная)	кг	4,2	446				1873,2			
	217-101-0195	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0462	165361				7639,68			
9	519-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпиндалем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, в нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	7	811511		5680577				5680577	
									5680577			
		Отпускная цена			811511		5680577					
		Сметная стоимость оборудования					*5680577*					
10	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	14	5313,45	400,63	74389	5608	4022	64549	150053	
					4625,6	31,6	64758	442		11115		
	261-107-0587	Электроды, ф=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	211214				4021,51			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	С1241-116-0115	Фланец плоский приварной РN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм Фланец фиксирующий обжимной DN300 System 2000	шт.	14	8257		115598		115598	9248	124846	
12	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,15	754281,55 278857,6	462944,43 145441,84	113142 41829	69441 21816	1872	63009 14092	190242	
13	С Прайс-лист	Крестовина стальная сварная фланцевая д.600х300 ГОСТ 10704-91	шт	1	333908,48		333908		333908	26713	360621	
14	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,15	754281,55 278857,6	462944,43 145441,84	135771 50194	83330 26180	2246	75610 16910	228291	
15	С1241-113-0130	Тройник приварной бесшовный разнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х7,5 мм	шт.	4	32474		129896		129896	10392	140288	
16	С1241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм Гильза стальная для пропуска труб через строительные конструкции I - 0,3м D 426 х5,0 ГОСТ 10704-91	м	5,4	25946		140108		140108	11209	151317	Казахстан
17	С1241-102-0301	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм Гильза стальная для пропуска труб через строительные конструкции I - 0,3м D 730х 5,0 ГОСТ 10704-91	м	0,6	46475		27885		27885	2231	30116	
18	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	14	173,72 40,44	3,02 0,47	2432 566	43 7	1824	395 226	3053	
	236-101-0109	Грунтовка кислотостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002	655819				1303,77			
	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0008	651547				519,93			Казахстан 100%
19	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	14	198,63 19,75	1,92 0,32	2781 276	26 4	2477	194 238	3213	
	236-201-0202	Лак стеклоперо-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	2,1	1006				2112,6			
20	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,612	10751,41 1031,05	1851,96 877,84	6580 631	1133 537	4815	1086 613	8279	
	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,7038	6831				4807,66			Казахстан 100%
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,015	172844,97 0	2145,13 1095,04	2593 0	32 16	2560	18 209	2820	
	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0155	165728				2560,5			
22	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,44	28208,94 12173,64	10117,62 4452,24	97039 41877	34805 15316	20357	56621 12293	165953	
	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,7774	5974				4644,43			Казахстан 100%
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4575	29652				13566,38			Казахстан 100%
23	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	25477		50954		50954	4076	55030	Казахстан
24	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	38993		38993		38993	3119	42112	Казахстан
25	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17813		17813		17813	1425	19238	Казахстан
26	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23186		46372		46372	3710	50082	Казахстан
27	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	23186		46372		46372	3710	50082	Казахстан
28	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	37715		75430		75430	6034	81464	Казахстан
29	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21967		43934		43934	3515	47449	Казахстан
30	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3272		9816		9816	785	10601	Казахстан
31	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,0535	267997		14338		14338		15485	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							1147		
32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,5	926,59	20,22	52352	1143	32571	17499	75439	
					329,87	3,16	18638	179		5588		
	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,099	177423				1603,9			Казахстан 100%
	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0136	53822				729,83			
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	135,6	223				30238,8			
33	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) известие	м2 оштукатуриваемой поверхности	28	1801,54	105,16	50443	2944	15787	27302	83965	
					1132,56	86,26	31712	2415		6220		
	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4228	35153				14882,69			Казахстан 100%
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,04	35698,63	1155,22	33557	1086	31066	1523	37956	
					1494,45	286,45	1405	269		2806		
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9588	30702				29437,08			Казахстан 100%
35	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты ленточные. Устройство	м3 основания	1,17	10751,41	1851,96	12579	2167	9200	1077	15828	
					1031,05	877,84	1206	1027		1172		
	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,3465	6831				9191,11			Казахстан 100%
36	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колонны круглые из сборного железобетона. Устройство в гнутых мощных	м3 железобетонных и бетонных конструкций колонн	7,845	53855,79	10225,84	422499	80222	178273	197102	669169	
					20908,6	4472,78	164004	35089		49568		
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1338	29652				63272,52			Казахстан 100%
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7923	30702				24326,38			Казахстан 100%
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	165,5295	145				24001,78			Казахстан 100%
	261-107-0447	Кабалка	т	0,0314	1358578				42632,18			
37	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки (ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	25846		77538		77538		83741	Казахстан
										6203		
38	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	17813		53439		53439		57714	Казахстан
										4275		
39	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	23186		278232		278232		300491	Казахстан
										22259		
40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	3	25477		76431		76431		82545	Казахстан
										6114		
41	Е11-080201-1601 Изм. и доп. вып. 10	Стенки приямные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	22,5	6049,26	314,18	136108	7069	95997	31360	180865	
					1468,53	30,15	33042	678		13397		
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	1,1475	50573				58034,81			Казахстан 100%
	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	261	145				37845			Казахстан 100%
42	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	30272		151360		151360		163469	Казахстан
										12109		
43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,1	926,59	20,22	74220	1620	46178	24509	106950	
					329,87	3,16	26423	253		7922		
	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0128	177423				2273,85			Казахстан 100%
	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0192	53822				1034,57			
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	192,24	223				42869,52			
44	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) известие	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1801,54	105,16	72062	4206	22553	39002	119949	
					1132,56	86,26	45302	3450		8845		
	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,804	35153				21232,41			Казахстан 100%
45	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3		188,3	150,52	145,53	28328	27389	107	4042	34960	

...граммный комплекс АВС (редакция 2021 1 1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 грунта		4,42	25,41	832	4782		2590		
	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0188	5711				107,4			Казахстан 100%
46	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	5758,92	28		161250			12900	174150	
47	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	188,2	34,74	34,74	6534	6534	0	1642	8834	
					0	12,12	0	2281		654		
48	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	10751,41	1851,96	9676	1667	7002	1598	12174	
					1031,05	877,54	928	790		902		
	211-201-0600	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,035	6831				7070,08			Казахстан 100%
49	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	31,94	1966,58	0	62813	0	0	45125	116681	
					1966,58	0	62813	0		8643		
50	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа гонтов 2	м3 грунта	31,94	1026,43	0	32784	0	0	23095	60900	
					1026,43	0	32784	0		4511		
51	Е11-221501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении из гнездой тотбоновода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	6	6842,22	1305,97	41053	7836	23830	12077	57380	
					1547,91	465,27	9287	2912		4250		
	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 9456-86 сорт 3	м3	0,204	60862				12415,85			
	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 1 м до 6,5 м ГОСТ 9463-83	м3	0,216	44541				9620,86			
52	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,583	280719		163659		163659	13093	170752	Казахстан
53	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 /ГОСТ 2590-2006/	т	0,011856	273195		3239		3239	259	3498	Казахстан
54	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	468,78	1966,58	0	921893	0	0	663763	1712509	
					1966,58	0	921893	0		126853		
55	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа гонтов 2	м3 грунта	468,78	1026,43	0	481170	0	0	346442	893823	
					1026,43	0	481170	0		66209		
56	С Прайс-лист	Опорно-направляющие кольца АКТИВРИНГ	шт	232	2296,53		532795		532795	42624	575419	
57	С Прайс-лист	Герметизирующие манжеты АКТИВРИНГ	шт	32	11918,7		381398		381398	30512	411910	
58	С Прайс-лист	Хомуты в комплекте с гайками и болтами АКТИВРИНГ	шт	32	24709,5		790704		790704	63256	853960	
		Итого по разделу: 1. 02-01-01-Наружные сети водопровода									24726256	
		Раздел 2. 02-02-01-Насосная станция.Общестроительные работы										
59	С1214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для надвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,7264	369612		268486		268486	21479	289965	
60	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,5421	322050		174588		174588	13967	188555	
61	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0128	273545		3501		3501	280	3781	Казахстан
62	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1632	297907		48618		48618	3889	52507	Казахстан

...грамный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	С1223-102-0105	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однохлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	10,8	28235		304938		304938	24395	129333	
64	С1223-207-0201	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	11,232	58149		653130		653130	52250	705380	
65	С1223-207-0202	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	3,0784	60468		186145		186145	14892	201037	
66	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,59	7622		12119		12119	970	13089	
67	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	1	295		295		295	24	319	
68	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3337		3337		3337	267	3604	
69	С1223-502-0303	Замок полнодровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	1	3481		3481		3481	278	3759	
70	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2032	584919		118856		118856	9508	128364	Казахстан
71	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6096	584919		356567		356567	28525	385092	Казахстан
72	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1698	313194		53180		53180	4254	57434	Казахстан
73	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,25758	297907		76735		76735	6139	82874	Казахстан
		Итого по разделу: 2. 02-02-01-Насосная станция.Общестроительные работы									2145093	
		Раздел: 4. 03-01-01- Контрольно-пропускной пункт.Общестроительные работы										
74	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	27695		116319		116319	9306	125625	
75	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,59	7622		10595		10595	848	11443	
76	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	520		1040		1040	83	1123	
77	С1223-502-0303	Замок полнодровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3481		10443		10443	835	11278	
78	С1223-102-0105	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однохлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,88	28235		81317		81317	6505	87822	
79	С1223-102-0308	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,072	22151		68045		68045	5444	73492	
80	С1223-501-0105	Лесом подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	8,35	1795		9603		9603	768	10371	Казахстан
81	С1223-301-0101	Ватрак внутренний из длинномерных профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82		6,9	68058		442377		442377		477767	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2							35390		
82	СПрайс-лист	Столб 2С24а	шт	2	7786,61		15573		15573	1246	16819	
83	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6864	273549		187761		187761	15071	202782	Казахстан
		Итого по разделу: 4. 03-01-01- Контрольно-пропускной пункт.Общестроительные работы									1018522	
		ИТОГО:					24532807	1010566	14255117	1989711	28189871	
							2217923	279482	5680577	1667353		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							5680577			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			2 %		450186				28 640 057	
		Итого с временными										
		Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.					681897				29 321 953	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		472828					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									29 794 781	
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,03003084									30 689 543	
		Итого с тендерной скидкой 10%			10%			0			27 620 589	
		НДС			12 %		3314471				30 935 059,61	
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор Шадиев К.Ш.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ВРИО Руководителя Бурсков Н.Б.

(Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственно-технический отдел Ондасынов А.О.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор Шынбаев К.Н.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер, № аттестата)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер, № аттестата, подписи)