Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7 и 8 в п. Жибек жолы аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети) (дополнение водопроводные сети мкр. №1, №4 и массив 2,3)"
ДОГОВОР №26 от 10.06.2021 г. Доп согл №2 от 17.03.2022г.

С П Р А В К А №9
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		26	10.06.2021г				
		доп. согл №2	17.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные затраты			
				в отчетно	по монтажу оборудования		на приобретени	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 369 292 977,25**	**215 495 800,22**	-	-	-	-			**25 859 496,03**	**241 355 296,25**
Итого к оплате	**1 369 292 977,25**	**215 495 800,22**							**25 859 496,03**	**241 355 296,25**

Заказчик:
И.О. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Аршалынского района" Акмолинской области БИН 220140006225
_____ Садуов О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____ Отеш Ш.К.

Технический надзор
ТОО «Каз-Құрылыс НС»
_____ Майкубенов Р.А.
Аттестат KZ63VJK00080067

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №26 от 10.06.2021 г. Доп согл №2 от 17.03.2022г.
Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7 и 8 в п. Жибек жолы аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети) (дополнение водопроводные сети мкр. №1, №4 и массив 2,3)"

Акт выполненных работ №9
за май 2024 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-01 (Мкр. №1)												
32	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 32, 40 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ.	220		717,43	8,58	157835	1888	3584	149571	331998
						692,56	1,18	152363	260		24592	
33	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	203		6586,00	--	1336958	--	1336958	--	1443915
						--	--	--	--		106957	
34	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10		1665,00	--	16650	--	16650	--	17982
						--	--	--	--		1332	
35	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7		1247,00	--	8729	--	8729	--	9427
						--	--	--	--		698	
38	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1		3824,06	538,39	3824	539	--	3264	7655
						3285,67	11,59	3286	12		567	
39	241-210-0323 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х110 мм	шт.	1		8490,00	--	8490	--	8490	--	9169
						--	--	--	--		679	
40	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42		1849,49	275,22	77679	11559	--	65518	154653
						1574,27	1,45	66119	61		11456	

41	241-209-1006 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	27	3693,00	--	99711	--	99711	--	107688
					--	--	--	--		7977	
42	241-212-0102 РСНБ РК 2022	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1775,00	--	7100	--	7100	--	7668
					--	--	--	--		568	
43	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90°-139° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	3305,00	--	36355	--	36355	--	39263
					--	--	--	--		2908	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2129418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				221768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13986			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					333			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1517577		
		- Накладные расходы	Тенге							218353	
		- Сметная прибыль	Тенге							157734	
		Локальная смета № 02-03 (Массив №3)									
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ-825м²									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	123,75	4736,89	1511,69	586190	187071	371795	77266	716532
					220,80	357,32	27324	44218		53076	
12	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м² основания	825	1024,36	324,71	845097	267886	525021	138221	1061981
					63,26	91,87	52190	75793		78664	
13	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=18	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м² основания	825	1298,93	341,91	1071617	282076	774906	106400	1272257
					17,74	101,68	14635	83886		94240	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3050771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				94149				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					737033			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					203897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1671723		
		- Накладные расходы	Тенге							321887	
		- Сметная прибыль	Тенге							225980	
		Локальная смета № 02-05 (Мкр. №6)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	1255,16	216,08	216,08	271215	271215	--	47822	344554
					--	52,91	--	66411		25517	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	52,088	3090,15	--	160960	--	--	115891	298999
					3090,15	--	160960	--		22148	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	180,74	1224,13	--	221249	--	--	159299	410992
					1224,13	--	221249	--		30444	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	~~М3 ГРУНТА~~	~~1141,207~~	~~32,24~~	~~32,24~~	~~36793~~	~~36792~~	~~--~~	~~7726~~	~~48080~~
					--	9,40	--	10727		3561	
		ТРУБОПРОВОД, АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,441	603775,65	280295,81	2681368	1244794	--	1797679	4837370
					323479,84	85400,37	1436574	379263		358324	
8	241-201-0504 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 32Х3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	4485,41	136,00	--	610016	--	610016	--	658817
					--	--	--	--		48801	
20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ПАТРУБОК ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,304	700912,27	101208,61	213077	30768	7786	184503	429387
					574087,36	38962,38	174523	11845		31806	
21	241-102-0116 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	305,216	851,00	--	259739	--	259739	--	280518
					--	--	--	--		20779	
22	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,304	1309228,52	54324,95	398005	16515	257839	122477	562120
					406747,04	206,98	123651	63		41639	
23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ПАТРУБОК ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,1435	805084,62	161225,96	115530	23136	4477	96175	228642
					612662,40	64319,92	87917	9230		16936	

24	241-102-0183 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	144,074	4879,00	--	702937	--	702937	--	759172
					--	--	--	--		56235	
25	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,1435	2075585,13	57391,78	297846	8235	230668	58407	384753
					410754,40	372,56	58943	53		28500	
26	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ПАТРУБОК ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0065	1237955,48	338009,84	8047	2197	540	6070	15246
					816883,20	126356,59	5310	821		1129	
27	241-102-0224 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 168 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	6,526	8221,00	--	53650	--	53650	--	57942
					--	--	--	--		4292	
28	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0065	3140058,28	293222,66	20410	1906	15170	3681	26018
					512942,08	59039,90	3334	384		1927	
29	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ПАТРУБОК ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0675	1697551,58	737730,12	114585	49797	7198	74551	204267
					853189,12	262428,29	57590	17714		15131	
30	241-102-0228 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	67,77	12388,00	--	839535	--	839535	--	906698
					--	--	--	--		67163	
31	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0675	4103750,70	331773,29	277003	22395	217009	41536	344023
					557023,04	64546,41	37599	4357		25483	
88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	2629,572	1218,86	29,66	3205080	77993	1991349	1066370	4613163
					431,91	4,14	1135738	10886		341713	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								15410760
В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3503388				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1785743			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					511754			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5197914		
	- Накладные расходы	Тенге							3782187	
	- Сметная прибыль	Тенге							1141528	

Локальная смета № 02-06 (Мкр. №7)											
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,297	603775,65	280295,81	179321	83248	--	120223	323508
					323479,84	85400,37	96074	25364		23964	
8	241-201-0504 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 32Х3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	299,97	136,00	--	40796	--	40796	--	44060
					--	--	--	--		3264	
13	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,211	725479,64	358368,44	153076	75616	--	97550	270676
					367111,20	99880,17	77460	21075		20050	
14	241-201-0616 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 160Х9,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001									
			М	213,11	5157,00	--	1099008	--	1099008	--	1186929
					--	--	--	--		87921	
19	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ПАТРУБОК ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,1125	700912,27	101208,61	78853	11386	2882	68278	158902
					574087,36	38962,38	64585	4383		11770	
20	241-102-0116 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	112,95	851,00	--	96120	--	96120	--	103810
					--	--	--	--		7690	
21	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,1125	1309228,52	54324,95	147288	6111	95418	45325	208022
					406747,04	206,98	45759	23		15409	
22	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ПАТРУБОК ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,052	805084,62	161225,96	41864	8384	1622	34851	82852
					612662,40	64319,92	31858	3345		6137	
23	241-102-0183 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	52,208	4879,00	--	254723	--	254723	--	275101
					--	--	--	--		20378	

24	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,052	2075585,13	57391,78	107930	2984	83587	21165	139422
					410754,40	372,56	21359	19		10328	
25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ПАТРУБОК ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,045	1237955,48	338009,84	55708	15210	3738	42021	105548
					816883,20	126356,59	36760	5686		7818	
26	241-102-0224 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 168 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	45,18	8221,00	--	371425	--	371425	--	401139
					--	--	--	--		29714	
27	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,045	3140058,28	293222,66	141303	13195	105026	25482	180128
					512942,08	59039,90	23082	2657		13343	
28	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ПАТРУБОК ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0025	1697551,58	737730,12	4244	1844	267	2761	7566
					853189,12	262428,29	2133	656		560	
29	241-102-0228 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	2,51	12388,00	--	31094	--	31094	--	33582
					--	--	--	--		2488	
30	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0025	4103750,70	331773,29	10259	829	8037	1538	12741
					557023,04	64546,41	1393	161		944	
33	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	36	2527,30	178,88	90983	6439	4420	80060	184727
					2225,66	20,70	80124	745		13684	
34	241-116-0212 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	36	7233,00	--	260388	--	260388	--	281219
					--	--	--	--		20831	
35	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	10	4940,27	343,99	49403	3440	3181	42559	99319
					4278,22	20,70	42782	207		7357	

36	241-116-0214 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	10	14000,00	--	140000	--	140000	--	151200
					--	--	--	--		11200	
38	241-214-0111 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	ШТ.	18	6046,00	--	108828	--	108828	--	117534
					--	--	--	--		8706	
39	241-214-0115 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	ШТ.	5	21135,00	--	105675	--	105675	--	114129
					--	--	--	--		8454	
40	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 32, 40 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ.	225	717,43	8,58	161422	1931	3665	152971	339543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			692,56	1,18	155826	266		25151	
41	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32									
			шт.	225	2527,00	--	568575	--	568575	--	614061
					--	--	--	--		45486	
44	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	9	4409,91	316,50	39689	2849	3806	33994	79578
					3670,40	144,88	33034	1304		5895	
45	242-101-1006 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	9	132732,00	--	1194588	--	1194588	--	1290155
					--	--	--	--		95567	
46	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	15132,11	7009,88	30264	14019	1295	19553	53802
					7474,81	2400,22	14950	4800		3985	
47	242-101-1008 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	383799,00	--	767598	--	767598	--	829006
					--	--	--	--		61408	
48	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	5	3931,16	279,00	19656	1395	2494	16209	38735
					3153,40	121,21	15767	606		2869	

49	244-404-0104 РСНБ РК 2022	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1250 ММ ГОСТ 8220-85	ШТ.	5	46975,00	--	234875	--	234875	--	253665
					--	--	--	--		18790	
55	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	8	2527,30	178,88	20218	1431	982	17791	41050
					2225,66	20,70	17805	166		3041	
56	241-116-0212 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	8	7233,00	--	57864	--	57864	--	62493
					--	--	--	--		4629	
57	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	2	3989,72	291,57	7979	583	323	7043	16224
					3536,33	20,70	7073	41		1202	
58	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 225 мм	шт.	2	14000,00	--	28000	--	28000	--	30240
					--	--	--	--		2240	
59	241-515-0203 РСНБ РК 2022	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	ШТ.	5	187216,00	--	936080	--	936080	--	1010966
					--	--	--	--		74886	
60	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	3824,06	538,39	34417	4845	--	29379	68899
					3285,67	11,59	29571	104		5104	
61	241-208-0413 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	ШТ.	9	12163,00	--	109467	--	109467	--	118224
					--	--	--	--		8757	
62	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3014,97	403,86	12060	1616	--	10360	24214
					2611,11	5,17	10444	21		1794	
63	241-208-0410 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	ШТ.	4	4781,00	--	19124	--	19124	--	20654
					--	--	--	--		1530	
80	222-503-0201 РСНБ РК 2022	СТРЕМЯНКИ С4	Т	0,30784	1004968,00	--	309369	--	309369	--	334119
					--	--	--	--		24750	
81	СЦ РК 8.04-08-2020,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,30784	18434,00	--	5675	--	5675	--	6129
					--	--	--	--		454	

82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	895,988	1218,86	29,66	1092084	26575	678523	363350	1571868
					431,91	4,14	386986	3709		116434	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11285738
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1194825				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					283930			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75338			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7738538		
		- Накладные расходы	Тенге							1232463	
		- Сметная прибыль	Тенге							835982	
		Локальная смета № 02-07 (Мкр. №8)									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	15128,56	216,08	216,08	3268979	3268979	--	576398	4152941
					--	52,91	--	800452		307564	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	467,8903	3090,15	--	1445851	--	--	1041014	2685812
					3090,15	--	1445851	--		198947	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	1596,982	1224,13	--	1954914	--	--	1407532	3631442
					1224,13	--	1954914	--		268996	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	13789,462	32,24	32,24	444572	444572	--	93355	580950
					--	9,40	--	129621		43023	
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,846	603775,65	280295,81	510794	237131	--	342454	921507
					323479,84	85400,37	273664	72249		68260	
11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	854,46	2542,00	--	2172037	--	2172037	--	2345800
					--	--	--	--		173763	
13	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,076	725479,64	358368,44	55136	27236	--	35136	97494
					367111,20	99880,17	27900	7591		7222	
14	241-201-0616 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 160Х9,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	282,8	5157,00	--	1458400	--	1458400	--	1575072
					--	--	--	--		116672	

16	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,107	1551211,63	1140049,87	165980	121985	--	73604	258751
					411161,76	283673,72	43994	30353		19167	
17	241-201-0619 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 225X13,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	108,07	10266,00	--	1109447	--	1109447	--	1198203
					--	--	--	--		88756	
46	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	31	15132,11	7009,88	469095	217306	20070	303065	833932
					7474,81	2400,22	231719	74407		61773	
47	242-101-1008 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	31	383799,00	--	11897769	--	11897769	--	12849591
					--	--	--	--		951822	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								31131497
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				3978042				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					.4317209			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1114673			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						16657723		
	- Накладные расходы		Тенге							3872558	
	- Сметная прибыль		Тенге							2305965	
	Включаемые работы по протоколу №1 (массив №3)										
26	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	237,7	9378,29	6236,34	2229220	1482378	502724	425635	2867242
					1027,00	982,70	244118	233588		212387	
27	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	298,3	8656,80	4990,27	2582323	1488598	774126	568378	3402758
					1071,40	1067,08	319599	318310		252058	
65	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$	8,4	67200,82	13950,05	564487	117181	217279	276441	908202
					27384,11	5857,92	230027	49207		67274	
66	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	24	33157,00	--	795768	--	795768	--	859429
					--	--	--	--		63661	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8037632**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				793744				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3088157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					601105			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2289899		
		- Накладные расходы	Тенге							1270454	
		- Сметная прибыль	Тенге							595380	
		Включаемые работы по протоколу №1 (мкр. №4)									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2810,88	216,08	216,08	607375	607375	--	107095	771615
					--	52,91	--	148724		57145	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	548,3206	237,69	237,69	130330	130330	--	22975	165571
					--	58,20	--	31912		12266	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	103,6699	3090,15	--	320356	--	--	230656	595093
					3090,15	--	320356	--		44080	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	631,1091	1224,13	--	772560	--	--	556241	1435105
					1224,13	--	772560	--		106304	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	2828,076	32,24	32,24	91177	91177	--	19146	119147
					--	9,40	--	26584		8824	
11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,944	603775,65	280295,81	569964	264599	--	382123	1028254
					323479,84	85400,37	305365	80618		76167	
12	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	953,44	340,00	--	324170	--	324170	--	350104
					--	--	--	--		25934	
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,944	91326,99	--	86213	--	1979	83392	183173
					89230,96	--	84234	--		13568	

14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,588	603775,65	280295,81	355020	164814	--	238017	640480
					323479,84	85400,37	190206	50215		47443	
15	241-201-0613 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	593,88	2542,00	--	1509643	--	1509643	--	1630414
					--	--	--	--		120771	
16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,588	97579,56	--	57377	--	4909	51943	118066
					89230,96	--	52468	--		8746	
		ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ									
26	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	20	8656,80	4990,27	173136	99806	51902	38108	228143
					1071,40	1067,08	21428	21342		16900	
		АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
34	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	40	1659,04	94,35	66362	3774	3237	58758	135129
					1483,78	--	59351	--		10010	
35	241-116-0210 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	40	4249,00	--	169960	--	169960	--	183557
					--	--	--	--		13597	
36	241-214-0108 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	ШТ.	20	2452,00	--	49040	--	49040	--	52963
					--	--	--	--		3923	
37	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 32, 40 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ.	37	717,43	8,58	26545	318	602	25155	55836
					692,56	1,18	25625	44		4136	
38	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37	6586,00	--	243682	--	243682	--	263177
					--	--	--	--		19495	
41	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	13	3011,18	135,64	39145	1763	3993	33854	78839
					2568,38	62,09	33389	807		5840	

42	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	13	79815,00	--	1037595	--	1037595	--	1120603
					--	--	--	--		83008	
		ПОЖАРНЫЙ ГИРАНТ									
49	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	3931,16	279,00	15725	1116	1995	12967	30988
					3153,40	121,21	12614	485		2295	
50	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	4	57226,00	--	228904	--	228904	--	247216
					--	--	--	--		18312	
51	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	КОЛОДЦЫ. УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ	ШТ.	4	1020,02	--	4080	--	--	3101	7755
					1020,02	--	4080	--		574	
52	251-101-0401 РСНБ РК 2022	ЗНАКИ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	М2	0,5	21228,00	--	10614	--	10614	--	11463
					--	--	--	--		849	
53	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	8	1659,04	94,35	13272	755	647	11752	27025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,78	--	11870	--		2002	
54	241-116-0210 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	8	4249,00	--	33992	--	33992	--	36711
					--	--	--	--		2719	
55	241-515-0201 РСНБ РК 2022	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	ШТ.	4	151884,00	--	607536	--	607536	--	656139
					--	--	--	--		48603	
		ВРЕЗКА									
56	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА	2	24418,59	13619,01	48837	27238	3914	26531	81398
					8842,58	4556,97	17685	9114		6029	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М									
64	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,7	67200,82	13950,05	517446	107415	199173	253404	832518
					27384,11	5857,92	210858	45106		61668	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	22	33157,00	--	729454	--	729454	--	787810
					--	--	--	--		58356	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М - 11шт									
68	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,92	67200,82	13950,05	1271440	263935	489398	622650	2045617
					27384,11	5857,92	518107	110832		151527	
69	225-101-0602 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	11	43264,00	--	475904	--	475904	--	513976
					--	--	--	--		38072	
71	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	33	33157,00	--	1094181	--	1094181	--	1181715
					--	--	--	--		87534	
72	225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	11	36333,00	--	399663	--	399663	--	431636
					--	--	--	--		31973	
73	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	11	7195,00	--	79145	--	79145	--	85477
					--	--	--	--		6332	
76	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	11	12579,00	--	138369	--	138369	--	149439
					--	--	--	--		11070	
77	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,22	28800,00	--	6336	--	6336	--	6843
					--	--	--	--		507	
78	222-503-0201 РСНБ РК 2022	СТРЕМЯНКИ С-5	Т	0,29414	1004968,00	--	295601	--	295601	--	319249
					--	--	--	--		23648	
79	СЦ РК 8.04-08-2020,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,02674	202774,00	--	5422	--	5422	--	5856
					--	--	--	--		434	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16614100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2640196				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1764415			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					525783			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8200960		
		- Накладные расходы	Тенге							2777868	
		- Сметная прибыль	Тенге							1230661	
		Включаемые работы по протоколу №1 (мкр. №6)									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 М.-39 ШТ									
77	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	111,93	67200,82	13950,05	7521788	1561429	2895256	3683573	12101789
					27384,11	5857,92	3065103	655677		896428	
78	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	39	69728,00	--	2719392	--	2719392	--	2936943
					--	--	--	--		217551	
79	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	117	50939,00	--	5959863	--	5959863	--	6436652
					--	--	--	--		476789	
80	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	39	51243,00	--	1998477	--	1998477	--	2158355
					--	--	--	--		159878	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М									
81	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	47,25	67200,82	13950,05	3175239	659140	1222200	1554979	5108635
					27384,11	5857,92	1293899	276787		378417	
84	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	135	33157,00	--	4476195	--	4476195	--	4834291
					--	--	--	--		358096	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33576665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4359002				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2220569			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					932464			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19271382		
		- Накладные расходы	Тенге							5238552	
		- Сметная прибыль	Тенге							2487159	
		Включаемые работы по протоколу №1 (мкр. №7)									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 М									
71	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³	22,96	67200,82	13950,05	1542931	320293	593899	755605	2482418
					27384,11	5857,92	628739	134498		183883	
72	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	8	69728,00	--	557824	--	557824	--	602450
					--	--	--	--		44626	

73	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	24	50939,00	--	1222536	--	1222536	--	1320339
					--	--	--	--		97803	
74	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	8	51243,00	--	409944	--	409944	--	442740
					--	--	--	--		32796	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М									
75	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³	28,7	67200,82	13950,05	1928664	400366	742374	944506	3103023
					27384,11	5857,92	785924	168122		229853	
78	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	82	33157,00	--	2718874	--	2718874	--	2936384
					--	--	--	--		217510	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10887355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1414663				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					720659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					302620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6245450		
		- Накладные расходы	Тенге							1700111	
		- Сметная прибыль	Тенге							806471	
		Включаемые работы по протоколу №2 (мкр. №4)									
		ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ									
56	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 50 мм. Гидравлическое испытание	км	3,346	576469,47	1746,11	1928867	5843	2128	1712691	3932883
					574087,36	393,25	1920896	1316		291325	
57	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 100 мм. Гидравлическое испытание	км	2,698	617438,76	2280,06	1665850	6152	6735	1473835	3390860
					612662,40	434,65	1652963	1173		251175	
		ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ									
58	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 50 мм. Пневматическое испытание	км	3,346	238825,44	238825,44	799110	799110	--	322103	1210910
					--	108041,47	--	361507		89697	
59	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 100 мм. Пневматическое испытание	км	2,698	238825,44	238825,44	644351	644351	--	259723	976400
					--	108041,47	--	291496		72326	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9511053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3573859				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1455456			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					655492			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8863		
		- Накладные расходы	Тенге							3768352	
		- Сметная прибыль	Тенге							704523	
		Включаемые работы по протоколу №2 (мкр. №1)									

							ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ					
56	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 50 мм. Гидравлическое испытание	км трубопровода	7,116	576469,47	1746,11	4102157	12425	4526	3642412	8364134
					574087,36	393,25	4085206	2798		619565	
57	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 100 мм. Гидравлическое испытание	км трубопровода	4,736	617438,76	2280,06	2924190	10799	11822	2587132	5952228
					612662,40	434,65	2901569	2059		440906	
							ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ				
58	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 50 мм. Пневматическое испытание	км трубопровода	7,116	238825,44	238825,44	1699482	1699482	--	685021	2575264
					--	108041,47	--	768823		190760	
59	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 100 мм. Пневматическое испытание	км трубопровода	4,736	238825,44	238825,44	1131077	1131077	--	455911	1713947
					--	108041,47	--	511684		126959	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18605572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6986775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2853783			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1285364			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16348		
		- Накладные расходы	Тенге							7370476	
		- Сметная прибыль	Тенге							1378190	
							Включаемые работы по протоколу №2 (мкр. №6)				
							ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ				
89	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	84	8656,80	4990,27	727171	419183	217990	160053	958202
					1071,40	1067,08	89998	89635		70978	
91	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	178	16801,56	8095,38	2990678	1440977	1317941	435527	3700302
					1302,02	1444,08	231760	257046		274097	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500м									
100	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3	47,25	34652,16	13793,49	1637315	651743	232096	1018701	2868498
					15946,58	5831,02	753476	275516		212481	
101	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	135	33157,00	--	4476195	--	4476195	--	4834291
					--	--	--	--		358096	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12361292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1075234					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2511903				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					622197				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6244222			
		- Накладные расходы	Тенге							1614281		
		- Сметная прибыль	Тенге							915652		
		Включаемые работы по протоколу №2 (мкр. №7)										
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	326,136	3090,15	--	1007809	--	--	725623	1872105
					3090,15	--	1007809	--		138673		
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	2385,252	1224,13	--	2919859	--	--	2102290	5423920
					1224,13	--	2919859	--		401772		
36	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	12	4940,27	343,99	59283	4127	3817	51071	119183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4278,22	20,70	51339	248		8828		
37	241-116-0214 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	12	14000,00	--	168000	--	168000	--	181440
					--	--	--	--		13440		
40	241-214-0115 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	ШТ.	6	21135,00	--	126810	--	126810	--	136955
					--	--	--	--		10145		
47	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	3	15132,11	7009,88	45396	21030	1942	29329	80703
					7474,81	2400,22	22424	7201		5978		
48	242-101-1008 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	3	383799,00	--	1151397	--	1151397	--	1243509
					--	--	--	--		92112		
		ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ										
99	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 50 мм. Гидравлическое испытание	км	3,967	576469,47	1746,11	2286854	6927	2522	2030557	4662804
					574087,36	393,25	2277405	1560		345393		
100	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 100 мм. Гидравлическое испытание	км	3,275	617438,76	2280,06	2022112	7467	8176	1789033	4116036
					612662,40	434,65	2006469	1423		304892		

101	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 150 мм. Гидравлическое испытание	км	2,842	826407,30	3800,10	2348650	10800	16268	2070364	4772535
					816883,20	724,42	2321582	2059		353521	
102	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 200 мм. Гидравлическое испытание	км	3,912	868444,94	5270,62	3397357	20619	39062	2976971	6884275
					853189,12	890,00	3337676	3482		509946	
		ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ									
103	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 50 мм. Пневматическое испытание	км	3,967	238825,44	238825,44	947421	947421	--	381883	1435648
					--	108041,47	--	428601		106344	
104	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 100 мм. Пневматическое испытание	км	3,275	238825,44	238825,44	782153	782154	--	315268	1185214
					--	108041,47	--	353836		87794	
105	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 150 мм. Пневматическое испытание	км	2,842	265361,60	265361,60	754158	754158	--	303983	1142793
					--	120046,08	--	341171		84651	
106	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные диаметр 200 мм. Пневматическое испытание	км	3,912	318433,92	318433,92	1245713	1245713	--	502118	1887658
					--	144055,30	--	563544		139827	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500 М.									
107	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3	15,05	34652,16	13793,49	521515	207592	73927	324475	913670
					15946,58	5831,02	239996	87757		67679	
108	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	43	33157,00	--	1425751	--	1425751	--	1539811
					--	--	--	--		114060	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37598258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14184559				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4008008			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1790882			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3017672		
		- Накладные расходы	Тенге							13602965	
		- Сметная прибыль	Тенге							2785055	

		Всего по акту										210 200 111
		в том числе оборудования и прочие затраты										
		Временные здания и сооружения (2,9 %)										6 095 803
		Итого с временными зданиями и сооружениями										216 295 914
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,76 %										3 806 808
		Итого										220 102 722
		Непредвиденные работы и затраты 2%										4 402 054
		Итого										224 504 777

		Итого на 2022 год (к=1,0) 60%										134 702 866
		Итого на 2023 год (к=1,0450539) 40%										93 847 837
		Итого										228 550 703
		Итого с понижающим коэффициентом										215 495 800,22
		Налог на добавленную стоимость-12%										25 859 496,03
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										241 355 296,25

Заказчик:
И.О. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района" Акмолинской области БИН 220140006225
_____ Садуов О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____ Отеш Ш.К.

Авторский надзор:
ТОО "Санжар проект сервис"
_____ Абдукаримов О.Д.

Технический надзор:
ТОО «КазҚұрылыс НС»
_____ Майкубенов Р.А.
Аттестат KZ01VUE00080067