ЗАКАЗЧИК: ГУ"Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сенимди"
ОБЪЕКТ: "Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"
ДОГОВОР: № 25 от 01 июля 2014 года

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года
"Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко"

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	эксп. Машин	Всего	эксп. Машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЕРЕМЫЧКИ 1-го и 2-го ЭТАЖЕЙ										
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15, м3	22,89	26100		597510				
ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ВШ-1										
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ КАНАЛ										
56	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты, м3	10,3	1986,57	564,43	20469	5816	10999	3,33	34
				567	195,49	5842	2014	140	0,75	8
57	С143018-140 изм и доп вып 6 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5, м3	2,29	27700		63378				
58	С143018-142 изм и доп вып 6 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0, м3	4,88	25400		123825				
59	С143018-23 изм и доп вып 6 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные, м3	3,14	26000		81653				
60	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл В15 на с/с цемента W4, м3	0,51	16446,95	311,32	8388	159	299	2,82	1
				441	117,61	225	60	105	0,57	0
ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /1шт/										
62	Е0106-1-22	Устройство ж/б ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4, м3	1,2	16724,59	353,46	20070	424	905	3,6	4
				585	133,52	702	160	105	0,65	1
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазолчная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2	18,37	245,44	3,82	4509	70	841	0,21	4
				37,35	1,44	686	26	118	0,01	0
ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА										

67	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированны .ри высоте до 4м, м3	7,65	1777,36	321,26	97	2458	6520	4,1	31
				603	119,25	4613	912	118	0,59	5
68	Спрайс лист	Стоимость камня-ракушечника, м3	7,5	3500		26240				
			ПЕРЕКРЫТИЕ							
80	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, шт	117	1644,96	393,83	192460	46078	99436	2,66	974
				465,75	141,31	54493	16533	140	0,61	222
81	С143017-8 изм и доп вып 8 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см, м2	1765,19	3150		5560352				
						6712451		119000		
						12068				
			КОТЕЛЬНАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ МОЩНОСЬЮ 0,465 МВт							
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	76,5	18,51	17,5	1416	1339	402	0,01	1
				1,01	4,41	77	337	97	0,02	1
2	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, м3	2,5	262,72		657		742	1,85	5
				262,72		657		113		
3	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м, м3	39,62	2,8	2,8	111	111	37		
					0,97		39	97	0	
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, м3	1,5	122,18		183		207	0,89	1
				122,18		183		113		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	39,62	21,55	4,52	854	179	654	0,11	4
				17,03		675		97		
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, м3	39,7	23,62	12	938	475	168	0,01	
				1,62	2,75	64	109	97	0,01	
7	Е0101-24-1	Перемещение избытачного грунта до 10 м /в боковой резерв/, м3	37,97	7,91	7,91	300	300	95		
					2,57		98	97	0,01	
			ФУНДАМЕНТЫ							
8	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100 мм, м2	21,6	1375,72	49,1	29715	1061	2605	0,53	11
				79,66	18,4	1721	397	123	0,09	2
9	Е0111-13-3	Устроиство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм/для ФО1/, м2	3,48	687,86	24,55	2394	85	210	0,26	1
				39,83	9,2	139	32	123	0,04	
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм из бетона кл В15 на с/с цементе W4, м3	5,92	16724,59	353,46	99010	2092	4466	3,6	21
				585	133,52	3463	790	105	0,65	4
11	С12041-23 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм, т	0,129	53000		6835				

12	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ФЛ[illegible] из бетона кл В15, м3	13,9	16446,95	311,32	[illegible]513	4327	8153	2,82	39
				441	117,61	6130	1635	105	0,57	8
13	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок Вм-1 из бетона кл В25 на с/с цементе W4, м3	0,3	20370,77	308,99	6111	93	590	11	3
				1757,25	116,73	527	35	105	0,57	
14	С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм, т	0,0165	48300		797				
15	С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм, т	0,0111	50900		565				
16	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6мм, т	0,0044	50600		224				
17	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование из бетона кл В15 на с/с цементе W4, м3	2,36	16833,45	257,71	39727	608	1799	4,05	10
				634,5	91,69	1497	216	105	0,4	1
18	С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, т	0,0212	67700		1435				
19	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг, 1т	0,1084	64092,87	304,24	6948	33	392	20	2
				3330	114,75	361	12	105	0,56	
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2	85,63	245,44	3,82	21017	327	3919	0,21	18
				37,35	1,44	3198	123	118	0,01	1
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов, м2	11,28	292,88	4,19	3304	47	794	0,38	4
				58,05	1,58	655	18	118	0,01	
ПРИЯМОК П1 /1 шт/										
22	Е0111-13-3 к=1,6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 80 мм, м2	1,75	1100,57	39,28	1926	69	169	0,42	1
				63,73	14,72	112	26	123	0,07	
23	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл В15 на с/с цементе W4, м3	0,89	18409,69	954,99	16385	850	1314	6,51	6
				1075,5	330,44	957	294	105	1,34	1
24	С12041-22 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм, т	0,0007	53600		38				
25	С12041-71 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: А-III, d 8 мм, т	0,0431	68200		2939				
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2	4,15	245,44	3,82	1019	16	190	0,21	1
				37,35	1,44	155	6	118	0,01	

ФУНДАМЕНТЫ МФ-1 ПОД ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ /2шт/

27	Е0111-13-3	Устроиство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм, м2	0,36	687,86	24,55	248	9	22	0,26	
				39,83	9,2	14	3	123	0,04	
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов мм В7,5 на с/с цементе W4, м3	0,38	15962,4	95,97	6066	36	322	4,9	2
				771,75	36,25	293	14	105	0,18	
29	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом более 20 кг, 1т	0,0135	70437,87	304,24	954	4	139	58	1
				9675	114,75	131	2	105	0,56	
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
				37,35	1,44	90	3	118	0,01	
31	Е0109-53-3	Монтаж стоек /бетонным и каменным опорам/, т	0,0772	17834,84	681,42	1377	53	1130	104,5	8
				16137	132,75	1246	10	90	0,65	
32	С12021-245	Стойки, т	0,0772	172800		13340				
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	29,87	21,8	0,05	651	1	157	0,03	1
				5,81	0,02	174	1	90		
34	Е0113-26-18 к-2	Окраска металлических огрунтовочных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза, м2	29,87	9,48	0,04	283	1	224	0,04	1
				8,32		249		90		
						496686		28786		
						22768				
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
35	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м, м3	52,6	1869,66	321,26	98344	16898	44829	4,1	216
				603	119,25	31718	6273	118	0,59	31
36	Спрайс-лист	Стоимость камня-ракушечника, м3	51,55	3500		180418				
37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т, шт	1	111,66	66,43	112	66	67	0,15	
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	
38	Е0107-11-1	Уклалка перемычек массой от 0,3 до 0,7, шт	9	401,35	250,96	3612	2259	2759	0,81	7
				130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
39	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/, м3	1,44	26100		37532				
		ПОКРЫТИЕ								
40	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две сотроны площадью до 10 м2, шт	6	1624,66	373,54	9748	2241	5047	2,66	16
				465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
41	С143017-8 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см, м2	39,06	3150		123039				
42	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок, т	0,0106	93408,57	2434,57	994	26	490	170	2
				31950	920,25	340	10	140	4,49	

43	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков МУ-1, м3	1,1	18538,89	243,44	[illegible]393	268	1645	8,42	9
				1332	91,96	1465	101	105	0,45	
44	С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	0,075	50900		3818				
45	С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	0,1122	48300		5419				
46	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6мм	0,0128	50600		648				
47	С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0114	52400		595				
48	С12041-73 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0766	65900		5048				
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	0,0035	93997,62	304,24	327	1	121	198	1
				33075	114,75	115		105	0,56	
50	Е0112-14-2	Заполнение керамзитом пустот, м3	0,62	6118,12	245,72	3793	152	350	2,71	2
				382,5	92,25	237	57	119	0,45	
51	Е0107-55-5	Установка стаканов СБ 4А, шт	1	581,34	302,34	581	302	455	1,33	1
				219,15	105,82	219	106	140	0,44	
52	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов, м3	0,0625	23700		1481				
						495902		55763		
						38090				
			КРОВЛЯ							
53	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой, м2	43,92	229,96	1,19	10100	52	1435	0,16	7
				27	0,45	1186	20	119		
54	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции, м2	43,92	203,08	1,15	8919	51	957	0,1	4
				17,89	0,43	786	19	119		
55	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом, м3	8,78	6118,12	245,72	53742	2158	4963	2,71	24

				382,5	92,25	560	810	119	0,45	4
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, м2	43,92	247,8	15,94	10887	700	2122	0,24	11
				34,65	5,96	1522	262	119	0,03	1
57	Е0112-17-2 к=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ 30 мм, м2	43,92	127,83	2,1	5614	92	125	0,01	1
				1,65	0,75	72	33	119		
58	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, м2	5,42	1127,17	9,15	6104	50	471	0,26	1,40799802
				45,45	3,42	246	150	119	0,02	0,10830754
62	С12041-21 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6мм, т	0,0353	58600		2069				
63	С12041-21 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6мм /щетины/, т	0,0053	58600		312				
68	С12041-5 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 8мм, т	0,0104	47400		491				
ПОЛЫ										
ТИП I										
69	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом, м2	43,92	687,86	24,55	30211	1078	2649	0,26	12
				39,83	9,2	1749	404	123	0,04	2
ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ										
76	С12061-15 прим.	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и фрамугой ОС 16-15В для общественных зданий, м2	7,2	4860		34992				
77	С11011-807	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий, комплект	3	1020		3060				
80	С12069-16	Доски подоконные ширина 400 мм, окрашенные, м	5,33	1120		5967				
82	С12022-1	Двери металлические 2,1х1,0 огрунтованные и окрашенные, шт	1	25100		25100				
91	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125, м3	10,79	4260		45957				
						243525		12722		
						1749				
Итого по смете прямые затраты						**7 948 564**		**216 272**		

					585
Накладные расходы					216 272
Ненормируемые и непредвиденные затраты					489 890
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ					**8 654 726**
Доп. затраты в зимние время	0,5775%				49 981
Выслуга лет	1%				86 547
Затраты на доп. отпуска	0,4%				34 619
ИТОГО доп. Затрат					171 147
ИТОГО по акту цене 2001 г.					8 825 874
Итого по цене 2012 г. к=2, 08					18 428 424
Налог, сборы, обязательные платежи, 2%					368 568
Итого по акту					**18 796 992,48**
НДС 12%					**2 255 639,10**
Всего по акту с НДС					**21 052 631,58**
Удержание 5% согласно договора					**1 052 631,58**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ					**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства _____ Қ. С. Ақыбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сенимди" _____ Қ. Епенов

Инженер технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ А. Тажигара