ЗАКАЗЧИК: ГУ"Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сенимди"
ОБЪЕКТ: "Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"
ДОГОВОР: № 25 от 01 июля 2014 года

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2014 года
"Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко"

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	эксп. Машин	Всего	эксп. Машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
22	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м, м3	366,86	1777,36	321,26	652044	117858	312659	4,1	1504
				603	119,25	221217	43748	118	0,59	216
23	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м, м3	13	1777,36	321,26	23106	4176	11079	4,1	53
				603	119,25	7839	1550	118	0,59	8
24	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м, м3	38	1777,36	321,26	67540	12208	32386	4,1	156
				603	119,25	22914	4532	118	0,59	22
		ПЕРЕМЫЧКИ 1--го ЭТАЖЕЙ								
30	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т, шт	120	115,88	70,66	13906	8479	8232	0,15	18
				23,85	25,15	2862	3018	140	0,11	13
31	Е0107-11-1	Укладка перемычек масса от 0,3 до 0,7 т, шт	49	423,49	273,1	20751	13382	15486	0,81	40
				130,73	95,02	6406	4656	140	0,37	18
		ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б МОНОЛИТНЫЕ Мп1/22шт/, /Мп2/10 шт/								
33	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл В25, м3	6,5	23416,11	367,51	152205	2389	15981	13,1	85
				2202,75	138,83	14318	902	105	0,68	4
		перекрытие								
80	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, шт	126	1644,96	393,83	207265	49623	105985	2,66	335,16
				465,75	135,07	58685	17019	140	0,61	76,86
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1 /2шт./, МУ2 /2шт./								
86	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонным перекрытий площадью более 5м2 приведенной толщной до 200мм кл. В15, м,3	8	17466,07	213,01	139729	1704	9256	0,15	1
				1021,5	80,46	8172	644	105	0,11	1
		ПОЛЫ НА ТОМ -2,700 /ПОДВАЛ, ВЕНТКАМЕРА/								
		ТИП 1								
176	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ 100 мм, м2	21,7	1375,72	49,1	29853	1065	2617	0,53	11
				79,66	18,4	1729	399	123	0,09	2
177	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, м2	21,7	575,88	14,76	12497	320	1547	0,36	8
				52,43	5,54	1138	120	123	0,03	1

178	Е0111-15-2 к=14	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ 100 мммм, м2	21,7	1054,06	9,38	22873	204	725	0,15	3
				23,66	3,5	513	76	123	0,02	
179	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных, м	26,8	33,55	0,22	899	6	613	0,1	3
				18,5	0,09	496	2	123		
						1 342 667		516 567		
						346 288				
ПРОЕМЫ										
ОКНА										
237	С12061-184 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка, м2	309,7	8050		2493085				
238	С12061-181 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие, м2	5,4	5240		28296				
241	С12061-194 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм, м	158,4	2030		321552				
242	С12061-195 примен	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм, м	1,2	2860		3432				
						2 846 365				
ДВЕРИ										
246	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, Л внутренние, м2	69,93	4010		280419				
247	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние, м2	22,05	4250		93713				
248	С12062-7 примен	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДНГ 24-19, м2	9,12	3660		33379				
249	С12062-4 примен	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-13 , м2	6,24	3760		23462				
250	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние, м2	24,57	3540		86978				
251	С12063-17	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДНГ 21-10, м2	18,9	5610		106029				
252	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П, Л внутренние, м2	23,1	4010		92631				
						716 611				
КОТЕЛЬНАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ МОЩНОСЬЮ 0,465 МВт										
6-7-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
КРОВЛЯ										

59	Е0112-4-2	Устройство промыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуков, м	26,7	872,99	4,29	23309	115	2274	0,42	11
				69,98	1,6	1868	43	119	0,01	
60	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью примыканий, м2	13,35	612,02	1,57	8170	21	1568	0,67	9
				130,5		1742		90		
61	Е0106-19-1	Устройство парапетной плиты, м3	1,72	17669,15	316,01	30391	544	2686	8,25	14
				1368	119,39	2353	205	105	0,58	1
64	Е0116-10-5	Устройство водостока, м	0,79	160,75	20,8	127	16	140	0,73	1
				130,5	7,79	103	6	128	0,04	
65	С130806-78 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы /ГОСТ 10704-91/ БСт2кп-БСт4кп, 102х2,5мм, м	0,79	540		427				
67	Е0134-68-2	Устройство молниеотвода кровли из арматуры, м2	43,52	92,06		4006		3146	0,47	20
				76,5		3329		94,5		
				ПОЛЫ						
				ТИП I						
70	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В15 толщ 80 мм, м3	3,51	15920,28		55937		2450	3,66	13
				567		1992		123		
71	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, м2	43,92	322,26	9,95	14154	437	3022	0,36	16
				52,2	3,74	2293	164	123	0,02	1
74	Е0112-8-2	Устройство подоконных сливов, м2	1,35	31,04	0,05	42	0	12	0,05	0
				7,7	0,02	10	0	119		
				ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ						
75	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2, м2	7,2	593,71	59,17	4275	426	1897	1,18	8
				198,45	21,16	1429	152	120	0,09	1
78	Е0115-201-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом, м2	7,2	1526,63	3,04	10992	22	538	0,45	3
				69,98	1,15	504	8	105	0,01	
79	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок, м2	7,2	246,18	5,58	1773	40	831	0,59	4
				94,05	2,12	677	15	120	0,01	
				ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ						
81	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков, м2	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,35	12,13	572	25	120	0,06	
83	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей, комплект	1	1960		1960				
84	С11011-816	Замок врезной, шт	1	583		583				
85	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзных стальных площадью в свету до 1 м2, шт	2	900,48	28,48	1801	57	616	1,39	3
				229,5	11,25	459	22	128	0,05	
						158 642		19 897		
						17 331				
				ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
86	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка, м2	43,52	148,35	1,42	6456	62	3284	0,45	20
				71,33	0,54	3104	24	105		

88	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, м2	71	297,53	3,39	21125	240	8776	0,65	46
				117	0,72	8307	51	105	0,05	4
						27 581		12 060		
						11 411				
6-1-1. ЕМКОСТЬ ЗАПАСА ВОДЫ ОБЪЕМОМ 16 м3 / 2 шт/										
10	С12021-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т, /2 шт/ тн	5,82	147300		857286				
6-2-1. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕМОМ 80 м3 ИЗ ВСт3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ /2 шт, /										
10	С12021-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0 т, /2 шт/ тн	26,72	134900		3604528				
						4 461 814		0		
						0				
						9 553 680		548 524		
						375 030				
Итого по смете прямые затраты						**9 553 680**		**548 524**		
						377 323				

Накладные расходы		548 524
Ненормируемые и непредвиденные затраты		606 132
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**10 708 336**
Доп. затраты в зимние время	0,5775%	61 841
Выслуга лет	1%	107 083
Затраты на доп. отпуска	0,4%	42 833
ИТОГО доп. Затрат		211 757

ИТОГО по акту цене 2001 г.				10 920 093
Итого по цене 2012 г. к=2, 08				22 801 154
Налог, сборы, обязательные платежи, 2%				456 023
Итого по акту				**23 257 177,21**
НДС 12%				**2 790 861,27**
Всего по акту с НДС				**26 048 038,48**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства _____ Қ. С. Ақыбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сенимди" _____ Қ. Епенов

Инженер технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ А. Тажигара