Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант строй Астана"

Договор подряда (контракт): №22-2 от 18.06.2022г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2022г.

На Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы ГП-5										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3										
			м3 грунта		428,8	270,60	270,60	116033	116033	--	--	125316
		СП - 8%				--	65,98	--	28292		9283	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3										
			м3 грунта		232	390,77	390,33	90659	90556	103	--	97912
		СП - 8%				--	99,23	--	23021		7253	
3	1101-0205-0302 РСНЬ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
			м3 грунта		12,8	2299,22	--	29430	--	--	21190	54670
		НР - 72%, СП - 8%				2299,22	--	29430	--		4050	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
			м3 грунта		725	55,22	55,22	40034	40034	--	8404	52315
		НР - 72%, СП - 8%				--	16,10	--	11672		3875	
5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
			м3 грунта		5881,93	55,22	55,22	324800	324800	--	68183	424422
		НР - 72%, СП - 8%				--	16,10	--	94699		31439	
6	1101-0201-0501 РСНЬ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		6606,93	225,56	108,60	1490259	717512	--	787139	2459590
						116,96	48,51	772747	320502		182192	
		НР - 72%, СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2091215	1288938	102	884917	3214225
								802177	478187	--	238092	
			Тенге					2091215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				102				
	Всего заработная плата		Тенге					1280363			
		Накладные расходы	Тенге				884916				
		Сметная прибыль	Тенге				238092				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3214223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								966
		Сметная заработная плата	Тенге					1280363			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3214223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								966
		Сметная заработная плата	Тенге					1280363			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент Ф1 (1шт) АС-23и									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,99	57754,57	2761,11	57177	2733	44734	9378	71880
		НР - 91%, СП - 8%			9807,98	602,10	9710	596		5324	
8	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03997	331233,00	--	13239	--	13239	--	14298
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
9	1106-0301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,02708	547019,15	1799,59	14813	49	9338	4952	21346
		НР - 91%, СП - 8%			200364,00	586,31	5426	16		1581	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03256	389901,00	--	12695	--	12695	--	13711
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,085	42324,29	1584,51	3598	134	3316	161	4059
		НР - 91%, СП - 8%			1746,90	335,04	148	28		301	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,76	1169,40	26,48	6736	152	4363	2086	9527
		НР - 93%, СП - 8%			385,63	3,70	2221	21		706	
13	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2	1,96	3208,20	181,52	6288	356	5761	306	7121
		НР - 108%, СП - 8%			87,22	57,18	171	112		527	
14	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять и исключать к нормам 1127-0602-0704**	м2	3,92	377,28	7,15	1479	28	1448	15	1614
		НР - 108%, СП - 8%			0,64	2,90	3	11		120	
		Фундамент Ф2 -(12шт) АС-23и									
15	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,64	55352,06	2761,11	146129	7290	112946	25000	184829
		НР - 91%, СП - 8%			9807,98	602,10	25893	1590		13691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	214-210-0201 РСНЬ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21792	389901,00	--	84967	--	84967	--	91764
		СП - 8%			--	--	--	--		6797	
17	1108-0101-0307 РСНЬ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12,48	1169,40	26,48	14594	330	9451	4519	20642
		НР - 95%, СП - 8%			385,63	3,70	4813	46		1529	
18	1106-0101-0101 РСНЬ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,156	42324,29	1584,51	6603	247	6083	296	7450
		НР - 91%, СП - 8%			1746,90	335,04	273	52		552	
19	1127-0602-0704 РСНЬ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	4,32	3208,20	181,52	13859	784	12698	674	15695
		НР - 198%, СП - 8%			87,22	57,18	377	247		1163	
20	1127-0602-0705 РСНЬ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м2	8,64	377,28	7,15	3260	62	3192	33	3556
		НР - 198%, СП - 8%			0,64	2,90	6	25		263	
		Ростверк 600х900=7,92м АС-24и									
21	1106-0101-0120 РСНЬ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,2768	51110,99	2844,49	218591	12165	181207	25192	263286
		НР - 91%, СП - 8%			5896,80	576,11	25219	2464		19503	
22	214-210-0201 РСНЬ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10233	389901,00	--	39899	--	39899	--	43091
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
23	214-210-0101 РСНЬ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0103	408502,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
24	1108-0101-0307 РСНЬ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11,088	1169,40	26,48	12966	294	8396	4015	18339
		НР - 95%, СП - 8%			385,63	3,70	4276	41		1358	
		Ростверк 500х900 (32,03м) АС-24и									
25	1106-0101-0120 РСНЬ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,4135	51110,99	2844,49	736688	40999	610695	84901	887316
		НР - 91%, СП - 8%			5896,80	576,11	84994	8304		65727	
26	214-210-0201 РСНЬ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41383	389901,00	--	161353	--	161353	--	174261
		СП - 8%			--	--	--	--		12908	
27	214-210-0101 РСНЬ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04164	408502,00	--	17010	--	17010	--	18371
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2	44,842	1169,40 385,63	26,48 3,70	52438 17292	1188 166	33958	16236 5494	74168
		Ростверк 400х900 (6,22 п.м) АС-24и									
29	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,2392	51110,99 5896,80	2844,49 576,11	114448 13204	6369 1290	94875	13190 10211	137849
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,08036	389901,00 --	-- --	31332 --	-- --	31332	-- 2507	33839
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00684	408502,00 --	-- --	2794 --	-- --	2794	-- 224	3018
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2	8,708	1169,40 385,63	26,48 3,70	10183 3358	230 32	6595	3153 1067	14403
		Ростверк 240х900 (174,0 п.м) АС-24и									
33	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	38,28	51110,99 5896,80	2844,49 576,11	1956529 225730	108887 22053	1621912	225483 174561	2356572
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	2,24808	389901,00 --	-- --	876529 --	-- --	876529	-- 70122	946651
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1218	408502,00 --	-- --	49756 --	-- --	49756	-- 3980	53736
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2	243,6	1169,40 385,63	26,48 3,70	284866 93939	6450 901	184477	88202 29845	402913
		Ростверк 240х2500 (5,92п.м) АС-24и									
37	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3,552	51110,99 5896,80	2844,49 576,11	181546 20945	10103 2046	150498	20923 16198	218666
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,47561	389901,00 --	-- --	185441 --	-- --	185441	-- 14835	200276
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01326	408502,00 --	-- --	5417 --	-- --	5417	-- 433	5850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	14,8	1169,40 385,63	26,48 3,70	17307 5707	392 55	11208	5359 1813	24479
		НР - 93%, СП - 8%									
		Ростверк 600х1400 (21,32 п.м) АС-24и									
41	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	17,9088	51110,99 5896,80	2844,49 576,11	915336 105605	50941 10317	758790	105489 81666	1102491
		НР - 91%, СП - 8%									
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55944	389901,00 --	-- --	218126 --	-- --	218126	-- 17450	235576
		СП - 8%									
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06396	408502,00 --	-- --	26128 --	-- --	26128	-- 2090	28218
		СП - 8%									
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	59,696	1169,40 385,63	26,48 3,70	69809 23021	1581 221	45207	21615 7314	98737
		НР - 93%, СП - 8%									
		Фундамент Ф-6 (12шт) АС -19и									
45	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,95	57754,57 9807,98	2761,11 602,10	401394 68165	19190 4185	314039	65839 37379	504611
		НР - 91%, СП - 8%									
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05985	389901,00 --	-- --	23336 --	-- --	23336	-- 1867	25203
		СП - 8%									
47	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0362	547019,15 200364,00	1799,59 586,31	19802 7253	65 21	12484	6620 2114	28535
		НР - 91%, СП - 8%									
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	27,8	1169,40 385,63	26,48 3,70	32509 10721	736 103	21052	10066 3406	45981
		НР - 93%, СП - 8%									
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	42324,29 1746,90	1584,51 335,04	21162 873	793 168	19496	947 1769	23878
		НР - 91%, СП - 8%									
50	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	0,72	3208,20 87,22	181,52 57,18	2310 63	131 41	2116	112 194	2616
		НР - 198%, СП - 8%									
51	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м2	1,44	377,28 0,64	7,15 2,90	543 1	10 4	532	6 44	592
		НР - 198%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блоки бетонные фундаментные стеновые АС-26 и									
52	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	63	2320,09 556,18	1597,14 357,03	146166 35039	100620 22493	10507	67888 17124	231178
		НР - 118%, СП - 8%									
53	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	52	2498,62 643,73	1566,10 350,09	129928 33474	81438 18205	15016	60981 15273	206182
		НР - 118%, СП - 8%									
54	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78	м3	9,513	74643,00 --	-- --	710079 --	-- --	710079	-- 56806	766885
		СП - 8%									
55	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78	м3	23,92	74643,00 --	-- --	1785461 --	-- --	1785461	-- 142837	1928298
		СП - 8%									
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	107,64	1169,40 385,63	26,48 3,70	125874 41509	2850 398	81515	38974 13188	178036
		НР - 93%, СП - 8%									
57	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Монолитные заделки	м3	0,6	44784,14 4447,14	1930,17 420,92	26870 2668	1159 253	23043	2658 2362	31890
		НР - 91%, СП - 8%									
		Железобетонный монолитный пояс АС-26и									
58	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,41	66572,19 13761,00	6723,86 1342,93	227011 46925	22928 4579	157158	46869 21910	295790
		НР - 91%, СП - 8%									
59	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38584	391464,00 --	-- --	151042 --	-- --	151042	-- 12083	163125
		СП - 8%									
60	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,061	425973,00 --	-- --	25984 --	-- --	25984	-- 2079	28063
		СП - 8%									
61	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	3	785,00 --	-- --	2355 --	-- --	2355	-- 188	2543
		СП - 8%									
62	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,04	50220,84 5896,80	2844,49 576,11	2009 236	114 23	1659	236 180	2424
		НР - 91%, СП - 8%									
63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	1297633,77 336204,00	1807,77 783,93	18167 4707	25 11	13435	4293 1797	24257
		НР - 91%, СП - 8%									
64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Фундамент под перегородки АС-лист 6** 1 раст. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	83,7	709,05 191,67	42,85 16,26	59347 8510	3587 1361	47250	9278 5490	74116
		НР - 91%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,37	22341,48 4597,56	2418,41 1016,40	186998 38482	20242 8507	128274	44170 18493	249661
		НР - 94%, СП - 8%									
66	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11,2	50220,84 5896,80	2844,49 576,11	562473 66044	31858 6452	464571	65972 50276	678721
		НР - 91%, СП - 8%									
67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,084	389901,00 --	-- --	1202455 --	-- --	1202455	-- 96196	1298651
		СП - 8%	Тенге				12437412 1037001	537514 117441	10862905 --	1086093 1081882	14605395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12437412 5233297	1154439			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5629606				
	Материалы		Тенге				1086096				
	Всего заработная плата		Тенге				1081880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14605388				682
		Накладные расходы	Тенге					1154439			
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				14605388				682
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					1154439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 3. Монолитная бетонная ванна АС-28и

68	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	134,5	18855,41 11646,39	3952,98 1531,01	2536053 1566439	531676 205921	437938	1612848 331912	4480815
		НР - 91%, СП - 8%									
69	212-101-2306 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	125,657	42851,00 --	-- --	5384528 --	-- --	5384528	-- 430762	5815290
		СП - 8%									
70	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,8605	37544,00 --	-- --	407747 --	-- --	407747	-- 32620	440367
		СП - 8%									
71	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,92088	391464,00 --	-- --	1926347 --	-- --	1926347	-- 154108	2080455
		СП - 8%									
72	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,32373	389901,00 --	-- --	1295926 --	-- --	1295926	-- 103674	1399600
		СП - 8%									
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60227	408502,00 --	-- --	246028 --	-- --	246028	-- 19682	265711
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1127-0602-0704 РСНЬ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	246,39	3208,20 87,22	181,52 57,18	790468 21490	44725 14089	724253	38425 66311	895204
		НР - 108%, СП - 8%									
75	1127-0602-0705 РСНЬ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м2	492,78	377,28 0,64	7,15 2,90	185916 315	3523 1429	182078	1884 15024	202813
		НР - 108%, СП - 8%	Тенге				12773013 1588244	579921 221436	10604843 --	1653154 1154092	15580255
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12773013 1344268				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1809683			
	Материалы		Тенге				9260576				
	Всего заработная плата		Тенге				1653157				
	Стоимость материалов и конструкции		Тенге				1154093				
		Накладные расходы	Тенге				15580263				991
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					1809683			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				15580263				991
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч					1809683			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 4. Каркас "Блока Б" КМ-43; 44

		Металлоконструкции									
76	222-512-0101 РСНБ РК 2022	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	17,3986	971330,00 --	-- --	16899782 --	-- --	16899782	-- 1351983	18251765
		СП - 8%									
77	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	5,10778	979936,00 --	-- --	5005298 --	-- --	5005298	-- 400424	5405722
		СП - 8%									
78	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	10,24504	970424,00 --	-- --	9942033 --	-- --	9942033	-- 795363	10737396
		СП - 8%									
79	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	6,34088	975844,00 --	-- --	6187710 --	-- --	6187710	-- 495017	6682729
		СП - 8%									
80	222-513-0104 РСНБ РК 2022	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг	т	3,81511	973711,00 --	-- --	3714815 --	-- --	3714815	-- 297185	4012000
		СП - 8%	т	2,56286	979936,00 --	-- --	2511439 --	-- --	2511439	-- 200915	2712354
81	222-512-0601 РСНЬ	Ригели фахверка					81201841		44261077 --	3540887	47801966
		СП - 8%	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				81201841				

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81201841				
		Сметная прибыль	Тенге				3540887				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				84742728				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				84742728				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								81201841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3427422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2406373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					817064			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65728929		
		- Накладные расходы	Тенге							3624164	
		- Сметная прибыль	Тенге							6014953	

	Временные здания и сооружения 1.5%										1 218 028
	Итого с временными зданиями и сооружениями										82 419 869
	Зимнее удорожание 2.2%										1 813 237
	Итого с зимним удорожанием										84 233 106
	Непредвиденные затраты 2%										1 684 662
	Итого с непредвиденными затратами										85 917 768
	НДС 12%										10 310 132
	Итого с учетом НДС										96 227 900

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С"

Авторский Надзор ТОО "Рудстрой ЛТД"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 3КС

Наименование объекта: Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант строй Астана"

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за ноябрь месяц 2022 г

Код	Код	договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	Наименование		код	
		№22-2	18.06.2022г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	96 227 900	85 917 768							10 310 132	96 227 900
Всего к оплате.										**96 227 900**

Сдал (Подрядчик) _____ Принял (Заказчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов _____ Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____