Форма 3КС

Наименование объекта: Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант строй Астана"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за МАРТ месяц 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код		
		№22-2	18.06.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	191 867 035	14 113 445							1 693 613	15 807 058
Всего к оплате:										**15 807 058**

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) _____

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант ст

Договор подряда (контракт): №22-2 от 18.06.2022г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за март 2023г.

На Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

смета 1-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Возврат плодородного слоя									
1	1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**6366,5**	2,08	2,08	13242	13242	–	2796	17321
					–	0,61	–	3884	–	1283	

2	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**6606,93**	61,36	61,36	405401	405401	–	86482	531234
					–	18,18	–	120114	–	39351	
3	1101-0104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**6606,93**	56,81	56,81	375340	375340	–	80108	491884
					–	16,84	–	111261	–	36436	

Итого по смете	**1 040 439**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	793 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	235 259
- накладные расходы, тенге	169 386
в т.ч. зарплата, тенге	15 245
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 070

	Временные здания и сооружения 1,5%			**15 607**				
	Итого с временными зданиями и сооружен			**1 056 046**				
	Зимнее удорожание 2,2%			**23 233**				
	Итого с зимним удорожанием			**1 079 279**				
	Непредвиденные затраты 2%			**21 586**				
	Итого с непредвиденными затратами			**1 100 864**				
	НДС 12%			**132 104**				
	Итого с учетом НДС			**1 232 968**				

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) _____

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____

Авторский Надзор ТОО "Рудстрой ЛТД" _____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант строй Астана"

Договор подряда (контракт): №22-2 от 18.06.2022г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за март 2023г.

На Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

смета 6-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**285**	1083,74	4,7	308866	1340	1254	300551	658170
					1074,64	1,45	306272	413	–	48753	
9	241-201-0815	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм К=1.010:**	**м**	**287,85**	2839		817206		817206	–	882582
					–		–		–	65376	

10 211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50 % природный, 50 % обогащенный К=1.100:	м3	84,678	10729 –		908510 –		908510 –	– 72681	981191
11 1122-0301-0208	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,015	1366995,89 1229782	137213,89 41773,06	20505 18447	2058 627	– –	18883 3151	42539
12 241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм К=1.004·	м	15,06	25322 –		381349 –		381349 –	– 30508	411857
13 1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,015	5549648,64 550567	924782,52 272823,33	83245 8259	13872 4092	61114 –	12227 7638	103110
14 241-214-0212	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	3536 –		7072 –		7072 –	– 566	7638

15 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3982,74	282,59	3983	283	423	3372	7943
				3277,14	129,36	3277	129	–	588	
16 242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	62225		62225		62225	–	67203
				–		–		–	4978	
3.1 Колодцы -8шт										
17 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,51	58530,75	12292,37	732220	153778	400325	240816	1050879
				14238,02	5206,27	178118	65130	–	77843	
18 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	39372		275604		275604	–	297652
				–		–		–	22048	
19 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	31987		319870		319870	–	345460
				–		–		–	25590	
20 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	35512		248584		248584	–	268471
				–		–		–	19887	

21 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	18643 –		149144 –		149144 –	– 11932	161076
22 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	5826 –		46608 –		46608 –	– 3729	50337
23 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	39372 –		275604 –		275604 –	– 22048	297652
24 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	23387 –		187096 –		187096 –	– 14968	202064
25 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	12780 –		102240 –		102240 –	– 8179	110419
26 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	3,315	59381,94 8740,55	3134,52 665,28	196851 28975	10391 2205	157485 –	28997 18068	243916
27 261-107-0627	Скобы ходовые	кг	56	457 –		25592 –		25592 –	– 2047	27639
28 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	25559 –		204472 –		204472 –	– 16358	220830
29 1110-0201-0101	Укладка деревянной крышки НР=90 %	м2	1,5386	4869,65 287,76	171,89 74,67	7492 443	264 115	6785 –	502 640	8634
30 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,5	3285		4928		4928	–	5322

				–		–		–	394	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	16,9	1169,4	26,48	19763	448	12798	6119	27953
					385,63	3,7	6517	63	–	2071	
32	261-107-0629 (ПЗ)	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	1090		4360		4360	–	4709
					–		–		–	349	
33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0064	1297633,77	1807,77	8305	12	6142	1963	11090
					336204	783,93	2152	5	–	822	

Итого по разделу 3	**6 496 336**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	552 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 385 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	321 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 666 790
- накладные расходы, тенге	613 430
- сметная прибыль (8 %), тенге	481 212

Раздел 4 КНС

34	1307-0401-0105	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т.**								
		Монтаж оборудования	**шт.**	**1**	81070,57	6462,77	81071	6463	15571	37408	127957
					59037	2288,37	59037	2288	–	9478	
35	580-001-0001 (пл) (об)HASANAT GROUP	**Канализационная насосная станция**	**комп**	**1**	6003571		6003571		–	–	6003571
					–		–		6003571	–	

Итого по разделу 4	**6 131 528**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 037
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 571
- оборудование, тенге	6 003 571
- накладные расходы, тенге	37 408
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 478

Итого по смете	**12 627 864**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	611 497
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 466 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	323 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 682 361
- оборудование, тенге	6 003 571

- накладные расходы, тенге 650 838
- сметная прибыль (8 %), тенге 490 690
6 624 293

	Временные здания и сооружения 1,5%			**99 364**			
	Итого с временными зданиями и сооружен			**6 723 657**			
	Зимнее удорожание 2,2%			**147 920**			
	Итого с зимним удорожанием			**6 871 578**			
	Непредвиденные затраты 2%			**137 432**			
	Итого с непредвиденными затратами			**13 012 580**			
	НДС 12%			**1 561 510**			
	Итого с учетом НДС			**14 574 090**			

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) _____

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостро
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____

Авторский Надзор ТОО "Рудстрой ЛТД" _____