Форма 3КС

Наименование объекта: Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант строй Астана"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за январь месяц 2023 г

Код	Код	договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	Наименование		код	
		№22-2	18.06.2022г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	176,059,977	71,278,640							8,553,437	79,832,077
Всего к оплате:										**79,832,077**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант строй Астана"

Договор подряда (контракт): №22-2 от 18.06.2022г.

Акт №2

приемки выполненных работ за январь 2023г.

На Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

смета 4-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	290-000-1001 (пл)	Реклоузер ППС 10/ ЭТМ ЗТТ/ЗТН 400/5 0,5 / 10Р (комплект)	шт	1	4071429		4071429		4071429	–	4397143
		Итого по смете					**4 397 143**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					4 071 429				
		Временные здания и сооружения 1,5%					-				
		Итого с временными зданиями и сооружен					-				
		Зимнее удорожание 2,2%					-				
		Итого с зимним удорожанием					-				
		Непредвиденные затраты 2%					-				
		Итого с непредвиденными затратами					**4 071 429**				
		НДС 12%					**488 571**				
		Итого с учетом НДС					**4 560 000**				

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) _____

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района" Тойшыбеков Байдилла Жорабекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____

Авторский Надзор ТОО "Рудстрой ЛТД" _____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант с

Договор подряда (контракт): №22-2 от 18.06.2022г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за январь 2023г.

На Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

смета 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Каркас "Блока Б" КМ-43; 44									
		7.1 Металлоконструкции									
140	222-513-0104	**Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг**	т	3,497	973711	–	3405067	–	3405067	– 272405	3677473
		Итого по разделу 7					**3 677 473**				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 405 067				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					272 405				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 9 Каркас "Блока А" КМ-41: 42									
		9.1 Металлоконструкции									

148	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	8,17988	33417,43	14286,31	273351	116860	24253	116398	420929
					16166,15	4456,84	132237	36456	–	31180	
149	222-512-0101	**Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т**	**т**	**8,17988**	971330		7945363		7945363	–	8580992
					–		–		–	635629	
150	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**2,86793**	36791,28	15826,19	105515	45388	31998	29029	145307
					9807,84	4861,53	28128	13943	–	10763	
151	222-512-0501	**Стойки фахверка**	**т**	**2,86793**	979936		2810388		2810388	–	3035219
					–		–		–	224831	
152	1109-0302-0401	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**8,80198**	40801,48	12635,02	359134	111213	48479	162589	563461
					22658,7	4112,15	199441	36195	–	41738	
153	222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**8,80198**	970424		8541653		8541653	–	9224985
					–		–		–	683332	
154	1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**5,74895**	120738,88	26677,26	694122	153366	18777	392030	1173044
					90795,5	8033,03	521979	46181	–	86892	
155	222-512-0401	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**5,74895**	975844		5610078		5610078	–	6058884
					–		–		–	448806	

156	1109-0302-0104	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	6,09512	69552,9	27900,67	423933	170058	72909	162968	633853
					29690,4	9059,32	180967	55218	–	46952	
157	222-513-0104	**Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг**	**т**	**6,09512**	973711		5934885		5934885	–	6409676
					–		–		–	474791	
158	1109-0301-0212	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**2,39065**	77592,61	38326,09	185497	91624	16336	67050	272751
					32433,39	8214,22	77537	19637	–	20204	
159	222-512-0601	**Ригели фахверка**	**т**	**2,39065**	979936		2342684		2342684	–	2530099
		Итого по разделу 9					**39 049 200**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 140 289				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 342 266				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 737				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 397 803				
		- накладные расходы, тенге					930 064				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 705 118				

Раздел 11 Перекрытие

11.1 Балка Б1 АС-76и

165	1109-0301-0212	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,0438**	72143,02	38326,09	3160	1679	61	1229	4740
					32433,39	8214,22	1421	360	–	351	

166	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,0438	18320,19	2274,06	802	100	105	412	1311
					13639,5	5,54	597	–	–	97	
167	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0438	435218		19063		19063	–	20588
					–		–		–	1525	
168	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	1,8396	94,23	2,13	173	4	103	47	238
					36,17	0,36	67	1	–	18	
	11.2 Балка Б2	АС-76и									
169	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,1608	72143,02	38326,09	11601	6163	222	4510	17400
					32433,39	8214,22	5215	1321	–	1289	
170	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,1608	18320,19	2274,06	2946	366	387	1514	4817
					13639,5	5,54	2193	1	–	357	
171	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1608	435218		69983		69983	–	75582

					–		–		–	5599
172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	6,7536	94,23	2,13	636	14	378	170	870
					36,17	0,36	244	2	–	64	

11.3 Балка Б2-1 АС-76и

173	**1109-0301-0212**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,1424**	72143,02	38326,09	10273	5458	197	3994	15408
					32433,39	8214,22	4619	1170	–	1141	
174	**1109-0501-0204**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	**т**	**0,1424**	18320,19	2274,06	2609	324	343	1341	4266
					13639,5	5,54	1942	1	–	316	
175	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,1424**	435218		61975		61975	–	66933
					–		–		–	4958	
176	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	**м2**	**5,9808**	94,23	2,13	564	13	335	150	771
					36,17	0,36	216	2	–	57	

11.4 Балка Б3 АС-76и

177	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0879	72143,02	38326,09	6341	3369	122	2465	9511
					32433,39	8214,22	2851	722	–	705	
178	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,0879	18320,19	2274,06	1610	200	212	827	2632
					13639,5	5,54	1199	–	–	195	
179	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0879	464722		40849		40849	–	44117
					–		–		–	3268	
180	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	1,8396	94,23	2,13	173	4	103	47	238
					36,17	0,36	67	1	–	18	
	11.5 Балка Б4	АС-76и									
181	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2754	72143,02	38326,09	19868	10555	381	7724	29799
					32433,39	8214,22	8932	2262	–	2207	
182	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,2754	18320,19	2274,06	5045	626	663	2593	8249
					13639,5	5,54	3756	2	–	611	

183	214-203-0202 -	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,2754	464722 –		127984 –		127984 –	– 10239	138223
184	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	**м2**	**11,5668**	94,23 36,17	2,13 0,36	1090 418	25 4	647 –	291 110	1491
	11.6 Балка Б5	**АС-76и**									
185	1109-0301-0212	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,0966**	72143,02 32433,39	38326,09 8214,22	6969 3133	3702 793	134 –	2709 774	10452
186	1109-0501-0204	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	**т**	**0,0966**	18320,19 13639,5	2274,06 5,54	1770 1318	220 1	232 –	910 214	2894
187	214-203-0201	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	**т**	**0,0966**	446415 –		43124 –		43124 –	– 3450	46574
188	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	**м2**	**4,0572**	94,23 36,17	2,13 0,36	382 147	9 1	227 –	102 39	523
	11.7 Балка Б6	**АС-76и**									

189	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,808	72143,02	38326,09	58292	30967	1118	22662	87430
					32433,39	8214,22	26206	6637	–	6476	
190	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,808	18320,19	2274,06	14803	1837	1945	7607	24203
					13639,5	5,54	11021	4	–	1793	
191	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,3381	446415		150933		150933	–	163008
					–		–		–	12075	
192	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4627	435218		201375		201375	–	217485
					–		–		–	16110	
193	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	33,6336	94,23	2,13	3169	72	1881	848	4338
					36,17	0,36	1217	12	–	321	
	11.8 Балка 7	АС-76и									
194	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0912	72143,02	38326,09	6579	3495	126	2558	9868

				32433,39	8214,22	2958	749	–	731	
195	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,0912	18320,19	2274,06	1671	207	219	859	2732
					13639,5	5,54	1244	1	–	202	
196	**214-203-0201**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	**т**	**0,0912**	446415		40713		40713	–	43970
					–		–		–	3257	
197	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	**м2**	**3,8304**	94,23	2,13	361	8	214	97	495
					36,17	0,36	139	1	–	37	
	11.9 Балка8 АС-76и										
198	**1109-0301-0212**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,4328**	72143,02	38326,09	31223	16588	599	12138	46830
					32433,39	8214,22	14037	3555	–	3469	
199	**1109-0501-0204**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	**т**	**0,4328**	18320,19	2274,06	7929	984	1042	4074	12963
					13639,5	5,54	5903	2	–	960	
200	**214-203-0201**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	**т**	**0,1824**	446415		81426		81426	–	87940

					–		–		–	6514
201	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2504	435218		108979		108979	–
					–		–		–	8718
202	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	м2	18,1776	94,23	2,13	1713	39	1017	458
					36,17	0,36	657	7	–	174
	11.10 Балка Б9 АС-76и									
203	1109-0301-0212	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %**	т конструкций	0,0762	72143,02	38326,09	5497	2920	105	2137
					32433,39	8214,22	2471	626	–	611
204	1109-0501-0204	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %**	т	0,0762	18320,19	2274,06	1396	173	183	717
					13639,5	5,54	1039	–	–	169
205	214-203-0201	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,0762	446415		34017		34017	–
					–		–		–	2721
206	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	м2	3,2004	94,23	2,13	302	7	179	81

					117697
					2345
					8245
					2282
					36738
					414

212 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,3038	72143,02	38326,09	21917	11643	420	8520	32872
				32433,39	8214,22	9853	2495	–	2435	
213 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,3038	18320,19	2274,06	5566	691	731	2861	9101
				13639,5	5,54	4144	2	–	674	
214 214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,3038	511898		155515		155515	–	167956
				–		–		–	12441	
215 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	12,7613	94,23	2,13	1202	27	714	322	1646
				36,17	0,36	462	5	–	122	
11.13 Балка Б12 АС-76и										
216 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2047	72143,02	38326,09	14768	7845	283	5741	22150
				32433,39	8214,22	6639	1681	–	1641	
217 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,2047	18320,19	2274,06	3750	466	493	1927	6131

				13639,5	5,54	2792	1	–	454	
218	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,2047	511898		104786		104786	–	113169
					–		–		–	8383	
219	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	8,5974	94,23	2,13	810	18	481	217	1109
					36,17	0,36	311	3	–	82	
	11.14 Балка Б13 АС-76и										
220	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,9945	72143,02	38326,09	71746	38115	1376	27893	107610
					32433,39	8214,22	32255	8169	–	7971	
221	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,9945	18320,19	2274,06	18219	2262	2393	9363	29789
					13639,5	5,54	13564	6	–	2207	
222	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,9945	497856		495118		495118	–	534727
					–		–		–	39609	
223	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	41,769	94,23	2,13	3936	89	2336	1053	5388
					36,17	0,36	1511	15	–	399	

11.15 Балка Б14 АС-76и

224	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,5427	72143,02	38326,09	39152	20800	751	15221	58723
					32433,39	8214,22	17602	4458	–	4350	
225	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,5427	18320,19	2274,06	9942	1234	1306	5109	16255
					13639,5	5,54	7402	3	–	1204	
226	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,5427	497856		270186		270186	–	291801
					–		–		–	21615	
227	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	22,7934	94,23	2,13	2148	49	1275	574	2940
					36,17	0,36	824	8	–	218	

11.16 Балка Б15 АС-76и

228	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0975	72143,02	38326,09	7034	3737	135	2734	10549
					32433,39	8214,22	3162	801	–	781	

229	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,0975	18320,19 13639,5	2274,06 5,54	1786 1330	222 1	235 –	918 216	2920
230	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0975	497856 –		48541 –		48541 –	– 3883	52424
231	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	4,095	94,23 36,17	2,13 0,36	386 148	9 1	229 –	103 39	528

11.17 Балка деревянныеБ16-Б23 АС-76и

232	1110-0101-0103	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка НР=90 %	конструкция	19	16235,24 9007,2	2362,53 964,27	308470 171137	44888 18321	92445 –	170512 38319	517301
233	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,9	111313 –		100182 –		100182 –	– 8015	108197
234	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,9	11717,01 1230,06	80,44 35,38	10545 1107	72 32	9366 –	1025 926	12496

11.18 Балка Б24 АС-76и

235 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 % К=3.000:	т конструкций	0,6744	72143,02	38326,09	48653	25847	933	18915	72973
				32433,39	8214,22	21873	5540	–	5405	
236 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,6744	18320,19	2274,06	12355	1534	1623	6349	20200
				13639,5	5,54	9198	4	–	1496	
237 214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П К=3.000:	т	0,6192	497856		308272		308272	–	332934
				–		–		–	24662	
238 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=3.000:	т	0,04224	578162		24422		24422	–	26376
				–		–		–	1954	
239 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	55,561	94,23	2,13	5236	118	3108	1401	7168
				36,17	0,36	2010	20	–	531	
11.19 Балка Б25 АС-76и										
240 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,114	72143,02	38326,09	8224	4369	158	3197	12335
				32433,39	8214,22	3697	936	–	914	

241 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,114	18320,19	2274,06	2089	259	274	1074	3416
				13639,5	5,54	1555	1	–	253	
242 214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,107	497856		53271		53271	–	57533
				–		–		–	4262	
243 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00704	578162		4070		4070	–	4396
				–		–		–	326	
244 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	4,7897	94,23	2,13	451	10	268	121	618
				36,17	0,36	173	2	–	46	
11.20 Балка Б26 АС-76и										
245 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 % К=3,000:	т конструкций	0,5901	72143,02	38326,09	42572	22616	816	16550	63852
				32433,39	8214,22	19139	4847	–	4730	
246 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,5901	18320,19	2274,06	10811	1342	1420	5556	17676
				13639,5	5,54	8049	3	–	1309	

247	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П К=3.000:	т	0,5532	497856 –		275414 –		275414 –	– 22033	297447
248	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=3.000:	т	0,03696	578162 –		21369 –		21369 –	– 1710	23079
249	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	24,7842	94,23 36,17	2,13 0,36	2335 896	53 9	1386 –	624 237	3196
	11.21 Балка Б27	АС-76и									
250	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 % К=4.000:	т конструкций	1,2848	72143,02 32433,39	38326,09 8214,22	92689 41670	49241 10554	1778 –	36035 10298	139022
251	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	1,2848	18320,19 13639,5	2274,06 5,54	23538 17524	2922 7	3092 –	12096 2851	38485
252	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П К=4.000:	т	0,0012	497856 –		597 –		597 –	– 48	645

253	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=4,000:	т	0,0704	578162 –		40703 –		40703 –	– 3256	43959
254	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	53,9616	94,23 36,17	2,13 0,36	5085 1952	115 19	3018 –	1360 516	6961

11.22 Балка Б28-Б33 АС-76и

255	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,5968	72143,02 32433,39	38326,09 8214,22	187341 84223	99525 21331	3593 –	72832 20814	280987
256	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	2,5968	18320,19 13639,5	2274,06 5,54	47574 35419	5905 14	6250 –	24449 5762	77785
257	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	2,5968	511898 –		1329297 –		1329297 –	– 106344	1435641
258	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	109,0656	94,23 36,17	2,13 0,36	10277 3945	232 39	6100 –	2749 1042	14068

11.23 Балка Б34 АС-76и

259	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 % К=5.000:	т конструкций	0,8256	77592,61	38326,09	64060	31642	5641	23156	94193
					32433,39	8214,22	26777	6782	–	6977	
260	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=5.000:	т	0,8256	18320,19	2274,06	15125	1877	1987	7774	24731
					13639,5	5,54	11261	5	–	1832	
261	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=5.000:	т	0,7728	467809		361523		361523	–	390445
					–		–		–	28922	
262	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=5.000:	т	0,528	578162		305270		305270	–	329692
					–		–		–	24422	
263	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	34,6752	94,23	2,13	3267	74	1939	874	4472
					36,17	0,36	1254	12	–	331	

11.24 Балка Б35 АС-76и

264	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,08788	77592,61	38326,09	6819	3368	601	2465	10027

				32433,39	8214,22	2850	722	–	743	
265	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,08788	18320,19	2274,06	1610	200	211	827	2632
					13639,5	5,54	1199	–	–	195	
266	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0826	497856		41123		41123	–	44413
					–		–		–	3290	
267	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00528	578162		3053		3053	–	3297
					–		–		–	244	
268	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	3,691	94,23	2,13	348	8	206	93	476
					36,17	0,36	134	1	–	35	
	11.25 Балки Б36-Б39	АС-76и -77и									
269	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,08156	77592,61	38326,09	83921	41452	7390	30334	123395
					32433,39	8214,22	35079	8884	–	9140	
270	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	1,08156	18320,19	2274,06	19814	2460	2603	10183	32397

				13639,5	5,54	14752	6	–	2400	
271	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	1,08156	489131		529025		529025	–	571347
					–		–		–	42322	
272	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	51,8683	94,23	2,13	4888	110	2901	1308	6692
					36,17	0,36	1876	19	–	496	
	11.26 Балка Б40 АС-77и										
273	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 % К=2.000:	т конструкций	0,0436	77592,61	38326,09	3383	1671	298	1223	4974
					32433,39	8214,22	1414	358	–	368	
274	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=2.000:	т	0,0436	18320,19	2274,06	799	99	105	411	1307
					13639,5	5,54	595	–	–	97	
275	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2.000:	т	0,0436	435218		18976		18976	–	20494
					–		–		–	1518	
276	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	1,8312	94,23	2,13	173	4	102	46	236
					36,17	0,36	66	1	–	17	

11.27 Балка Б41 АС-77и

277	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 % К=3.000:	т конструкций	0,89448	77592,61	38326,09	69405	34282	6112	25087	102051
					32433,39	8214,22	29011	7347	–	7559	
278	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=3.000:	т	0,89448	18320,19	2274,06	16387	2034	2153	8421	26793
					13639,5	5,54	12200	5	–	1985	
279	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П К=3.000:	т	0,84168	497856		419035		419035	–	452558
					–		–		–	33523	
280	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=3.000:	т	0,0528	578162		30527		30527	–	32969
					–		–		–	2442	
281	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	37,5682	94,23	2,13	3540	80	2101	947	4846
					36,17	0,36	1359	14	–	359	

11.28 Балки Б42 АС-77и

282	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 % К=3.000:	т конструкций	0,3384	77592,61	38326,09	26257	12970	2312	9491	38608
					32433,39	8214,22	10975	2780	–	2860	
283	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=3.000:	т	0,3384	18320,19	2274,06	6200	770	814	3186	10137
					13639,5	5,54	4616	2	–	751	
284	261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014 К=3.000;	т	0,3384	489131		165522		165522	–	178764
					–		–		–	13242	
285	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	14,2128	94,23	2,13	1339	30	795	358	1833
					36,17	0,36	514	5	–	136	
	11.29 Перекрытие сборное АС-77и										
286	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	2914,03	1129,18	2914	1129	810	1433	4695
					974,46	240,05	974	240	–	348	
287	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	4,5	13733		61799		61799	–	66743
					–		–		–	4944	
	11.30 Перекрытие монолитное АС-77и										

288 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	67,5	868,45	202,13	58620	13644	10591	26901	92363
				509,42	68,17	34386	4601	–	6842	
289 224-102-0205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	77,625	3570		277121		277121	–	299291
				–		–		–	22170	
290 1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %	м2 покрытия	268,75	6671,95	81,59	1793087	21927	1648072	119187	2065256
				458	34,76	123088	9342	–	152982	
291 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	268,75	128,8	17,27	34615	4641	–	28634	68309
				111,53	4,28	29974	1150	–	5060	
292 261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1.100:	м2	295,625	137		40501		40501	–	43741
				–		–		–	3240	
293 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	10	20874,77	2264,55	208748	22646	–	149162	386543
				18610,22	1016,4	186102	10164	–	28633	
294 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,020;	м3	6,97068	19969		139198		139198	–	150334
				–		–		–	11136	

295	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	**0,0351**	498437		17495		17495	–	18895
					–		–		–	1400	
296	1109-0401-0201	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	м2 покрытия	**330,2**	744,5	202,13	245834	66743	10880	131597	407625
					509,42	68,17	168210	22510	–	30194	
297	224-102-1105	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	**330,2**	4705		1553591		1553591	–	1677878
					–		–		–	124287	
298	1106-0301-0301	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР=91 %**	м2	**33**	4319,46	80,22	142542	2647	130103	9887	164623
					296,74	32,52	9792	1073	–	12194	
299	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %**	т	**4,62964**	27339,46	1587,34	126572	7349	1778	109099	254525
					25368,12	527,8	117445	2444	–	18854	
300	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**3,26718**	389901		1273877		1273877	–	1375787
					–		–		–	101910	
301	214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**1,36247**	425973		580375		580375	–	626805

					–		–		–	46430	
11.31 Болтовые соединения АС-77и											
302	1109-0501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %**	болт	44	203,27	1,21	8944	53	–	6151	16303
					202,06	0,55	8891	24	–	1208	
303	217-101-0101	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	7,066	783		5533		5533	–	5976
					–		–		–	443	
304	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	т	0,02556	1297633,77	1807,77	33168	46	24528	7838	44286
					336204	783,93	8593	20	–	3280	
11.32 Монолитные опорные подушки АС-77и											
305	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство НР=91 %**	м3	0,62	87117,35	6204,25	54013	3847	37358	12359	71682
					20658,7	1247,47	12808	773	–	5310	
306	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03473	456152		15842		15842	–	17109
					–		–		–	1267	
307	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %**	т	0,1422	1059913,77	1807,77	150720	257	136458	12845	176650
					98484	783,93	14004	111	–	13085	
11.33 металлическая стойка К1-22шт АС-57и;77и											
308	1109-0301-0201	**Стойки одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 % К=22.000:**	т конструкций	1,8865	33417,43	14286,31	63042	26951	5593	26844	97077

				16166,15	4456,84	30497	8408	–	7191	
309	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=22.000:	т	1,8865	4173,26	604,44	7873	1140	711	4157	12992
					3191,88	1,85	6021	3	–	962	
310	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % К=22.000:	т конструкций	1,8865	225584,35	50338,44	425565	94963	13352	242736	721765
					168168	18310,32	317249	34542	–	53464	
311	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=22.000:	т	0,32274	439438		141824		141824	–	153170
					–		–		–	11346	
312	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=22.000:	т	1,4828	456814		677364		677364	–	731553
					–		–		–	54189	
313	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	75,8327	94,23	2,13	7146	162	4241	1911	9782
					36,17	0,36	2743	27	–	725	
	11.34 Металлическая стойка К2-32 шт АС-57и; 77и										
314	1109-0301-0201	Стойки одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 % К=32.000:	т конструкций	1,73472	33417,43	14286,31	57970	24783	5143	24685	89267

				16166,15	4456,84	28044	7731	–	6612	
315	1109-0501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 % К=32.000:**	т	**1,73472**	4173,26	604,44	7239	1049	654	3823	11947
					3191,88	1,85	5537	3	–	885	
316	1109-0701-0103	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % К=32.000:**	т конструкций	**1,73472**	225584,35	50338,44	391326	87323	12278	223206	663694
					168168	18310,32	291724	31763	–	49162	
317	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=32.000:**	т	**0,51616**	439438		226820		226820	–	244966
					–		–		–	18146	
318	214-203-0201	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П К=32.000:**	т	**1,1008**	446415		491414		491414	–	530727
					–		–		–	39313	
319	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %**	м2	**184,4909**	94,23	2,13	17385	393	10319	4650	23798
					36,17	0,36	6673	66	–	1763	
320	1106-0301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 % К=32,000;**	т	**0,12416**	547019,15	1799,59	67918	223	42817	22705	97873
					200364	586,31	24877	73	–	7250	

Итого по разделу 11	**20 791 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 244 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	977 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 166 855
- накладные расходы, тенге	1 862 988
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 540 123

Итого по смете	**63 518 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 244 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	977 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 571 922
- накладные расходы, тенге	1 862 988
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 812 528

	Временные здания и сооружения 1,5%			**952 774**			
	Итого с временными зданиями и сооружен			**64 471 060**			
	Зимнее удорожание 2,2%			**1 418 363**			
	Итого с зимним удорожанием			**65 889 423**			
	Непредвиденные затраты 2%			**1 317 788**			
	Итого с непредвиденными затратами			**67 207 212**			
	НДС 12%			**8 064 865**			
	Итого с учетом НДС			**75 272 077**			

Сдал (Подрядчик) _____ **Принял (Заказчик)** _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б. **Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства**
(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Бестау-С" _____

Авторский Надзор ТОО "Рудстрой ЛТД" _____