Наименование стройки - Строительство девяти этажных жилых домов №22, №23 в микрорайоне "Туран" города Шымкент. **ФОРМА 2**

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1:Земляные работы				
1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя с перемещением до 30м/	591	26,13	15443	4072
		м3 грунта		--	--	59,1
2	Е11-010104-0109 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 30м/	591	48,38	28594	7540
		м3 грунта		--	--	59,1
3	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	18536,8275	89,53	1659631	475669
		м3 грунта		7,72	143067	59,1
4	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	330,1725	1332,83	440065	289764
		м3 грунта		1332,83	440065	59,1
6	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /галечниковый грунт для устройства подушки/	8180	170,02	1390757	379991
		м3 грунта		10,27	83992	59,1
7	С341-020101-1005 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /галечниковый грунт для устройства подушки/	14315	214,48	3070281	130180
		т		--	--	--
14	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	2941	108,85	320139	87447
		м3 грунта		6,56	19283	59,1
15	С341-020101-1005 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	3708,15	214,48	795324	33722
		т		--	--	--
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД				
16	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0.5 м3	384	89,53	34381	9854
		м3 грунта		7,72	2964	59,1
17	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	384	21,40	8219	2167
		м3		--	--	59,1
18	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	384	115,77	44457	22832
		м3		66,80	25653	59,1
19	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	384	51,03	19595	5006
		м3 уплотненного грунта		7,55	2898	59,1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		7826885	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7826916	
Материалы -	Тенге		1075	
Транспортные расходы -	Тенге		3865605	
Накладные расходы -	Тенге		1448244	
Сметная прибыль -	Тенге		742010	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10017139	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		10017139	

1	2	3	4	5	7	9
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		90154	
		Всего:	Тенге		10107293	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х0,7=0,35 %	Тенге		35376	
		Всего:	Тенге		10142669	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года	Тенге		10850408	
		С понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге		10307888	
		НДС 12 %	Тенге		11544834	
		Из них бюджетные средства 87,581822 %	**Тенге**		**10111176**	

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Бацур-1"

_____ Г.Жунисбекова

Инженер-эксперт

_____ С.Юсупов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМУ-АСТАНА LTD"

_____ С. Каримоллаев