Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Наименование строительства и его адрес: **Устройство уличного освещения по ул. Есет батыр, от ул. Тауелсиздикке 20 жыл до ул. Жасыл олке в г. Кызылорда**

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №570	14.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном	дополнительные затраты: на преобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения по ул. Есет батыр, от ул. Тауелсиздикке 20 жыл до ул. Жасыл олке в г. Кызылорда	12 460 563,92	11 125 503,50							1 335 060,42	12 460 563,92
К ОПЛАТЕ										12 460 563,92

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "Аскартау 2016"
Эли Б.А.

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб"
Погарбаев Ж.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство уличного освещения по ул. Есет батыр, от ул. Тауелсиздикке 20 жыл до ул. Жасыл олке в г. Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№570** от 14.12.2020г

Акт №1 приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ ОПОР-37шт										
1	ТПРАЙС лист	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**										
		СП - 8%	шт	37		178571,43	--	6607143	--	6607143	--	7135714
2	2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**				--	--	--	--		528571	
		СП - 8%	шт.	37		31038,00	--	1148406	--	1148406	--	1240278
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ				--	--	--	--		91872	
3	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**										
		СП - 8%	м	1622,466		558,00	--	905336	--	905336	--	977763
4	2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**				--	--	--	--		72427	
		СП - 8%	км	2,256		337340,00	--	761039	--	761039	--	821922
5	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**				--	--	--	--		60883	
		СП - 8%	км	0,6624		43140,00	--	28576	--	28576	--	30862
		УСТАНОВКА ШКАФА-1ШТ				--	--	--	--		2286	

6	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012									
		СП - 8%	шт.	1	124202,00	--	124202	--	124202	--	134138
					--	--	--	--		9936	
7	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54									
		СП - 8%	шт.	1	18683,00	--	18683	--	18683	--	20178
					--	--	--	--		1495	
8	ТПРАЙС лист	Ящик навесной для прибора учета электроэнергии									
		СП - 8%	шт	1	17410,71	--	17411	--	17411	--	18804
					--	--	--	--		1393	
9	2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0									
		СП - 8%	шт.	1	29115,00	--	29115	--	29115	--	31444
					--	--	--	--		2329	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10411104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9639911		
		- Сметная прибыль	Тенге							771192	

В том числе строительно монтажные работы	**10 411 103,80**
СМР	**10 411 103,80**
Оборудования	-
Прочие затраты	**10 411 103,80**
Итого с дополнительными затратами на строительство	208 222,08
Непредвиденные работы и затраты-2%	**10 619 325,88**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036(Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025)	
Итого с понижающим коэффицентом	**11 150 674,47**
НДС 12%	**11 125 503,50**
ИТОГО ПО АКТУ	**1 335 060,42**
	12 460 563,92

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "Аскартау 2016"
Эли Б.А

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб"
Ногайбаев Ж.Ж.