ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-050940013378-20231221-32308601	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000391
2.	**Дата выписки** 21.12.2023	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 21.12.2023		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050940013378 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** ☐ **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, район Есиль ул. Әлихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 **9.2.** номер 1003670

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ86896KZT0522031013
14.	БИК ZAJSKZ22	15.	Наименование банка АО "Исламский банк "Заман-Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140007675 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** ☐ **Доля участия**

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Караулылкелды, Д.Конаева, 36

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	✓ Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ52070103KSN0605000	23.	Назначение платежа Строительно-монтажные работы на Строительство объектовводоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 050940013378	26.1	ИИН/БИН 060140007675
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"	26.2	Наименование ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, район Есиль ул. Әлихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Караулылкелды, Д.Конаева, 36
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	✓ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер 11	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата 18.02.2022	30.1	номер
				30.2	дата
28.	Условия оплаты по договору безналичный расчет			31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
29.	Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			31.1	Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 375
		32.2	дата 21.12.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы на Строительство объектовводоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области			работа	1	38 805 600,04	38 805 600,04	0	0	38 805 600,04	12%	4 656 672	43 462 272,04			1	
				Всего по счету				**38 805 600,04**			**38 805 600,04**		**4 656 672**	**43 462 272,04**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	n4ZwvW5Kml82/bzNEHZoLU5ph3B1P8NYpxJTRKh9Y7Ojg+E7DJ9uJe5nC8fkHMFUAvlAv6fb55I2E1Kh5QsKg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Букенов Жаксыбек Болатович

возвр. эку подряд

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36**	**060140007675**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, район Есиль ул. Әлихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1**	**050940013378**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №11 от 18.02.2022/с.Дияр

Номер документа	Дата составления
375	**21.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на Строительство объектовводоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области			работа	1	43 462 272,04	43 462 272,04	4 656 672,00
				Итого	1	x	43 462 272,04	4 656 672,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Букенов Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Конаров Б.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2023

М.П.

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178. Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения в с.Дияр Байганинского района Актюбинской области

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2023 г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№11	18.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	210 356 706,81								22 538 218,59	
в том числе в отчетный месяц:		38 805 600,04	38 805 600,04						4 656 672,00	43 462 272,04
Итого декабрь 2023г.	**43 462 272,04**	**38 805 600,04**	**38 805 600,04**						**4 656 672,00**	**43 462 272,04**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Сейтказин М.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ Букенов Ж.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Нурэлем-Курылыс"
_____ Нурмаганбетов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ПК "Актюбгражданпроект"
_____ Кудайберген Д.А.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки - Строительство объектов водоснабжения в с.Дияр Байганинского района Актюбинской области.
Наименование объекта - Поселковые сети водоснабжения
Договор - №11 от 18.02.2022 г.

Акт выполненных работ №5
за Ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	14006	266,32	266,32	3730078	3730078	--	492518	4560404
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,84	--	684053		337808	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	444	2191,73	--	973128	--	--	700652	1807683
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	973128	--		133902	
3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	212	309,75	309,75	65667	65667	--	8670	80284
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,80	--	12042		5947	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	318,72	152,00	--	48445	--		--	52321
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	204	21,74	18,22	4435	3717	22	1629	6549
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,68	696	1567		485	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта под трубопроводы и колодцы на глубину 0,3м**	м3 уплотненного грунта	478,5	171,87	78,99	82240	37797	--	45266	137707
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	44443	18427		10201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12743,1	35,98	35,98	458497	458497	--	129643	635191
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	180060		47051	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1658,94	952,56	--	1580240	--	--	1137773	2935454
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	1580240	--		217441	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21930,14	171,87	78,99	3769133	1732262	--	2074609	6311241
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	2036871	844530		467499	
10	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	317,1	685,63	28,36	217413	8993	107177	75724	316589
		НР - 72%; СП - 8%			319,28	12,39	101244	3929		23451	
11	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	38,1	1347,06	1347,06	51323	51323	--	24164	81526
		НР - 72%; СП - 8%			--	880,88	--	33562		6039	
12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,5836	319041,58	75927,50	505234	120239	2269	415284	994160
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	382726	36753		73641	
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1102	338182,46	85835,10	37268	9459	252	30139	72799
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	27557	2886		5393	
17	241-201-0809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	111,302	429,00	--	47749	--	47749	--	51568
		СП - 8%			--	--	--	--		3820	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,7733	384996,29	108851,57	682714	193026	9091	534728	1314837
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	480596	59533		97395	
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	617,00	34,92	7404	419	253	6664	15194
		НР - 99%; СП - 8%			560,96	--	6732	--		1125	
31	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	100	1182,89	69,84	118289	6984	6125	104128	240211
		НР - 99%; СП - 8%			1051,80	--	105180	--		17793	
34	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1329,68	31,09	6648	155	773	5735	13375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1144,00	14,67	5720	73		991	
36	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	15	2205,91	93,27	33089	1399	4390	27681	65631
		НР - 99%; СП - 8%			1820,00	44,01	27300	660		4862	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	44	1494,68	936,61	65766	41211	--	36432	110374
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	24555	12245		8176	
48	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	14	2202,93	1379,30	30841	19310	--	17097	51773
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	11531	5739		3835	
57	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	76	537,47	6,64	40848	505	929	38692	85902
		НР - 98%; СП - 8%			518,61	0,88	39414	67		6363	
61	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 219х4мм, длина 0,3м.Пролкладка**	км трубопровода	0,0264	1215898,08	539900,66	32100	14253	1875	20674	56996
		НР - 99%; СП - 8%			604984,00	186033,57	15972	4911		4222	
63	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 108х3мм, длина 0,3м.Пролкладка**	км трубопровода	0,0042	564556,75	115508,15	2371	485	61	1996	4716
		НР - 99%; СП - 8%			434430,00	45593,07	1825	191		349	
65	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	15	2921,42	196,69	43821	2950	7347	34465	84549
		НР - 99%; СП - 8%			2234,96	85,93	33524	1289		6263	
67	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Пожарная подставка ППФ диаметром 100мм.Установка**	т фасонных частей	0,6945	1430575,08	523453,70	993534	363539	249297	490120	1602347
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	380699	114371		118692	
69	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0026	239705,84	52099,18	623	135	211	322	1021
		НР - 99%; СП - 8%			106527,60	18571,51	277	48		76	
70	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0264	3141964,20	240233,43	82948	6342	66177	11521	102026
		НР - 99%; СП - 8%			395038,00	45772,38	10429	1208		7558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	1581507,60	37822,92	6642	159	5260	1212	8483
		НР - 99%; СП - 8%			291305,00	264,06	1223	1		628	
72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	64,65	23987,02	9821,29	1550761	634946	184923	988199	2742077
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	730892	267290		203117	
83	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,14	34526,97	3102,20	315577	28354	181432	118806	469133
		НР - 99%; СП - 8%			11574,45	1555,33	105790	14216		34751	
97	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стремянок	т	1,04496	584919,00	--	611217	--	611217	--	660114
		СП - 8%			--	--	--	--		48897	
99	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м2 основания	145,8	852,03	231,47	124226	33748	83944	17313	152862
		НР - 108%; СП - 8%			44,81	65,14	6533	9497		11323	
100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	14,58	4253,65	1132,94	62018	16518	25266	21942	90677
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	20234	3878		6717	
101	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,8716	17938,00	--	266767	--	266767	--	288108
		СП - 8%			--	--	--	--		21341	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	м2 поверхности	462,25	902,38	20,10	417125	9291	266228	132953	594084
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	141606	1354		44006	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26797966**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7296937				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7591763			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2314380			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2129033		
		- Перевозка грузов	Тенге				98301				
		- Накладные расходы	Тенге							7746752	
		- Сметная прибыль	Тенге							1985035	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка I подъема									
		Примечание.Разработка грунта из под сооружений, инженерных сетей и участков озеленения учтена в локальных сметах на данные сооружения									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			м3 грунта	121	51,34	51,34	6212	6212	--	1756	8606
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,16	--	2439		637	
2	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	121	78,46	78,46	9494	9494	--	2820	13299
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	3917		985	
3	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода	м3 уплотненного грунта	363	7,45	7,45	2704	2704	--	627	3598
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,40	--	871		267	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние до 5м	м3 грунта	121	35,98	35,98	4354	4354	--	1231	6031
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	1710		447	
5	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	385	296,03	285,21	113972	109806	131	19645	144306
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	60,39	4035	23250		10689	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	662,2	152,00	--	100654	--		--	108707
		СП - 8%			--	--	--	--		8052	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	385	21,74	18,22	8370	7015	42	3074	12360
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,68	1313	2957		916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				245760	139584	173	29154	296907
							5348	35144	--	21993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296906				
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка II подъема									
		Примечание.Разработка грунта из под сооружений, инженерных сетей и участков озеленения учтена в локальных сметах на данные сооружения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	674,3	51,34	51,34	34619	34619	--	9788	47959
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,16	--	13594		3552	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	674,3	78,46	78,46	52906	52906	--	15716	74111
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	21827		5490	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода	м3 уплотненного грунта	2022,9	7,45	7,45	15071	15071	--	3496	20051
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,40	--	4855		1485	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние до 5м	м3 грунта	674,3	35,98	35,98	24261	24261	--	6860	33611
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	9528		2490	
12	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	588,7	296,03	285,21	174273	167903	200	30039	220657
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	60,39	6170	35552		16345	
13	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1012,564	152,00	--	153910	--		--	166223
		СП - 8%			--	--	--	--		12313	
14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	588,7	21,74	18,22	12798	10726	65	4701	18899
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	7,68	2007	4521		1400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				467838	305485	265	70599	581510
							8177	89877	--	43075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				581513				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								878417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13525				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					445070			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125021			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						438		
		- Перевозка грузов	Тенге				254564				
		- Накладные расходы	Тенге							99753	
		- Сметная прибыль	Тенге							65068	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4

ОТДЕЛ 2.Ограждение II подъема

РАЗДЕЛ 5.Глухая металлическая ограда ОГ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	110	800,48	665,81	88053	73239	--	34404	132254
		НР - 72%; СП - 8%			134,67	299,73	14814	32970		9797	
45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Подсыпка щебня в скважины	м3 основания	0,4	6429,67	1795,22	2572	718	1471	659	3490
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	383	326		258	
46	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки.Монтаж	т конструкций	5,2008	27061,76	11834,19	140743	61547	12479	58733	215434
		НР - 69%; СП - 8%			12828,20	3538,53	66717	18403		15958	
47	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	5,005	325307,00	--	1628162	--	1628162	--	1758414
		СП - 8%			--	--	--	--		130253	
48	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1958	297907,00	--	58330	--	58330	--	62997
		СП - 8%			--	--	--	--		4666	
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание скважин бетоном.Монтаж	м3	10,45	4253,65	1132,94	44451	11839	18109	15727	64991
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	14503	2779		4814	
50	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	10,659	20990,00	--	223732	--	223732	--	241631
		СП - 8%			--	--	--	--		17899	
51	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические прогоны ограждения.Монтаж	т конструкций	3,183375	33041,92	10567,01	105185	33639	14272	46692	164027
		НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	57274	10396		12150	
52	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	3,183375	324763,00	--	1033842	--	1033842	--	1116550
		СП - 8%			--	--	--	--		82707	
53	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждение из профлиста.Устройство	м2 кровли	665	846,90	22,42	563189	14909	49676	464063	1109431
		НР - 92%; СП - 8%			749,78	8,74	498604	5812		82180	
54	224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	764,75	3580,00	--	2737805	--	2737805	--	2956829
		СП - 8%			--	--	--	--		219024	
55	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Насадка из колючей проволоки	т конструкций	0,21183	60856,19	2723,94	12891	577	192	8442	23039
		НР - 69%; СП - 8%			57224,80	530,25	12122	112		1707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	71,83	641,00	--	46043	--	46043	--	49726
		СП - 8%			--	--	--	--		3683	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0223	277977,00	--	6199	--	6199	--	6695
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
58	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1177	297907,00	--	35064	--	35064	--	37869
		СП - 8%			--	--	--	--		2805	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	288,5	95,73	2,67	27618	770	12668	9842	40457
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	14180	84		2997	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	577	81,67	1,89	47124	1091	29467	11546	63363
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	16566	167		4694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6801002	198330	5907511	650107	8047197
							695161	71051	--	596089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8047198				
		РАЗДЕЛ 6.Ворота ВМ4В									
61	1107-0111-0206 РСНБ РК 2015	Ворота с ложным калитками.Установка	шт.	1	39471,70	18692,10	39472	18692	62	33411	78714
		НР - 118%; СП - 8%			20717,20	7597,48	20717	7597		5831	
62	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Стоимость столбов из труб диаметром 159х5мм	м	7	4989,00	--	34923	--	34923	--	37717
		СП - 8%			--	--	--	--		2794	
63	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость ворот и калиток	т	0,3688	761959,00	--	281010	--	281010	--	303491
		СП - 8%			--	--	--	--		22481	
64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00646	771168,15	7324,77	4982	47	4498	526	5948
		НР - 118%; СП - 8%			67508,70	1511,01	436	10		441	
65	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,42	20990,00	--	8816	--	8816	--	9521
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,2	95,73	2,67	2412	67	1107	860	3534
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	1239	7		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	25,2	81,67	1,89	2058	48	1287	504	2767
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	723	7		205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				373673	18854	331703	35301	441693
							23115	7622	--	32718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				441693				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				7174675	217184	6239214	685409	8488890
							718276	78672	--	628807	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8488890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				718276				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					217184			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78672			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6239214		
		- Накладные расходы	Тенге							685409	
		- Сметная прибыль	Тенге							628807	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								36165272,88
		В том числе оборудование	Тенге								0
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге								723305
		Итого	Тенге								36888578
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно- строительных работ)в зимнее время 2,97%	Тенге								1095591
		Итого	Тенге								37984169
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								759683
		Итого	Тенге								38743852
		В том числе в текущих ценах на 2022 год - 91%, К=1,0500514	Тенге								37021563
		В том числе в текущих ценах на 2023 год - 9%, К=1,0973603	Тенге								3826437
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								40 848 000,17
		Понижающий коэффициент согласно договору К=0,94999999712	Тенге								38 805 600,04
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								4 656 672,00
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								43 462 272,04

Заказчик: Главный специалист и.о руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Сейтказин М.Б.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем- Құрылыс" _____ **Нурмаганбетов Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ **Букенов Ж.Б.**

Авторский надзор: Главный инженер проекта ПК "Актюбгражданпроект" _____ **Кулайберген Д.А.**