Приложение 4-1
к приказу Министра
по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанатас Құрылыс Сервис"

Наименование объекта: Строительство клуба на 90 мест по улице Амангелды в с.Когершин района Т. Рыскулова Жамбылской области

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

код Заказчика	код подрядчика	договор/доп.соглашение номер	дата	источник финансирования наименование	код	организационно-правовая форма наименование	код		
		№37							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство клуба на 90 мест по улице Амангелды в с.Когершин района Т. Рыскулова Жамбылской области	9 000 000	8 035 714	8 035 714	8 035 714					964 286	9 000 000
- 30% (Погашение аванса)	2 700 000	2 410 714	2 410 714	2 410 714					289 286	2 700 000
- 5% (за качество выполненных работ)	450 000	401 786	401 786	401 786					48 214	450 000
Всего к оплате:	**5 850 000**	**5 223 214**	**5 223 214**	**5 223 214**					**626 786**	**5 850 000**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ Багылбеков Е. Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Жанатас Құрылыс Сервис"

Руководитель _____ Усембаев Ж. К.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңатас Құрылыс Сервис"

ДОГОВОР: №37 от

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство клуба на 90 мест по улице Амангелды в с.Когершин района Т. Рыскулова Жамбылской области

А К Т №1

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Клуб (Л.С. №02-01-04)					
		РАЗДЕЛ 1. Подземная часть					
		Земляные работы					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	387,6906		202,89	78659
		Накладные расходы	%	72		40,85	15839
		Сметная прибыль	%	8		19,50	7560
		Сметная стоимость:				263,25	102058
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,9904		1936,70	23222

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1394,43	16720
		Сметная прибыль	%	8		266,49	3195
		Сметная стоимость:				**3597,62**	**43137**
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,9936**		**1613,92**	**12901**
		Накладные расходы	%	72		1162,02	9289
		Сметная прибыль	%	8		222,08	1775
		Сметная стоимость:				**2998,02**	**23965**
4	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**266,8757**		**18,16**	**4848**
		Накладные расходы	%	72		5,07	1352
		Сметная прибыль	%	8		1,86	496
		Сметная стоимость:				**25,09**	**6696**
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**66,7189**		**841,75**	**56161**
		Накладные расходы	%	72		606,06	40436
		Сметная прибыль	%	8		115,83	7728
		Сметная стоимость:				**1563,64**	**104324**
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**266,8757**		**156,87**	**41864**
		Накладные расходы	%	72		83,59	22309
		Сметная прибыль	%	8		19,24	5134
		Сметная стоимость:				**259,69**	**69306**
7	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**74,0800**		**271,99**	**20149**
		Накладные расходы	%	72		57,25	4241
		Сметная прибыль	%	8		26,34	1951
		Сметная стоимость:				**355,58**	**26341**
8	**4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**122,2320**		**468,00**	**57205**
		Сметная прибыль	%	8		37,44	4576

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					
9	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**74,0800**		**505,44** 16,90	**61781** 1252
		Накладные расходы	%	72		5,79	429
		Сметная прибыль	%	8		1,82	134
		Сметная стоимость:				**24,50**	**1815**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**296260**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**296260**
Материалы -			Тенге				**11**
Всего заработная плата -			Тенге				**153631**
Транспортные расходы -			Тенге				**57205**
Накладные расходы -			Тенге				**110614**
Сметная прибыль -			Тенге				**32550**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**439424**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**154**
Сметная заработная плата -			Тенге				**153631**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**439424**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**154**
Сметная заработная плата -			Тенге				**153631**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**296260**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**296260**
Материалы -			Тенге				**11**
Всего заработная плата -			Тенге				**153631**
Транспортные расходы -			Тенге				**57205**
Накладные расходы -			Тенге				**110614**
Сметная прибыль -			Тенге				**32550**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**439424**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**154**
Сметная заработная плата -			Тенге				**153631**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**439424**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**154**
Сметная заработная плата -			Тенге				**153631**

1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации (Л. С. №06-02-01)							
РАЗДЕЛ 2. Водопровод							
10	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**692,0280**		**202,89**	**140407**
		Накладные расходы	%	72		40,85	28272
		Сметная прибыль	%	8		19,50	13494
		Сметная стоимость:				**263,25**	**182174**
11	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**21,4029**		**1936,70**	**41451**
		Накладные расходы	%	72		1394,43	29845
		Сметная прибыль	%	8		266,49	5704
		Сметная стоимость:				**3597,62**	**77000**
12	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**14,2686**		**1613,92**	**23028**
		Накладные расходы	%	72		1162,02	16580
		Сметная прибыль	%	8		222,08	3169
		Сметная стоимость:				**2998,02**	**42778**
13	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**575,9384**		**18,16**	**10461**
		Накладные расходы	%	72		5,07	2918
		Сметная прибыль	%	8		1,86	1070
		Сметная стоимость:				**25,09**	**14450**
14	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**143,9846**		**841,75**	**121199**
		Накладные расходы	%	72		606,06	87264
		Сметная прибыль	%	8		115,83	16677
		Сметная стоимость:				**1563,64**	**225140**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**575,9384**		**156,87**	**90345**
		Накладные расходы	%	72		83,59	48144
		Сметная прибыль	%	8		19,24	11079
		Сметная стоимость:				**259,69**	**149568**
16	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**15,9665**		**271,99**	**4343**
		Накладные расходы	%	72		57,25	914
		Сметная прибыль	%	8		26,34	421
		Сметная стоимость:				**355,58**	**5677**
17	**4102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**33,2103**		**180,00**	**5978**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	478
		Сметная стоимость:				**194,40**	**6456**
18	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,7765**		**16,90**	**131**
		Накладные расходы	%	72		5,79	45
		Сметная прибыль	%	8		1,82	14
		Сметная стоимость:				**24,50**	**191**
19	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,1900**		**3636,72**	**29785**
		Накладные расходы	%	99		1049,66	8597
		Сметная прибыль	%	8		374,91	3071
		Сметная стоимость:				**5061,28**	**41452**
20	**2301-0501-1510 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**66,1550**		**809,00**	**53519**
		Сметная прибыль	%	8		64,72	4282
		Сметная стоимость:				**873,72**	**57801**
21	**2301-0501-1311 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,0600**		**770,00**	**4666**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		61,60	373
		Сметная стоимость:				**831,60**	**5039**
22	**2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**65,6500**		**1087,00**	**71362**
		Сметная прибыль	%	8		86,96	5709
		Сметная стоимость:				**1173,96**	77070
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**596676**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**467129**
Материалы -			Тенге				**20182**
Всего заработная плата -			Тенге				**305881**
Транспортные расходы -			Тенге				**5978**
Накладные расходы -			Тенге				**222579**
Сметная прибыль -			Тенге				**55177**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**744885**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				316
Сметная заработная плата -			Тенге				**305881**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**129547**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**129547**
Сметная прибыль -			Тенге				**10364**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**139911**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**884796**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**316**
Сметная заработная плата -			Тенге				**305881**
		РАЗДЕЛ 3. Канализация					
23	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**409,8881**		**202,89**	83163
		Накладные расходы	%	72		40,85	16746
		Сметная прибыль	%	8		19,50	7993
		Сметная стоимость:				**263,25**	**107901**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,6770		1936,70	24552
		Накладные расходы	%	72		1394,43	17677
		Сметная прибыль	%	8		266,49	3378
		Сметная стоимость:				**3597,62**	**45607**
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,4513		1613,92	13640
		Накладные расходы	%	72		1162,02	9821
		Сметная прибыль	%	8		222,08	1877
		Сметная стоимость:				**2998,02**	**25337**
26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	321,8378		18,16	5846
		Накладные расходы	%	72		5,07	1631
		Сметная прибыль	%	8		1,86	598
		Сметная стоимость:				**25,09**	**8075**
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	80,4595		841,75	67727
		Накладные расходы	%	72		606,06	48763
		Сметная прибыль	%	8		115,83	9319
		Сметная стоимость:				**1563,64**	**125810**
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	321,8378		156,87	50485
		Накладные расходы	%	72		83,59	26903
		Сметная прибыль	%	8		19,24	6191
		Сметная стоимость:				**259,69**	**83580**
29	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	28,7190		271,99	7811
		Накладные расходы	%	72		57,25	1644

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		26,34	756
		Сметная стоимость:				**355,58**	**10212**
30	**4102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**59,7355**		**180,00**	**10752**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	860
		Сметная стоимость:				**194,40**	**11613**
31	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**28,7190**		**16,90**	**485**
		Накладные расходы	%	72		5,79	166
		Сметная прибыль	%	8		1,82	52
		Сметная стоимость:				**24,50**	**704**
32	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**10,3425**		**3636,72**	**37613**
		Накладные расходы	%	99		1049,66	10856
		Сметная прибыль	%	8		374,91	3878
		Сметная стоимость:				**5061,28**	**52346**
33	**2301-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**99,4850**		**1350,00**	**134305**
		Сметная прибыль	%	8		108,00	10744
		Сметная стоимость:				**1458,00**	**145049**
34	**2301-0501-1324 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**14,0000**		**21423,00**	**299922**
		Сметная прибыль	%	8		1713,84	23994
		Сметная стоимость:				**23136,84**	**323916**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**736301**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**302074**
Материалы -			Тенге				**25488**
Всего заработная плата -			Тенге				**182287**
Транспортные расходы -			Тенге				**10752**
Накладные расходы -			Тенге				**134207**
Сметная прибыль -			Тенге				**34903**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				471184
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				187
		Сметная заработная плата -	Тенге				182287
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				434227
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				434227
		Сметная прибыль -	Тенге				34738
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				468965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				940149
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				187
		Сметная заработная плата -	Тенге				182287
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				1332977
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				769203
		Материалы -	Тенге				45670
		Всего заработная плата -	Тенге				488168
		Транспортные расходы -	Тенге				16730
		Накладные расходы -	Тенге				356786
		Сметная прибыль -	Тенге				90079
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1216069
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				502
		Сметная заработная плата -	Тенге				488168
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				563774
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				563774
		Сметная прибыль -	Тенге				45102
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				608876
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1824945
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				502
		Сметная заработная плата -	Тенге				488168
		ОТДЕЛ 3. Наружные сети теплоснабжения (Л. С. №06-03-01)					
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы					
35	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**668,9000**		**152,72**	**102152**
		Накладные расходы	%	72		31,54	21098
		Сметная прибыль	%	8		14,74	9860

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				199,00	133110
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,0000		1936,70	7747
		Накладные расходы	%	72		1394,43	5578
		Сметная прибыль	%	8		266,49	1066
		Сметная стоимость:				3597,62	14390
37	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	484,7000		18,16	8804
		Накладные расходы	%	72		5,07	2456
		Сметная прибыль	%	8		1,86	901
		Сметная стоимость:				25,09	12161
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	484,7000		156,87	76033
		Накладные расходы	%	72		83,59	40517
		Сметная прибыль	%	8		19,24	9324
		Сметная стоимость:				259,69	125874
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	184,1000		841,75	154967
		Накладные расходы	%	72		606,06	111576
		Сметная прибыль	%	8		115,83	21323
		Сметная стоимость:				1563,64	287866
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				349703
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				349703
Всего заработная плата -			Тенге				251700
Накладные расходы -			Тенге				181224
Сметная прибыль -			Тенге				42474
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				573401
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				272
Сметная заработная плата -			Тенге				251700

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				573401
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				272
		Сметная заработная плата -	Тенге				251700
		РАЗДЕЛ 5. Прокладка трубопроводов					
40	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	164,6300		1055,00	173685
		Сметная прибыль	%	8		84,40	13895
		Сметная стоимость:				**1139,40**	**187579**
41	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Л10-8)**	м3	14,5200		**65513,00**	**951249**
		Сметная прибыль	%	8		5241,04	76100
		Сметная стоимость:				**70754,04**	**1027349**
42	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л10д-8, бетон В15)**	м3	1,5120		**63527,00**	**96053**
		Сметная прибыль	%	8		5082,16	7684
		Сметная стоимость:				**68609,16**	**103737**
43	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П10-8, бетон В15)**	м3	5,6180		**54424,00**	**305754**
		Сметная прибыль	%	8		4353,92	24460
		Сметная стоимость:				**58777,92**	**330214**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1526740**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1353056**
Местные материалы -			Тенге				**1353056**
Сметная прибыль -			Тенге				**108244**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1461300**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**173685**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**173685**
Сметная прибыль -			Тенге				**13895**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**187579**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1648879**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**1876443**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1702758**
		Всего заработная плата -	Тенге				**251700**
		Местные материалы -	Тенге				**1353056**
		Накладные расходы -	Тенге				**181224**
		Сметная прибыль -	Тенге				**150719**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2034701**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251700**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**173685**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**173685**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13895**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**187579**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**2222281**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251700**
		ОТДЕЛ 4. Наружные сети газаснабжения(Л.С.№06-04-01)					
44	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы (Растительный грунт). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**158,6000**		**42,32**	**6712**
		Накладные расходы	%	72		10,97	1741
		Сметная прибыль	%	8		4,26	676
		Сметная стоимость:				**57,56**	**9129**
45	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**653,5100**		**152,72**	**99802**
		Накладные расходы	%	72		31,54	20612
		Сметная прибыль	%	8		14,74	9633
		Сметная стоимость:				**199,00**	**130047**
46	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**202,5120**		**766,41**	**155207**
		Накладные расходы	%	72		551,82	111749
		Сметная прибыль	%	8		105,46	21357

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1423,68**	**288313**
47	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**202,5120**		**2240,00**	**453627**
		Сметная прибыль	%	8		179,20	36290
		Сметная стоимость:				**2419,20**	**489917**
48	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3 грунта**	**450,9980**		**18,16**	**8192**
		Накладные расходы	%	72		5,07	2285
		Сметная прибыль	%	8		1,86	838
		Сметная стоимость:				**25,09**	**11315**
49	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**450,9980**		**156,87**	**70746**
		Накладные расходы	%	72		83,59	37700
		Сметная прибыль	%	8		19,24	8676
		Сметная стоимость:				**259,69**	**117122**
50	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.(вытесненный грунт) Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**202,5120**		**271,99**	**55082**
		Накладные расходы	%	72		57,25	11594
		Сметная прибыль	%	8		26,34	5334
		Сметная стоимость:				**355,58**	**72010**
51	**4102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**354,3960**		**180,00**	**63791**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	5103
		Сметная стоимость:				**194,40**	**68895**
52	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**202,5120**		**20,63**	**4178**
		Накладные расходы	%	72		7,06	1430
		Сметная прибыль	%	8		2,22	449
		Сметная стоимость:				29,91	6056

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы(возврат растительного грунта). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**158,6000**		**29,72**	**4714**
		Накладные расходы	%	72		7,71	1222
		Сметная прибыль	%	8		2,99	475
		Сметная стоимость:				**40,42**	**6411**
54	**2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**454,5000**		**796,00**	**361782**
		Сметная прибыль	%	8		63,68	28943
		Сметная стоимость:				**859,68**	**390725**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**1283833**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**922051**
Материалы -			Тенге				**39**
Всего заработная плата -			Тенге				**261573**
Местные материалы -			Тенге				**453627**
Транспортные расходы -			Тенге				**63791**
		Накладные расходы -	Тенге				**188333**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88831**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1199215**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261573**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**361782**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**361782**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28943**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**390725**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**1589939**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261573**
		ОТДЕЛ 5. Септик емк. 15 м3 (Л. С. №06-07-01)					
55	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**228,0515**		**160,69**	**36646**
		Накладные расходы	%	72		32,36	7379

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,44	3522
		Сметная стоимость:				**208,49**	**47547**
56	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15,9636**		**1483,97**	**23689**
		Накладные расходы	%	72		1068,46	17056
		Сметная прибыль	%	8		204,19	3260
		Сметная стоимость:				**2756,62**	**44006**
57	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал**	**м3 грунта**	**244,0151**		**42,32**	**10327**
		Накладные расходы	%	72		10,97	2678
		Сметная прибыль	%	8		4,26	1040
		Сметная стоимость:				**57,56**	**14045**
58	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**488,0303**		**39,18**	**19122**
		Накладные расходы	%	72		10,16	4958
		Сметная прибыль	%	8		3,95	1926
		Сметная стоимость:				**53,29**	**26007**
59	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из временного отвала**	**м3 грунта**	**244,0151**		**42,32**	**10327**
		Накладные расходы	%	72		10,97	2678
		Сметная прибыль	%	8		4,26	1040
		Сметная стоимость:				**57,56**	**14045**
60	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**488,0303**		**39,18**	**19122**
		Накладные расходы	%	72		10,16	4958
		Сметная прибыль	%	8		3,95	1926
		Сметная стоимость:				**53,29**	**26007**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**146,0435**		**29,72**	**4340**
		Накладные расходы	%	72		7,71	1125
		Сметная прибыль	%	8		2,99	437
		Сметная стоимость:				**40,42**	**5903**
62	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**146,0435**		**156,87**	**22909**
		Накладные расходы	%	72		83,59	12208
		Сметная прибыль	%	8		19,24	2809
		Сметная стоимость:				**259,69**	**37927**
63	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,2271**		**766,41**	**12437**
		Накладные расходы	%	72		551,82	8954
		Сметная прибыль	%	8		105,46	1711
		Сметная стоимость:				**1423,68**	**23102**
64	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Обвалование бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3 грунта**	**20,5916**		**29,72**	**612**
		Накладные расходы	%	72		7,71	159
		Сметная прибыль	%	8		2,99	62
		Сметная стоимость:				**40,42**	**832**
65	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20,5916**		**156,87**	**3230**
		Накладные расходы	%	72		83,59	1721
		Сметная прибыль	%	8		19,24	396
		Сметная стоимость:				**259,69**	**5348**
66	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обввалование вручную в грунтах 1 группы**	**м3 грунта**	**5,1479**		**766,41**	**3945**
		Накладные расходы	%	72		551,82	2841
		Сметная прибыль	%	8		105,46	543
		Сметная стоимость:				**1423,68**	**7329**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	56,0051		**222,76**	**12476**
		Накладные расходы	%	72		46,87	2625
		Сметная прибыль	%	8		21,57	1208
		Сметная стоимость:				**291,20**	**16309**
68	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	92,4085		**127,00**	**11736**
		Сметная прибыль	%	8		10,16	939
		Сметная стоимость:				**137,16**	**12675**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**190919**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**190919**
Материалы -			Тенге				**4**
Всего заработная плата -			Тенге				**96308**
Транспортные расходы -			Тенге				**11736**
		Накладные расходы -	Тенге				**69342**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20821**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**281082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96308**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**281082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96308**
		ОТДЕЛ 6. ВЛ3-10 кВ (Л. С. №04-02-01)					
69	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	12,0000		**40166,00**	**481992**
		Сметная прибыль	%	8		3213,28	38559
		Сметная стоимость:				**43379,28**	**520551**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге				**481992**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**481992**
Местные материалы -			Тенге				**481992**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				38559
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				520551
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				520551
		ОТДЕЛ 7. Строительство ВЛ-10 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ (Л. С. №04-04-01)					
70	**2104-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**13,0000**		**40166,00**	**522158**
		Сметная прибыль	%	8		3213,28	41773
		Сметная стоимость:				43379,28	563931
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7			Тенге				522158
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				522158
	Местные материалы -		Тенге				522158
		Сметная прибыль -	Тенге				41773
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				563931
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				563931
		ОТДЕЛ 8. Котельная (Л.С.№06-01-01)					
71	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**126,0000**		160,69	**20247**
		Накладные расходы	%	72		32,36	4077
		Сметная прибыль	%	8		15,44	1946
		Сметная стоимость:				208,49	26270
72	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**14,0000**		**1483,97**	**20776**
		Накладные расходы	%	72		1068,46	14958
		Сметная прибыль	%	8		204,19	2859
		Сметная стоимость:				**2756,62**	38593

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**128,0000**		**32,55**	**4167**
		Накладные расходы	%	72		9,08	1162
		Сметная прибыль	%	8		3,33	426
		Сметная стоимость:				**44,96**	**5755**
74	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**512,0000**		**21,90**	**11211**
		Накладные расходы	%	72		6,11	3128
		Сметная прибыль	%	8		2,24	1147
		Сметная стоимость:				**30,25**	**15486**
75	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**128,0000**		**32,55**	**4167**
		Накладные расходы	%	72		9,08	1162
		Сметная прибыль	%	8		3,33	426
		Сметная стоимость:				**44,96**	**5755**
76	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**512,0000**		**21,90**	**11211**
		Накладные расходы	%	72		6,11	3128
		Сметная прибыль	%	8		2,24	1147
		Сметная стоимость:				**30,25**	**15486**
77	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**47,0000**		**18,16**	**854**
		Накладные расходы	%	72		5,07	238
		Сметная прибыль	%	8		1,86	87
		Сметная стоимость:				**25,09**	**1179**
78	**1101-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**68,0000**		**237,13**	**16125**
		Накладные расходы	%	72		68,11	4631
		Сметная прибыль	%	8		24,42	1660
		Сметная стоимость:				**329,65**	**22416**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**115,0000**		**156,87**	**18040**
		Накладные расходы	%	72		83,59	9613
		Сметная прибыль	%	8		19,24	2212
		Сметная стоимость:				**259,69**	**29865**
80	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**13,0000**		**766,41**	**9963**
		Накладные расходы	%	72		551,82	7174
		Сметная прибыль	%	8		105,46	1371
		Сметная стоимость:				**1423,68**	**18508**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8			Тенге				**116760**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**116760**
Всего заработная плата -			Тенге				**68433**
		Накладные расходы -	Тенге				**49271**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13283**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**179314**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68433**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				**179314**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68433**

ОТДЕЛ 9.Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов с навесом (Л.С. №06-05-01)

РАЗДЕЛ 6.Фундаменты. Навес для резервуара

81	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**18,5000**		**202,89**	**3754**
		Накладные расходы	%	72		40,85	756
		Сметная прибыль	%	8		19,50	361
		Сметная стоимость:				**263,25**	**4870**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3 грунта**	**1,5000**		**1936,70**	**2905**
		Накладные расходы	%	72		1394,43	2092
		Сметная прибыль	%	8		266,49	400
		Сметная стоимость:				**3597,62**	**5396**
83	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,6000**		**18,16**	**174**
		Накладные расходы	%	72		5,07	49
		Сметная прибыль	%	8		1,86	18
		Сметная стоимость:				**25,09**	**241**
84	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,6000**		**156,87**	**1506**
		Накладные расходы	%	72		83,59	802
		Сметная прибыль	%	8		19,24	185
		Сметная стоимость:				**259,69**	**2493**
85	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3,5200**		**75,57**	**266**
		Накладные расходы	%	72		20,60	72
		Сметная прибыль	%	8		7,69	27
		Сметная стоимость:				**103,86**	**366**
86	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1000**		**841,75**	**926**
		Накладные расходы	%	72		606,06	667
		Сметная прибыль	%	8		115,83	127
		Сметная стоимость:				**1563,64**	**1720**
87	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**9,3000**		**271,99**	**2530**
		Накладные расходы	%	72		57,25	532

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		26,34	245
		Сметная стоимость:				**355,58**	**3307**
88	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9,3000**		**16,90**	**157**
		Накладные расходы	%	72		5,79	54
		Сметная прибыль	%	8		1,82	17
		Сметная стоимость:				**24,50**	**228**
89	**4101-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**15,8100**		**493,00**	**7794**
		Сметная прибыль	%	8		39,44	624
		Сметная стоимость:				**532,44**	**8418**
90	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9,3000**		**16,90**	**157**
		Накладные расходы	%	72		5,79	54
		Сметная прибыль	%	8		1,82	17
		Сметная стоимость:				**24,50**	**228**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**20169**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20169**
Материалы -			Тенге				**2**
Всего заработная плата -			Тенге				**7053**
Транспортные расходы -			Тенге				**7794**
Накладные расходы -			Тенге				**5078**
Сметная прибыль -			Тенге				**2020**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27267**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7053**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**27267**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7053**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9			Тенге				**20169**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20169**
Материалы -			Тенге				**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				7053
	Транспортные расходы -		Тенге				7794
		Накладные расходы -	Тенге				5078
		Сметная прибыль -	Тенге				2020
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				27267
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				7053
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				27267
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				7053
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				7648733
	Временные здания и сооружения, 2,32%.		Тенге				177451
	Итого с временными зданиями и сооружениями:		Тенге				7826184
	Работы и затраты в зимнее время, 0,9%.		Тенге				70436
	Итого с зимними затратами		Тенге				7896619
	Непредвиденные работы и затраты, 2%.		Тенге				157932
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				8054552
	Итого в ценах 2021 г. К=1,0501698		Тенге				8458647
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				8035715
	Налог на добавленную стоимость, 12%.		Тенге				964286
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				9000000

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ Багылбеков Е. Ж.

ЭКСПЕРТ:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РДК-01"

Технадзор _____ Жазыков М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңатас Құрылыс Сервис"

Руководитель _____ Усембаев Ж. К.