Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"
Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2. 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	8 773 235									
в том числе		6 708 246							804 989	7 513 235

МП Генподрядчик:

МП Субподрядчик:

Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2"

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2015 г.

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №2

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость работ	Выполнено в 2015 г.			
					С начала стр-ва		За август 2015г.	
					Объем	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге
Земляные работы	м3	4 642,27	400	1 856 908	742,76	297 104	742,76	297 104
Транспорт лишнего грунта	м3	897,00	250	224 250	143,52	35 880	143,52	35 880
Засыпка песком трубопровода с уплотнение	м3	762,38	1 350	1 029 213	121,98	164 673	121,98	164 673
Крепление стен траншей	на м3	4 642,27	1 200	5 570 724	742,76	891 312	742,76	891 312
Водоотлив	на м3	4 642,27	27	126 270	742,76	20 203	742,76	20 203
Песчаное основание под трубопровод	м3	153,13	1 350	206 726	24,50	33 075	24,50	33 075
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	98,00	3 200	313 600	-	-	-	-
Укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.		3 500	-	-	-	-	-
Монтаж трубопроводов из								
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	276,50	550	152 075	70,00	38 500	70,00	38 500
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 520 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	123,70	560	69 272	43,10	24 136	43,10	24 136
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	406,10	640	259 904	160,10	102 464	160,10	102 464
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	74,10	720	53 352	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена П380 5DR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	68,60	980	67 228	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	434,90	1 020	443 598	-	-	-	-

Трубы из полиэтилена ПЗ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м		1 200	-	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЗ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м		350	-	-	-	-	-
Трубы напорные из полиэтилена ПЗ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа	п.м	130,00	520	67 600	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЗ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м		600	-	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЗ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м		640	-	-	-	-	-
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	65,85	75 000	4 938 750	11,71	878 250	11,71	878 250
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	12,00	70 000		-	-	-	-
Насосные станции бытовой канализации								
Монтаж корпусов подземных насосных станций бытовой канализации с устройством фундаментов, земляные работы и др. согласно проекта	шт	2	1 584 650	3 169 300	1	1 584 650	1	1 584 650
устройств КНС (по договоренности с водоканалом)	насосная	2	1 500 000		-	-	-	-
Всего по акту								~~4 070 247~~
Минус 10% на сдачу объекта								~~407 025~~
ИТОГО: к оплате								**3 663 222**

Директор ТОО "Казэнергоинвест"

Жакенов И. Б.

Директор ТОО "Ару-Жол"

Мустафина С.Т.

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2015 г.

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №4

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

№№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Стоимость работ
1	Забивка шпунтовых свай	тн	16,08	35 000	562 800
2	Водопонижение	п.м.	240	25 000	6 000 000
	Минус 10% на сдачу объекта	тг			656 280
	Всего на оплату				**5 906 520**

Директор ТОО "Казэнергоинвест"

Жакенов И. Б.

Директор ТОО "Ару-Жол"

Мустафина С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"

Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	17 773 235									
в том числе		1 339 286							160 714	1 500 000

МП Генподрядчик:

МП Субподрядчик:

Форма 2Б

Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Субподрядчик: ТОО «Ару-Жол»
Объект: «Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в ж/м г. Астана. Поселок Коктал-2». Ул. Акмола.

Акт выполненных работ за сентябрь 2015 г.

№	Наименование видов работ	Ед. Изм.	Объем	Цена за единицу измерения	Стоимость
1	Водопонижение	м.	60	25 000	1 500 000
	Итого:				**1 500 000**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Казэнергоинвест»

Жакенов И.Б.

М.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ару-Жол»

Мустафина С.Т.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"

Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	16 273 235									
в том числе		6 696 429							803 571	7 500 000

МП Генподрядчик:

МП Субподрядчик:

Форма 2Б

Генподрядчик: ТОО «Казэнергоинвест»
Субподрядчик: ТОО «Ару-Жол»
Объект: «Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в ж/м г. Астана. Поселок Коктал-2». Ул. Улы-Тау.

Акт выполненных работ за сентябрь 2015 г.

№	Наименование видов работ	Ед. Изм.	Объем	Цена за единицу измерения	Стоимость
1	Водопонижение	м.	300	25 000	7 500 000
	Итого:				7 500 000

Генподрядчик:

Директор ТОО «Казэнергоинвест»

Жакенов И.Б.

М.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ару-Жол»

Мустафина С.Т.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"

Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	27 702 172									
в том числе		8 865 122							1 063 815	9 928 937

МП Генподрядчик:

МП Субподрядчик:

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2"

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г.

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №2

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость работ	Выполнено в 2015 г.			
					С начала стр-ва		За октябрь 2015г.	
					Объем	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге
Земляные работы	м3	4 642,27	400	1 856 908	1 067,72	427 088	324,96	129 984
Транспорт лишнего грунта	м3	897,00	250	224 250	206,31	51 578	62,79	15 698
Засыпка песком трубопровода с уплотнение	м3	762,38	1 350	1 029 213	121,98	164 673	-	-
Крепление стен траншей	на м3	4 642,27	1 200	5 570 724	742,76	891 312	-	-
Водоотлив	на м3	4 642,27	27	126 270	742,76	20 203	-	-
Песчаное основание под трубопровод	м3	153,13	1 350	206 726	35,22	47 546	10,72	14 471
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	98,00	3 200	313 600	-	-	-	-
Укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.		3 500	-	-	-	-	-
Монтаж трубопроводов из								
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	276,50	550	152 075	70,00	38 500	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	123,70	560	69 272	43,10	24 136	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	406,10	640	259 904	160,10	102 464	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	74,10	720	53 352	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	68,60	980	67 228	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	434,90	1 020	443 598	-	-	-	-

Трубы из полиэтилена ПЗ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м		1 200	-	105,00	126 000	105,00	126 000
Трубы из полиэтилена ПЗ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м		350	-	-	-	-	-
Трубы напорные из полиэтилена ПЗ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	130,00	520	67 600	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЗ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м		600	-	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЗ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м		640	-	-	-	-	-
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	65,85	75 000	4 938 750	23,67	1 775 250	11,96	897 000
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодце в	12,00	70 000		-	-	-	-
Насосные станции бытовой канализации								
Монтаж корпусов подземных насосных станций бытовой канализации с устройством фундаментов, земляные работы и др. согласно проекта	шт	2	1 584 650	3 169 300	1	1 584 650	-	-
устройств КНС (по договоренности с водоканалом)	насосная	2	1 500 000		-	-	-	-
Всего по акту								**1 183 152**
Минус 10% на сдачу объекта								**118 315**
ИТОГО: к оплате								**1 064 837**

Директор ТОО "Казэнергоинвест" _____ **Жакенов И. Б.**

Директор ТОО "Ару-Жол" _____ **Мустафина С.Т.**

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"

Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г.

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №4

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

№№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Стоимость работ
1	Забивка шпунтовых свай	тн	281,4	35 000	9 849 000
	Минус 10% на сдачу объекта	тг			984 900
	Всего на оплату				**8 864 100**

Директор ТОО "Казэнергоинвест"

_____ Жакенов И. Б.

Директор ТОО "Ару-Жол"

_____ Мустафина С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"

Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	11 754 296								1 259 389	11 754 296
в том числе		10 494 907								

МП Генподрядчик: _____

МП Субподрядчик: _____

Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2"

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2016 г.

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №2

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость работ	Выполнено в 2015 г.			
					С начала стр-ва		за июль 2016	
					Объем	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге
Земляные работы	м3	4 642,27	400	1 856 908	1 067,72	427 088	824,10	329 638
Транспорт лишнего грунта	м3	897,00	250	224 250	206,31	51 578	159,24	39 809
Засыпка песком трубопровода с уплотнение	м3	762,38	1 350	1 029 213	121,98	164 673		-
Крепление стен траншей	на м3	4 642,27	1 200	5 570 724	742,76	891 312		-
Водоотлив	на м3	4 642,27	27	126 270	742,76	20 203		-
Песчаное основание под трубопровод	м3	153,13	1 350	206 726	35,22	47 547	27,18	36 698
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	98,00	3 200	313 600	-	-	-	-
Укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.		3 500	-	-	-	-	-
Монтаж трубопроводов из								
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	276,50	550	152 075	70,00	38 500	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	123,70	560	69 272	43,10	24 136	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	406,10	640	259 904	211,70	135 488	51,60	33 024
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	74,10	720	53 352	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	68,60	980	67 228	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0мм	п.м.	434,90	1 020	443 598	20,50	20 910	20,50	20 910
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м		1 200	-	243,00	291 600	138,00	165 600
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м		350	-	-	-	-	-
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	130,00	520	67 600	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м		600	-	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м		640	-	-	-	-	-
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	65,85	75 000	4 938 750	40,07	3 005 250	16,40	1 230 000
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодце	12,00	70 000		-	-	-	-
Насосные станции бытовой канализации								
Монтаж корпусов подземных насосных станций бытовой канализации с устройством фундаментов, земляные работы и др. согласно проекта	шт	2	1 584 650	3 169 300	2	3 169 300	1	1 584 650
устройств КНС (по договоренности с водоканалом)	насосная	2	1 500 000		-	-	-	-
Всего по акту								3 440 329
Минус 10% на сдачу объекто								344 033
ИТОГО: к оплате								3 096 296

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлыбаев С.С.

Директор ТОО "Ару-Жол" Мустафина С.Т.

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"

Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 г

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №4

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

№№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Стоимость работ
1	Забивка шпунтовых свай	тн	132	35 000	4 620 000
2	Водопонижение	п.м	200	25 000	5 000 000
	Минус 10% на сдачу объекта	тг			962 000
	Всего на оплату				**8 658 000**

Директор ТОО "Казэнергоинвест"

_____ Барлабаев С.С.

Директор ТОО "Ару-Жол"

_____ Мустафина С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"
Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	29 372 665									
в том числе		15 730 687							1 887 682	17 618 369

МП Генподрядчик: _____

МП Субподрядчик: _____

Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	74,10	720	53 352	-	-		-
Трубы из полиэтилена П380 5DR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	68,60	980	67 228	-	-	16,80	16 464
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	434,90	1 020	443 598	163,30	166 566	142,80	145 656
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м		1 200	-	243,00	291 600		-
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м		350	-	-	-	-	-
Трубы напорные из полиэтилена П3 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	130,00	520	67 600	-	-	60,00	31 200
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м		600	-	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м		640	-	-	-	-	-
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	65,85	75 000	4 938 750	56,66	4 249 350	13 747 16,59	1 244 100
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	12,00	70 000		-	-	-	-
Насосные станции бытовой канализации								

2,85 м3 отнять со
след формы колодцев

Монтаж корпусов подземных насосных станций бытовой канализации с устройством фундаментов, земляные работы и др. согласно проекта	шт	2	1 584 650	3 169 300	2	3 169 300		-
устройств КНС (по договоренности с водоканалом)	насосная	2	1 500 000		-	-		-
Всего по акту								**3 237 965**
Минус 10% на сдачу объекта								**323 797**
ИТОГО: к оплате								**2 914 169**

Директор ТОО "Казэнергоинвест"

Барлабаев С.С.

Директор ТОО "Ару-Жол"

Мустафина С.Т.

Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2"

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г.

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №2

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость работ	Выполнено в 2016 г.			
					С начала стр-ва		за сентябрь 2016	
					Объем	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге
Земляные работы	м3	4 642,27	400	1 856 908	4 095,04	1 638 016	2 203,22	881 288
Транспорт лишнего грунта	м3	897,00	250	224 250	791,26	197 815	425,71	106 428
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	762,38	1 350	1 029 213	121,98	164 673		-
Крепление стен траншей	на м3	4 642,27	1 200	5 570 724	742,76	891 312		-
Водоотлив	на м3	4 642,27	27	126 270	742,76	20 203		-
Песчаное основание под трубопровод	м3	153,13	1 350	206 726	135,07	182 345	72,67	98 105
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	98,00	3 200	313 600	-	-	166,70	533 440
Укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.		3 500	-	-	-	-	-
Монтаж трубопроводов из								
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	276,50	550	152 075	70,00	38 500	166,70	91 685
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	123,70	560	69 272	43,10	24 136	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	406,10	640	259 904	351,70	225 088	140,00	89 600

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"

Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №4

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

№№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Стоимость работ
1	Забивка шпунтовых свай	тн	366,8	35 000	12 838 000
2	Водопонижение	п.м	140	25 000	3 500 000
	Минус 10% на сдачу объекта	тг			1 633 800
	Всего на оплату				**14 704 200**

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлабаев С.С.

Директор ТОО "Ару-Жол" Мустафина С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"
Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	18 889 328									
в том числе		16 865 471							2 023 857	18 889 328

МП Генподрядчик: _____

МП Субподрядчик: _____

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"

Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2016 г

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №4

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

№№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Стоимость работ
1	Забивка шпунтовых свай	тн	373	35 000	13 055 000
2	Водопонижение	п.м	270	25 000	6 750 000
	Минус 10% на сдачу объекта	тг			1 980 500
	Всего на оплату				**17 824 500**

Директор ТОО "Казэнергоинвест"

_____ **Барлабаев С.С.**

Директор ТОО "Ару-Жол"

_____ **Мустафина С.Т.**

Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"

Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2"

А К Т

приемки выполненных работ за мартмесяц 2017 г.

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №2

Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость работ	Выполнено в 2017 г.			
					С начала стр-ва		за февраль 2017	
					Объем	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге
Земляные работы	м3	4 642,27	400	1 856 908	4 726,94	1 890 776	631,90	252 760
Транспорт лишнего грунта	м3	897,00	250	224 250	897,00	224 250	105,74	26 435
Засыпка песком трубопровода с уплотнение	м3	762,38	1 350	1 029 213	121,98	164 673		-
Крепление стен траншей	на м3	4 642,27	1 200	5 570 724	742,76	891 312		-
Водоотлив	на м3	4 642,27	27	126 270	742,76	20 203		-
Песчаное основание под трубопровод	м3	153,13	1 350	206 726	153,13	206 726	18,06	24 381
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	98,00	3 200	313 600	166,70	533 440	-	-
Укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.		3 500	-	-	-	-	-
Монтаж трубопроводов из								
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	276,50	550	152 075	236,70	130 185	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	123,70	560	69 272	43,10	24 136	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	406,10	640	259 904	414,20	265 088	62,50	40 000
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	74,10	720	53 352	74,10	53 352	74,10	53 352
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	68,60	980	67 228	68,60	67 228	51,80	50 764
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	434,90	1 020	443 598	163,30	166 566	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м		1 200	-	243,00	291 600		-
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м		350	-	-	-	-	-
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	130,00	520	67 600	60,00	31 200	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м		600	-	-	-	-	-
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м		640	-	-	-	-	-
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	65,85	75 000	4 938 750	66,47	4 984 950	9,81	735 450
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодце	12,00	70 000		-	-	-	-
Насосные станции бытовой канализации								
Монтаж корпусов подземных насосных станций бытовой канализации с устройством фундаментов, земляные работы и др. согласно проекта	шт	2	1 584 650	3 169 300	2	3 169 300		-
устройств КНС (по договоренности с водоканалом)	насосная	2	1 500 000					-
Всего по акту								**1 183 142**
Минус 10% на сдачу объекта								**118 314**
ИТОГО: к оплате								**1 064 828**

Директор ТОО "Казэнергоинвест"

_____ **Барлабаев С.С.**

Директор ТОО "Ару-Жол"

_____ **Мустафина С.Т.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"
Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	42 113 232									
в том числе		20 735 629							2 488 275	23 223 904

МП Генподрядчик:

_____

МП Субподрядчик:

_____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АРУ - ЖОЛ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару - Жол"
Наименование стройки : "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок

А К Т

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 г.

Основание: договор № КЭИ-825 от 20.06.2015 приложение №2
Сети бытовой канализации 2-3 очереди строительства.

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	Объем	цена	сумма
1	Земляные работы, /разработка грунта, обратная засыпка, погрузка и перевозка, уплотнение грунта/	м3	5426	685,0	3 716 810
2	Устройстов песчаного основания под трубопроводы+засыпка 30 см над верхом трубы песком, пересечение дорог с уплотнением	м3	483	2 359,0	1 139 397
3	Устройство канализационных и дождеприемных круглых сборных железобетонных колодцев /в комплекте:кольца, плиты перекрытий и днищ/	м3	36,5	75 000,0	2 737 500
4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм/ без промывкой без дезинфекции/	м	386,7	512,0	197 990
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм/ без промывкой без дезинфекции/	м	126,6	560,0	70 896
6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300 мм/без промывкой без дезинфекции/	м	99,8	640,0	63 872
7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426*9 мм /футляр/	м	80,4	3 200,0	257 280
8	Протаскивание труб в футляр д426 мм	м	80,4	1 531,0	123 092
9	Водопонижение	п.м.	240,0	25 000,0	6 000 000
10	Забивка шпунтовых свай	тн	328,5	35 000,0	11 497 500
	Всего по акту				**25 804 338**
	Минус 10% на сдачу объекта				**2 580 434**
	ИТОГО: к оплате				**23 223 904**

Директор ТОО "Казэнергоинвест" **Директор ТОО "Ару-Жол"**

_____ **Барлабаев С.С.** _____ **Мустафина С.Т.**

Мусабаев.Б.Б

инж. ПТО: Аятмагамбетов Б.Б

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"

Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	84 299 452								4 519 952	42 186 220
в том числе		37 666 268								

МП Генподрядчик:

МП Субподрядчик:

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"

Субподрядчик ТОО "Ару-Жол"

Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

Акт выполненных работ №2

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 2 очередь.

ул.Улытау

(колодцы № 386-399, КНС2, 43-45, 613, КГ400-402)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	2 485	400,00	993 917,98
транспорт лишнего грунта	м3	489,0	250,00	122 241,63
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	373,2	1 350,00	503 816,48
крепление стен траншей	на м3 грунта			0,00
водоотлив	на м3 грунта			0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	69,3	1 350,00	93 540,15
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	46,6	3 200,00	149 120,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.		3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	46,6	550,00	25 630,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 520 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	-	560,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф300х7,7мм	п.м	111,3	640,00	71 232,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	472,0	640,00	302 080,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м		720,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 5DR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м		980,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.		1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м		1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м		350,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена П3 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м		520,00	0,00
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м		600,00	0,00
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м		640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	33,9	75 000,00	2 539 500,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев		70 000,00	0,00

Забивка шпунтовых свай	тн	644	35 000,00	22 522 500,00
Водопонижение	п.м	782	25 000,00	19 550 000,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				46 873 578,24
минус 10% на сдачу объекта				**4 687 357,82**
ИТОГО: к оплате				**42 186,220,41**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими				
сертификатами.				
Срок завершения работ - 20 июля 2017г.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест"

_____ Барлабаев С.С.

Директор ТОО "Ару-Жол"

_____ Мустафина С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"

Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	126 029 433								4 471 069	41 729 981
в том числе		37 258 912								

МП Генподрядчик: _____

МП Субподрядчик: _____

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети ливневой канализации 2 очередь.
ул.Ультау,

(колодцы №358-КНС-4)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	1 145,14	400,00	458 054,28
транспорт лишнего грунта	м3	138,62	250,00	34 656,00
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	93,05	1 350,00	125 619,34
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	27,44	1 350,00	37 038,60
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	0,00	550,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	0,00	560,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 5DR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	144,40	980,00	141 512,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	12,82	75 000,00	961 800,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	157,45	35 000,00	5 510 750,00
Водопонижение	п.м	110,00	25 000,00	2 750 000,00
Монтаж корпуса подземной насосной станции ливневой канализации с устройством фундамента,земляные работы и др. согласно проекта	шт	1,00	1 584 650,00	1 584 650,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				11 604 080,22
минус 5% на сдачу объекта				**580 204,01**
ИТОГО: к оплате				**11 023 876,21**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлабаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 2 очередь.
ул.Улытау.

(колодцы №119-КНС-2)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	633,86	400,00	253 545,60
транспорт лишнего грунта	м3	113,49	250,00	28 372,99
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	86,38	1 350,00	116 611,90
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	15,87	1 350,00	21 428,55
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	0,00	550,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	0,00	560,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	144,30	640,00	92 352,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 5DR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	0,00	980,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	10,05	75 000,00	753 750,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	131,99	35 000,00	4 619 650,00
Водопонижение	п.м	120,00	25 000,00	3 000 000,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				8 885 711,04
минус 5% на сдачу объекта				444 285,55
ИТОГО: к оплате				**8 441 425,49**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлабаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

N16.

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 5

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.
ул.Тарбагатай

(колодцы № 64сущ-70)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	883,83	400,00	353 532,94
транспорт лишнего грунта	м3	119,95	250,00	29 988,46
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	95,92	1 350,00	129 492,19
Обратная засыпка грунтом	м3	900,76		
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	16,95	1 350,00	22 875,95
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	178,37	550,00	98 103,50
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	0,00	560,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 5DR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	0,00	980,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	17,64	75 000,00	1 322 700,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	387,93	35 000,00	13 577 550,00
Водопонижение	п.м	200,00	25 000,00	5 000 000,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				**20 534 243,04**
минус 5% на сдачу объекта				**1 026 712,15**
ИТОГО: к оплате				**19 507 530,89**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлабаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 6

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Наружные сети водопровода.
ул.Аксу.

(колодцы №42-44, 44*,44-46, 46*, 46-49, 49*, 49-52)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	1 102,60	350,00	385 910,00
транспорт лишнего грунта	м3	189,66	250,00	47 415,00
Засыпка грунтом трубопровода с уплотнением	м3	152,98	250,00	38 245,00
Обратная засыпка грунтом	м3	1 081,61		
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	34,39	1 350,00	46 426,50
Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
Монтаж трубопровода трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR 17 S8 д.90*5,4мм	п.м	361,95	200,00	72 390,00
Монтаж трубопровода трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR 17 S8 д.110*6,6мм	п.м	0,00	250,00	0,00
Монтаж трубопровода трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR 17 S8 д.160*9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Монтаж трубопровода трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR 17 S8 д.200*11,5мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунта	м3	30,83	75 000,00	2 311 875,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	80 000,00	0,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				2 902 261,50
минус 5% на сдачу объекта				**145 113,08**
ИТОГО: к оплате				**2 757 148,43**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлыбаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

N19

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"

Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	149 949 322									
в том числе		21 357 044							2 562 845	23 919 890

МП Генподрядчик: _____

МП Субподрядчик: _____

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 7

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.
ул.Кусмурын.

(колодцы №316-315*,315*-315**,315**-кг315,315**-315***,293-292*,292*-292,292-291,291-290)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	716,16	400,00	286 464,00
транспорт лишнего грунта	м3	144,86	250,00	36 215,00
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	112,63	1 350,00	152 050,50
Обратная засыпка грунтом	м3	571,31		
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	22,29	1 350,00	30 091,50
Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	0,00	550,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	202,60	560,00	113 456,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	12,34	75 000,00	925 350,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	235,88	35 000,00	8 255 800,00
Водопонижение	п.м	130,00	25 000,00	3 250 000,00
Монтаж корпуса подземной насосной станции ливневой канализации с устройством фундамента,землянные работы и др. согласно проекта	шт		1 584 650,00	0,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				13 049 427,00
минус 5% на сдачу объекта				**652 471,35**
ИТОГО: к оплате				**12 396 955,65**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлабаев С.К.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

ул.Кусмурын, К1

№ пролета	диаметр трубы, мм	площадь круга, м2	объем трубы	длина, м	H1	H2	Hср	разрез траншеи	разработка грунта, м3	песчан осн, м3	песчаная засыпка, м3	обр зас грунтом, м3	погрузка лишнего грунта, м3	забивка шпунтовых свай, тн	Водопонижение, п.м
316-315*	250	0,049063	1,477	30,1	2,75	2,5	2,625	1,1	86,91	3,31	16,73	65,39	21,52	0	0,00
315*-315**	250	0,049063	1,379	28,1	2,5	2,08	2,29	1,1	70,78	3,09	15,62	50,69	20,09	0	0,00
315**-кг315	250	0,049063	0,883	18	2,08	2	2,04	1,1	40,39	1,98	10,01	27,52	12,87	0	0,00
315**-315***	250	0,049063	1,148	23,4	2,08	2,03	2,055	1,1	52,90	2,57	13,01	36,16	16,73	0	0,00
293-292*	250	0,049063	0,294	6	4,21	4,36	4,285	1,1	28,28	0,66	3,34	23,99	4,29	16,08	7,50
292*-292	250	0,049063	1,963	40	4,36	4,18	4,27	1,1	187,88	4,40	22,24	159,28	28,60	107,2	50,00
292-291	250	0,049063	0,883	18	4,18	4,03	4,105	1,1	81,28	1,98	10,01	68,41	12,87	48,24	22,50
291-290	250	0,049063	1,913	39	4,03	3,79	3,91	1,1	167,74	4,29	21,68	139,85	27,89	0	48,75
				202,6					716,16	22,29	112,63	571,31	144,86	171,52	128,75

номер колодца	диаметр колодца	объем бетона на упор, м3	пн-10	пн-15	кс15,6	кс15,9б	кс15,9	2пп15-1	1пп20-1	кс10,9б	кс10,9	1пп10-1	пп-10	кс10-3	кс10,6	кирпичная кладка	скобы	гидроизоляция	тип люка
316	1000	0,36	1							1		1	1	1	1	1	6	+	
315*	1000	0,36	1							1		1	1	1	1	1	6	+	
кг-315	1000	0,36	1							1		1	1	1		1	6	+	
315**	1000	0,36	1							1		1	1	1	1	1	6	+	
315***	1000	0,36	1							1		1	1	1	1	1	6	+	
314	1500	0,36		1	2	1		1					1	1		3	9	+	
292*	1500	0,36		1	2	1		1					1	1		2	8	+	
292	1500	0,36		1		1	1	1					1	1		1	6	+	
291	1000	0,36	1							1	1	1	1	1		3	5	+	
290	1000	0,36	1							1	1	1	1	1		3	9	+	
			7	3	4	3	1	3	0	7	2	7	10	10	4	17			
			0,18	0,38	0,256	0,4	0,4	0,27		0,24	0,242	0,1	0,1	0,2	0,16				
			1,26	1,14	1,024	1,2	0,4	0,81	0	1,68	0,484	0,7	1	2	0,64	12,338			

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 8

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.
ул.Маятас

(колодецы № 398сущ-456, 456-453,456-633, 446-449)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	850,37	400,00	340 148,82
транспорт лишнего грунта	м3	199,38	250,00	49 843,75
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	155,95	1 350,00	210 532,80
Обратная засыпка грунтом	м3	199,38		
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	31,90	1 350,00	43 065,00
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	290,00	550,00	159 500,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	12,04	75 000,00	903 000,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн		35 000,00	0,00
Водопонижение	п.м	90,00	25 000,00	2 250 000,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				**3 956 090**
минус 5% на сдачу объекта				**197 805**
ИТОГО: к оплате				**3 758 286**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлыбаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 8

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.
ул.Маятас

(колодецы № 398суш-456, 456-453,456-633, 446-449)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	850,37	400,00	340 148,82
транспорт лишнего грунта	м3	199,38	250,00	49 843,75
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	155,95	1 350,00	210 532,80
Обратная засыпка грунтом	м3	199,38		
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	31,90	1 350,00	43 065,00
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	290,00	550,00	159 500,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	12,04	75 000,00	903 000,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн		35 000,00	0,00
Водопонижение	п.м	90,00	25 000,00	2 250 000,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				3 956 090
минус 5% на сдачу объекта				197 805
ИТОГО: к оплате				3 758 286
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

убрать выполнения К402 - 0,93м3

УБРАТЬ С ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛ.70 2,55 3,48

387,90

33,4166667 47,36364 80,7803
20 534 243 ##########
1 026 712
19 507 531 ##########

#ССЫЛКА!

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 9

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.
ул.Ордабасы

(колодецы № 398сущ-456, 456-453,456-633, 446-449)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	347,95	400,00	139 180,00
транспорт лишнего грунта	м3	91,92	250,00	22 980,00
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	71,90	1 350,00	97 065,00
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	14,71	1 350,00	19 858,50
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	133,70	550,00	73 535,00
Трубы из полиэтилена ПЗ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЗ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	6,42	75 000,00	481 500,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	по факту	35 000,00	0,00
Водопонижение	п.м	140,00	25 000,00	3 500 000,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				4 334 118,50
минус 5% на сдачу объекта				**216 705,93**
ИТОГО: к оплате				**4 117 412,58**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлыбаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

ул.Маятас

№ пролета	диаметр трубы, мм	площадь круга, м2	объем трубы	длина, м	H1	H2	Hср	разрез траншеи	разработка грунта, м3	песчан осн, м3	песчаная засыпка, м3	обр зас грунтом, м3	погрузка лишнего грунта, м3	забивка шпунтовых свай, тн	Водопонижение, п.м
446-447	225	0,039741	1,192	30	1,86	2,06	1,96	1,1	64,68	3,30	16,1328	44,06	20,63	0	
447-448	225	0,039741	1,192	30	2,06	2,18	2,12	1,1	69,96	3,30	16,1328	49,34	20,63	0	37,50
448-449	225	0,039741	1,093	27,5	2,18	2,27	2,225	1,1	67,31	3,03	14,7884	48,40	18,91	0	34,38
449-450	225	0,039741	1,089	27,4	2,27	2,4	2,335	1,1	70,38	3,01	14,7346	51,54	18,84	0	34,25
450-451	225	0,039741	0,771	19,4	2,4	2,64	2,52	1,1	53,78	2,13	10,4325	40,44	13,34	0	24,25
451-452	225	0,039741	0,624	15,7	2,64	2,79	2,715	1,1	46,89	1,73	8,4428	36,09	10,79	0	19,63
452-453	225	0,039741	0,735	18,5	2,79	2,78	2,785	1,1	56,67	2,04	9,9485	43,96	12,72	0	23,13
453-454	225	0,039741	0,767	19,3	2,78	2,86	2,82	1,1	59,87	2,12	10,3788	46,60	13,27	0	24,13
454-455	225	0,039741	1,033	26	2,86	3,05	2,955	1,1	84,51	2,86	13,9817	66,64	17,88	0	32,50
455-456	225	0,039741	1,037	26,1	3,05	3,2	3,125	1,1	89,72	2,87	14,0355	71,78	17,94	0	32,63
456-457	225	0,039741	1,224	30,8	3,2	3,33	3,265	1,1	110,62	3,39	16,5630	89,44	21,18	0	38,50
457-398 сущ	225	0,039741	0,370	9,3	3,33	4,72	4,025	1,1	41,18	1,02	5,0012	34,78	6,39	0	11,63
456-633	225	0,039741	0,397	10	3,2	3,13	3,165	1,1	34,82	1,10	5,3776	27,94	6,88	0	0,00
				290					850,37	31,90	155,95	651,00	199,38	0,00	312,50

футляр д.426

			11	12	13	14	18		16	17	19	23	24				
номер колодца	диаметр колодца	объем бетона на лоток	пн-10	пн-15	кс15,6	кс15,96	кс15,9	1пп15-1	1пп10-1	кс10,96	кс10,9	1пп10-1	пп10	кс10-3	кс10,6	кирпичная кладка	скобы	гидроизоляция
446	1000	0,36	1															
447	1000	0,36	1							1		1	1	1		3	5	+
448	1000	0,36	1									1	1	1	2	3	6	+
449	1000	0,36	1							1		1	1	1	1	3	7	+
450	1000	0,36	1							1		1	1	1	1	3	6	+
451	1000	0,36	1							1		1	1	1	1	3	6	+
452	1000	0,36	1								1	1	1	1	1	3	10	+
453	1000	0,36	1							1	1	1	1	1		3	10	+
454	1000	0,36	1							1	1	1	1	1		3	5	+
455	1500	0,36		1	2	1		1		1	1	1	1	1		3	6	+
456	1500	0,36		1	1	1	1	1					1	1		3	9	+
457	1500	0,36		1	1	1	1	1					1	1		3	10	+
633	1000	0,36	1										1	1			11	+
										1		1	1	1			12	+
			10	3	4	3	2	3	0	8	4	10	13	13	6	33	103	
			0,18	0,38	0,256	0,4	0,4	0,27	0,1	0,24	0,242	0,1	0,1	0,2	0,16			
			1,8	1,14	1,024	1,2	0,8	0,81	0	1,92	0,968	1	1,3	2,6	0,96	15,522		

ул.Ордабасы

№ пролета	диаметр трубы, мм	площадь круга, м2	объем трубы	длина, м	Н1	Н2	Нср	разрез траншеи	разработка грунта, м3	песчан осн, м3	песчаная засыпка, м3	обр зас грунтом, м3	погрузка лишнего грунта, м3	забивка шпунтовых свай, тн	Водопонижение, п.м
176-175	225	0,039741	1,391	35	2,82	2,55	2,685	1,1	103,37	3,85	18,8216	79,31	24,06	0	43,75
175-174	225	0,039741	0,775	19,5	2,55	2,45	2,5	1,1	53,63	2,15	10,4863	40,22	13,41	0	24,38
174-173	225	0,039741	0,870	21,9	2,45	2,34	2,395	1,1	57,70	2,41	11,7769	42,64	15,06	0	27,38
173-172	225	0,039741	0,664	16,7	2,34	2,16	2,25	1,1	41,33	1,84	8,9806	29,85	11,48	0	20,88
172-171	225	0,039741	0,699	17,6	2,16	2,07	2,115	1,1	40,95	1,94	9,4646	28,85	12,10	0	22,00
171-170	225	0,039741	0,914	23	2,07	1,96	2,015	1,1	50,98	2,53	12,3685	35,17	15,81	0	0,00
				133,7					347,95	14,71	71,90	256,03	91,92	0,00	138,38

				11	12	13	14	18		16	17	19	23	24				
номер колодца	диаметр колодца	объем бетона на лоток	пн-10	пн-15	кс15,6	кс15,96	кс15,9	1пп15-1	1пп10-1	кс10,96	кс10,9	1пп10-1	пп10	кс10-3	кс10,6	кирпичная кладка	скобы	гидроизоляция
176	1000	0,36	1							1	1	1	1	1		3	6	+
175	1000	0,36	1							1	1	1	1	1		3	6	+
174	1000	0,36	1							1		1	1	1	1	3	5	+
173	1000	0,36	1							1		1	1	1	1	3	7	+
172	1000	0,36	1									1	1		2	1	6	+
171	1000	0,36	1							1		1	1	1		3	5	+
170	1000	0,36	1							1		1	1	1		3	5	+
		2,52	7	0	0	0	0	0	0	6	2	7	7	6	4	19	40	
			0,18	0,38	0,256	0,4	0,4	0,27	0,1	0,24	0,242	0,1	0,1	0,2	0,16			
			1,26	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,44**	**0,484**	**0,7**	**0,7**	**1,2**	**0,64**	6,42		

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 11

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.
ул.Баршын

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	71,60	400,00	28 640,00
транспорт лишнего грунта	м3	20,00	250,00	5 000,00
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	0,00	1 350,00	0,00
Обратная засыпка грунтом	м3	40,00		
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3		1 350,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	13,60	35 000,00	476 000,00
Водопонижение	п.м	40,00	25 000,00	1 000 000,00
Монтаж корпуса подземной насосной станции ливневой канализации с устройством фундамента,землянные работы и др. согласно проекта	шт	1,00	1 584 650,00	1 584 650,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				3 094 290,00
минус 5% на сдачу объекта				**154 714,50**
ИТОГО: к оплате				**2 939 575,50**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлабаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

ул.Айыртау

№ пролета	диаметр трубы, мм	площадь круга, м2	объем трубы	длина, м	H1	H2	Hср	разрез траншеи	разработка грунта, м3	песчан осн, м3	песчаная засыпка, м3	обр зас грунтом, м3	погрузка лишнего грунта, м3	забивка шпунтовых свай, тн	Водопонижение, п.м
464-465	225	0,039741	0,994	25	1,6	2,09	1,845	1,1	50,74	2,75	13,4440	32,86	17,19		
465-466	225	0,039741	1,391	35	2,09	2,24	2,165	1,1	83,35	3,85	18,8216	58,33	24,06		
466-467	225	0,039741	1,391	35	2,24	2,57	2,405	1,1	92,59	3,85	18,8216	68,53	24,06		
467-469	225	0,039741	1,391	35	2,57	2,74	2,655	1,1	102,22	3,85	18,8216	78,16	24,06		
466-629	225	0,039741	0,397	10	2,74	2,71	2,725	1,1	29,98	1,10	5,3776	23,10	6,88		
				140					358,88	15,40	75,29	260,98	96,25	0,00	0,00

номер колодца	диаметр колодца	объем бетона на лоток	пн-10	пн-15	кс15,6	кс15,96	кс15,9	1пп15-1	1пп10-1	кс10,96	кс10,9	1пп10-1	пп10	кс10-3	кс10,6	кирпичная кладка	скобы	гидроизоляция
			11	12	13	14	18			16	17	19	23	24				
464	1000	0,36	1							1		1	1	1			11	+
465	1500	0,36	1						2			1	1	1				+
466	1000	0,36	1						1	1		1	1	1				+
467	1000	0,36	1						1	1		1	1	1				+
469	1500	0,36		1		1	2	1					1	1				+
626	1000	0,36																+
		2,16	4	1	0	1	2	1	4	3	0	4	5	5	0	0	11	
			0,18	0,38	0,256	0,4	0,4	0,27	0,1	0,24	0,242	0,1	0,1	0,2	0,16			
			0,72	**0,38**	**0**	**0,4**	**0,8**	**0,27**	**0,4**	**0,72**	**0**	**0,4**	**0,5**	**1**	**0**	**5,59**		

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"

Субподрядчик ТОО "Ару Жол"

Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 10

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.

ул.Айыртау

(колодцы №464-465, 465-466, 466-467, 467-469, 466-629)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	358,88	400,00	143 550,00
транспорт лишнего грунта	м3	96,25	250,00	24 062,50
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	75,29	1 350,00	101 636,52
крепление стен траншей	на м3 грунта		1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта		27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	15,40	1 350,00	20 790,00
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.		3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	140,00	550,00	77 000,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м		640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	5,59	75 000,00	419 250,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев		70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	по факту	35 000,00	0,00
Водопонижение	п.м		25 000,00	0,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				786 289,02
минус 5% на сдачу объекта				**78 628,90**
ИТОГО: к оплате				**707 660,12**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлыбаев С.С

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

19'289'924
23'919'890

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик: ТОО "Ару-Жол"

Наименование объекта:"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана. Посёлок Коктал-2, 3 очередь"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		КЭИ-825	20.06.2015				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	169 239 246									
в том числе		17 223 146							2 066 778	19 289 924

МП Генподрядчик: _____

МП Субподрядчик: _____

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"

Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации

ул.Кусмурын.

(колодцы от К293 до КГ-315)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	450,47	400,00	180 187,33
транспорт лишнего грунта	м3	82,02	250,00	20 506,20
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	63,74	1 350,00	86 050,67
Обратная засыпка грунтом	м3			
крепление стен траншей	на м3 грунта		1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта		27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	12,62	1 350,00	17 035,92
Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	0,00	550,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 520 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	202,60	560,00	113 456,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3		75 000,00	0,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	7,36	70 000,00	514 920,00
Забивка шпунтовых свай	тн	112,56	35 000,00	3 939 600,00
Водопонижение	п.м	20,00	25 000,00	500 000,00
Монтаж корпуса подземной насосной станции ливневой канализации с устройством фундамента,землянные работы и др. согласно проекта	шт	1,00	1 584 650,00	1 584 650,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				6 956 406,11
минус 5% на сдачу объекта				**347 820,31**
ИТОГО: к оплате				**6 608 585,81**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлыбаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации
ул.Ордабасы

(колодецы от К176-К178)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	253,48	400,00	101 390,08
транспорт лишнего грунта	м3	52,80	250,00	13 200,00
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	41,17	1 350,00	55 574,95
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	8,27	1 350,00	11 167,20
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	75,20	550,00	41 360,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	3,07	75 000,00	230 250,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	по факту	35 000,00	0,00
Водопонижение	п.м	40,00	25 000,00	1 000 000,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				1 452 942,23
минус 5% на сдачу объекта				**72 647,11**
ИТОГО: к оплате				**1 380 295,12**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

№29
31,32

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлыбаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации
ул.Амантогай.

(колодецы №423-430, 463,431-433,412,638,639,640)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	1 002,91	400,00	401 165,38
транспорт лишнего грунта	м3	234,57	250,00	58 643,06
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	183,15	1 350,00	247 250,42
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	37,09	1 350,00	50 074,20
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	237,30	550,00	130 515,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 520 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	99,90	560,00	55 944,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 5DR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	0,00	980,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена П3 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	25,70	75 000,00	1 927 500,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00

N35 (?)

Забивка шпунтовых свай	тн	по факту	35 000,00	0,00
Водопонижение	п.м	320,00	25 000,00	8 000 000,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				10 871 092,06
минус 5% на сдачу объекта				**1 087 109,21**
ИТОГО: к оплате				**9 783 982,85**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлыбаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации
ул.Кайнар

(колодцы №291-301)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	465,44	400,00	186 176,00
транспорт лишнего грунта	м3	133,78	250,00	33 445,00
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	104,64	1 350,00	141 264,00
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	210,40	1 350,00	284 040,00
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.		3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
монтаж трубопроводов из				
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	194,60	550,00	107 030,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 520 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	0,00	560,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 5DR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	0,00	980,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена П380 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена П3 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена П3 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	7,01	75 000,00	525 750,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00

№28

Генподрядчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ №

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017г.

Посёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.
ул.Тарбагатай.

(колодцы №69-672, 67-671, 65-670)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	76,01	400,00	30 404,00
транспорт лишнего грунта	м3	28,25	250,00	7 062,50
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	22,59	1 350,00	30 496,50
Обратная засыпка грунтом	м3	59,14		
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	3,99	1 350,00	5 386,50
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
укладка стальных водопроводных труб диам. 500-600 мм /футляр/	**п.м.**	~~22,10~~ 21,7	**3 500,00**	**77 350,00**
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	**п.м**	**44,55**	**550,00**	**24 502,50**
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф250х6,2мм	**п.м.**	**0,00**	**560,00**	**0,00**
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	**п.м**	**0,00**	**640,00**	**0,00**
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	0,00	980,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	1,92	75 000,00	144 000,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	-	35 000,00	0,00
Водопонижение	п.м	-	25 000,00	0,00
Монтаж корпуса подземной насосной станции ливневой канализации с устройством фундамента,земляные работы и др. согласно проекта	шт	-	1 584 650,00	0,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				319 202,00
минус 5% на сдачу объекта				15 960,10
ИТОГО: к оплате				**303 241,90**
Примечание				
Генподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров в необходимом количестве, корпуса насосных станций, оборуд. насосных				
2. запорную арматуру в необходимом количестве				
3. люка колодезные в необходимом количестве				
В стоимость договорной цены эти материальные ресурсы не входят.				
Субподрядчик приобретает все остальные материалы за свой счет				
материальные ресурсы Субподрядчика должны быть качественными и подтвержд. соответствующими сертификатами.				

Директор ТОО "Казэнергоинвест" Барлыбаев С.С.

Директор ТОО "Ару Жол" Мустафина С.Т.

Заказчик ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик ТОО "Ару Жол"
Название стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ № 7

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2017г.

Объект: Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.

(колодцы №443-445)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
земные работы	м3	236,57	400,00	94 629,50
возка лишнего грунта	м3	70,61	250,00	17 653,13
ладка песком трубопровода с уплотнением	м3	56,46	1 350,00	76 227,39
ратная засыпка грунтом	м3	236,57		
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
крепление	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
ланное основание под трубопровод	м3	9,98	1 350,00	13 466,25
адка стальных водопроводных труб диам. 426 /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
адка стальных водопроводных труб диам. 500-мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
убы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип хническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	105,00	550,00	57 750,00
убы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 520 тип хническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	0,00	560,00	0,00
убы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип хническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
убы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип хническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
убы из полиэтилена ПЭ80 5DR 41 S20 тип хническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	0,00	980,00	0,00
убы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип хническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
убы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип хническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	1 200,00	0,00
убы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип хническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
убы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 ип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	520,00	0,00
убы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип хническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
убы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип хническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	2,70	75 000,00	202 500,00
Обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	114,30	35 000,00	4 000 500,00
Водопонижение	п.м	110,00	25 000,00	2 750 000,00
Монтаж корпуса подземной насосной станции анизовой канализации с устройством фундамента,земляные работы и др. согласно проекта	шт	-	1 584 650,00	0,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				7 212 726,27
минус 5% на сдачу объекта				360 636,31
ИТОГО: к оплате				6 852 089,95
Примечание				
Субподрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				

№37
9 ф.

Заказчик ТОО "Казэнергоинвест"
Подрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ №
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2017г.

Поселок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.

(колодцы №К1-К2, К3-К4, К5-Ксущ., К6-Ксущ.)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
земляные работы	м3	198,90	400,00	79 560,00
транспорт лишнего грунта	м3	61,58	250,00	15 395,00
обсыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	49,86	1 350,00	67 311,00
пазухная засыпка грунтом	м3	137,31		
крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
уплотнив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
песчаное основание под трубопровод	м3	8,61	1 350,00	11 623,50
Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
Укладка стальных водопроводных труб диам. 500-800 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	78,30	550,00	43 065,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 520 тип "техническая" Р=0.25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	0,00	560,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 5DR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	0,00	980,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	3,028	75 000,00	227 100,00
обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	-	35 000,00	0,00
Водопонижение	п.м	-	25 000,00	0,00
Монтаж корпуса подземной насосной станции ливневой канализации с устройством фундамента,земляные работы и др. согласно проекта	шт	-	1 584 650,00	0,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				**444 054,50**
минус 5% на сдачу объекта				**22 202,73**
ИТОГО: к оплате				**421 851,78**
Примечание				

№34 асф

Заказчик ТОО "Казэнергоинвест"
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки :"Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г Астана."

АКТ №
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2017г.
Жилмассив Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.

(КНС-8)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	0,00	400,00	0,00
Транспорт лишнего грунта	м3	0,00	250,00	0,00
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	0,00	1 350,00	0,00
Пригрузка засыпка грунтом	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
Крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
Разработка	м3	0,00	1 350,00	0,00
Песчаное основание под трубопровод	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
Укладка стальных водопроводных труб диам. 500-700 мм /футляр/	п.м	0,00	550,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" P=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м.	0,00	560,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" P=0,25МПа Ф250х6,2мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" P=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" P=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	980,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" P=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" P=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м	0,00	1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" P=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" P=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 тип "техническая" P=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" P=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" P=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	75 000,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних частей колодцев	м3	0,00	70 000,00	0,00
Обустройство в колодцах (фасонные изделия, запорная арматура и др.)	колодцев	-	35 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	-	25 000,00	0,00
Дополнение Монтаж корпуса подземной насосной станции бытовой канализации с устройством фундамента,земляные работы и др. согласно проекта	п.м	-	1 584 650,00	1 584 650,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию	шт	1,00	1 584 650,00	1 584 650,00
минус 5% на сдачу объекта				79 232,50
ИТОГО: к оплате				1 505 417,50
Примечание				
1. Подрядчик передает субподрядчику следующие материальные ресурсы				
1. трубы и трубы для футляров				
2. напорную				

№42. акт сд

№40

Генподрядчик ТОО "Казэнергойны...
Субподрядчик ТОО "Ару Жол"
Наименование стройки: "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей ... Астана.

АКТ №

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2017г.

Цесёлок Коктал-2. Сети бытовой канализации 3 очередь.

(колодцы №458-460,460-462,462-463)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	ЦЕНА	Стоимость работ
Земляные работы	м3	337,59	400,00	135 035,24
Транспорт лишнего грунта	м3	118,21	250,00	29 553,01
Засыпка песком трубопровода с уплотнением	м3	94,53	1 350,00	127 611,91
Обратная засыпка грунтом	м3	270,04		
Крепление стен траншей	на м3 грунта	0,00	1 200,00	0,00
Водоотлив	на м3 грунта	0,00	27,20	0,00
Песчаное основание под трубопровод	м3	16,70	1 350,00	22 543,79
Засыпка стальных водопроводных труб диам. 325 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 200,00	0,00
Засыпка стальных водопроводных труб диам. 500-700 мм /футляр/	п.м.	0,00	3 500,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф225х5,5мм	п.м	175,80	550,00	96 690,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф250х6,2мм	п.м.	0,00	560,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф315х7,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф355х8,7мм	п.м	0,00	720,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф400х9,8мм	п.м	0,00	980,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф450х 11,0м*	п.м.	0,00	1 020,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ80 SDR 41 S20 тип "техническая" Р=0,25МПа Ф500х12,3мм	п.м	0,00	1 200,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф160х9,5мм	п.м	0,00	350,00	0,00
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф200х11,9мм	п.м	0,00	520,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф250х14,8мм	п.м	0,00	600,00	0,00
Трубы из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 S8 тип "техническая" Р=1,0МПа Ф315х18,7мм	п.м	0,00	640,00	0,00
Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах с установкой люков и обустройством верхних строений колодцев	м3	6,75	75 000,00	506 100,00
Обустройство в колодцах (фасонные изделия, напорная арматура и др.)	колодцев	-	70 000,00	0,00
Забивка шпунтовых свай	тн	-	35 000,00	0,00
Водопонижение	п.м	60,00	25 000,00	1 500 000,00
Монтаж корпуса подземной насосной станции ливневой канализации с устройством фундамента,землянные работы и др. согласно проекта	шт	-	1 584 650,00	0,00
Всего договорная цена на Бытовую канализацию				2 417 533,95
минус 5% на сдачу объекта				**120 876,70**
ИТОГО: к оплате				**2 296 657,25**
Примечание				
Генподрядчик ...				