ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 1 / Application No.: 1

Предмет:/Subject:

месяц/month **ФЕВРАЛЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Февраль 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		0,00%			
3	Фундаменты		42,65%			
4	Стены, перегородки		0,00%			
5	Перекрытие		0,00%			
6	Кровля		0,00%			
7	Проёмы		0,00%			
8	Внутренняя отделка		0,00%			
9	Прочие работы		0,00%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%			
11	Канализация		0,00%			
12	Отопление		0,00%			
13	Вентиляция		0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		0,00%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		0,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		0,00%			
22	Трансформаторная подстанция		0,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%			
25	Наружные сети водопровода		0,00%			
26	Наружные сети канализации		0,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		0,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%			
30	Покрытие территории		0,00%			
31	Ограждение территории		0,00%			
32	Озеленение		0,00%			
33	МАФЫ		0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**1,98%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**					
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Local Business Development Controllership Social Projects Department

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000000384	28.02.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.02.2023-28.02.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____
должность подпись расшифровка подписи

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.23

М.П.

М.П.

Local Business Development Scholarship Social Projects Department

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"

Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 1 dated: 28.02.2023

Приложение к заявке на оплату №: 1 от: 28.02.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 2 / Application No.: 2

Предмет:/Subject:
месяц/month **МАРТ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Март 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		79,98%			
3	Фундаменты		80,01%			
4	Стены, перегородки		0,00%	0		
5	Перекрытие		0,00%	0		
6	Кровля		0,00%	0		
7	Проёмы		0,00%	0		
8	Внутренняя отделка		0,00%	0		
9	Прочие работы		0,00%	0		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%	0		
11	Канализация		0,00%	0		
12	Отопление		0,00%	0		
13	Вентиляция		0,00%	0		
14	Электроосвещение и силовое оборудование		0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация		0,00%	0		
16	Видеонаблюдение		0,00%	0		
17	Слаботочные сети		0,00%	0		
18	Технологическое оборудование		0,00%	0		
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		0,00%	0		
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%	0		
21	Воздушная линия 10кВ		90,88%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%	0		
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%	0		
25	Наружные сети водопровода		0,00%	0		
26	Наружные сети канализации		0,00%	0		
27	Наружные сети газоснабжения		0,00%	0		
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%	0		
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%	0		
30	Покрытие территории		0,00%	0		
31	Ограждение территории		0,00%	0		
32	Озеленение		0,00%	0		
33	МАФЫ		0,00%	0		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**4,58%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000000554	29.03.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.03.2023-29.03.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) /
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.23

М.П. М.П.

Bozhkenov Yerlan
Local Business Development Controllership Social Projects Department
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 2 dated: 29.03.2023
Приложение к заявке на оплату №: 2 от: 29.03.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО
Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 3 / Application No.: 3

Предмет:/Subject:
месяц/month **АПРЕЛЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Апрель 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		26,71%			
5	Перекрытие		0,00%	0		
6	Кровля		0,00%	0		
7	Проёмы		0,00%	0		
8	Внутренняя отделка		0,00%	0		
9	Прочие работы		0,00%	0		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%	0		
11	Канализация		0,00%	0		
12	Отопление		0,00%	0		
13	Вентиляция		0,00%	0		
14	Электроосвещение и силовое оборудование		0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация		0,00%	0		
16	Видеонаблюдение		0,00%	0		
17	Слаботочные сети		0,00%	0		
18	Технологическое оборудование		0,00%	0		
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		0,00%	0		
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%	0		
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%			
25	Наружные сети водопровода		20,69%			
26	Наружные сети канализации		0,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		20,10%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%	0		
30	Покрытие территории		0,00%	0		
31	Ограждение территории		0,00%	0		
32	Озеленение		0,00%	0		
33	МАФЫ		0,00%	0		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**8,57%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"

Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 3 dated: 27.04.2023

Приложение к заявке на оплату №: 3 от: 27.04.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company

Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000000803	27.04.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	30.03.2023-27.04.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____/_____
должность подпись расшифровка подписи

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager
Local Business Development Controllership Social Projects Department

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.23

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 4 / Application No.: 4

Предмет:/Subject:

месяц/month **МАЙ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Май 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		11,38%			
6	Кровля		0,00%			
7	Проёмы		0,00%	0		
8	Внутренняя отделка		0,00%	0		
9	Прочие работы		0,00%	0		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%	0		
11	Канализация		0,00%	0		
12	Отопление		0,00%	0		
13	Вентиляция		0,00%	0		
14	Электроосвещение и силовое оборудование		0,00%	0		
15	Пожарная сигнализация		0,00%	0		
16	Видеонаблюдение		0,00%	0		
17	Слаботочные сети		0,00%	0		
18	Технологическое оборудование		0,00%	0	-	-
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		30,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%			
25	Наружные сети водопровода		80,00%			
26	Наружные сети канализации		49,94%			
27	Наружные сети газоснабжения		79,95%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%	0		
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%	0		
30	Покрытие территории		0,00%	0		
31	Ограждение территории		0,00%	0		
32	Озеленение		0,00%	0		
33	МАФЫ		0,00%	0		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**17,27%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001088	31.05.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	28.04.2023-31.05.2023	услуга	1		[redacted]
			Итого без НДС:			[redacted]
			НДС по ставке (12) %			[redacted]
			Всего с НДС			[redacted]

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)_____/_____/
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.23

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Mukhtar Mankeyev
Vice General Director

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 4 dated: 31.05.2023
Приложение к заявке на оплату №: 4 от: 31.05.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Т.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 5 / Application No.: 5

Предмет:/Subject:
месяц/month **ИЮНЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Июнь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		33,30%			
7	Проёмы		70,00%			
8	Внутренняя отделка		50,00%			
9	Прочие работы		0,00%	0,00		
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		0,00%	0,00		
11	Канализация		0,00%	0,00		
12	Отопление		0,00%	0,00		
13	Вентиляция		0,00%	0,00		
14	Электроосвещение и силовое оборудование		50,00%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		50,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		90,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%	0,00		
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		0,00%	0,00		
25	Наружные сети водопровода		80,00%			
26	Наружные сети канализации		49,94%			
27	Наружные сети газоснабжения		79,95%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		0,00%	0,00		
30	Покрытие территории		0,00%	0,00		
31	Ограждение территории		0,00%	0,00		
32	Озеленение		0,00%	0,00		
33	МАФЫ		0,00%	0,00		
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**38,51%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТӘУЕКЕЛ

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Мунай жобалары

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Development Controllership Social Projects Department

Bezhkenov Yerlan
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001364	30.06.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.06.2023-30.06.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Arman Amanzhol
Local Content Development Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.23

М.П.

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 5 dated: 30.06.2023
Приложение к заявке на оплату №: 5 от: 30.06.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001567	31.07.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.07.2023-31.07.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.23

М.П.

М.П.

Arman Amanzhol Local Content Manager

Bozhkenov Yerlan Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 6 / Application No.: 6

Contract No.: AP/Y/22/0805
Предмет:/Subject:

месяц/month **ИЮЛЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Июль 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		100,00%			
7	Проёмы		100,00%			
8	Внутренняя отделка		100,00%			
9	Прочие работы		50,00%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		60,00%			
11	Канализация		60,00%			
12	Отопление		50,00%			
13	Вентиляция		50,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		75,00%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		75,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		30,00%			
25	Наружные сети водопровода		100,00%			
26	Наружные сети канализации		100,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		75,00%			
30	Покрытие территории		0,00%			
31	Ограждение территории		50,00%			
32	Озеленение		0,00%			
33	МАФы		0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**63,69%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 6 dated: 31.07.2023
Приложение к заявке на оплату №: 6 от: 31.07.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 7 / Application No.: 7

Предмет:/Subject:

месяц/month **АВГУСТ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Август 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительства					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		100,00%			
7	Проёмы		100,00%			
8	Внутренняя отделка		100,00%			
9	Прочие работы		64,03%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		80,80%			
11	Канализация		80,38%			
12	Отопление		80,04%			
13	Вентиляция		80,93%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		82,28%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		75,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		59,25%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		100,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		80,80%			
25	Наружные сети водопровода		100,00%			
26	Наружные сети канализации		100,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		75,00%			
30	Покрытие территории		30,57%			
31	Ограждение территории		62,70%			
32	Озеленение		0,00%			
33	МАФЫ		0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**69,97%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Bozkenov Yerlan
Social Projects Manager

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМП
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000001832	31.08.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.08.2023-31.08.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Bozhkenov Yerlan Social Projects Manager
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.23

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 7 dated: 31.08.2023
Приложение к заявке на оплату №: 7 от: 31.08.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 8 / Application No.: 8

Предмет:/Subject:

месяц/month **СЕНТЯБРЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Сентябрь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительова					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		100,00%			
7	Проёмы		100,00%			
8	Внутренняя отделка		100,00%			
9	Прочие работы		85,16%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		100,00%			
11	Канализация		100,00%			
12	Отопление		100,00%			
13	Вентиляция		100,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		100,00%			
15	Пожарная сигнализация		0,00%			
16	Видеонаблюдение		0,00%			
17	Слаботочные сети		0,00%			
18	Технологическое оборудование		75,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		100,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		100,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		100,00%			
25	Наружные сети водопровода		100,00%			
26	Наружные сети канализации		100,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		100,00%			
30	Покрытие территории		70,22%			
31	Ограждение территории		100,00%			
32	Озеленение		100,00%			
33	МАФЫ		100,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		0,00%			
35	**Всего**		**88,22%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМ
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «__»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000002170	30.09.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.09.2023-30.09.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель): Директор / /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) , Фимаганбетов К.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO
Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 8 dated: 30.09.2023
Приложение к заявке на оплату №: 8 от: 30.09.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"
Заявка №: 9 / Application No.: 9

Предмет:/Subject:

месяц/month **ОКТЯБРЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Октябрь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			
3	Фундаменты		100,00%			
4	Стены, перегородки		100,00%			
5	Перекрытие		100,00%			
6	Кровля		100,00%			
7	Проёмы		100,00%			
8	Внутренняя отделка		100,00%			
9	Прочие работы		100,00%			
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		100,00%			
11	Канализация		100,00%			
12	Отопление		100,00%			
13	Вентиляция		100,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование		100,00%			
15	Пожарная сигнализация		90,04%			
16	Видеонаблюдение		90,00%			
17	Слаботочные сети		90,19%			
18	Технологическое оборудование		90,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		100,00%			
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		100,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		100,00%			
25	Наружные сети водопровода		100,00%			
26	Наружные сети канализации		100,00%			
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		100,00%			
30	Покрытие территории		100,00%			
31	Ограждение территории		100,00%			
32	Озеленение		100,00%			
33	МАФЫ		100,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		100,00%			
35	**Всего**		**98,22%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛ
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000002396	31.10.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.10.2023-31.10.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)
должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ОБРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 9 dated: 31.10.2023
Приложение к заявке на оплату №: 9 от: 31.10.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО
Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0805

Contract No.: AP/Y/22/0805

Подрядчик: ТОО "Тәуекел"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 10 / Application No.: 10

месяц/month **НОЯБРЬ 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Ноябрь 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру		100,00%			0,00
	Основные объекты строительства (здание школы)					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы		100,00%			0,00
3	Фундаменты		100,00%			0,00
4	Стены, перегородки		100,00%			0,00
5	Перекрытие		100,00%			0,00
6	Кровля		100,00%			0,00
7	Проёмы		100,00%			0,00
8	Внутренняя отделка		100,00%			0,00
9	Прочие работы		100,00%			0,00
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод		100,00%			0,00
11	Канализация		100,00%			0,00
12	Отопление		100,00%			0,00
13	Вентиляция		100,00%			0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование		100,00%			
15	Пожарная сигнализация		100,00%			
16	Видеонаблюдение		100,00%			
17	Слаботочные сети		100,00%			
18	Технологическое оборудование	1	100,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная		100,00%			0,00
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4 кВ		100,00%			0,00
21	Воздушная линия 10кВ		100,00%			0,00
22	Трансформаторная подстанция		100,00%			0,00
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи		100,00%			0,00
	Наружные сети					
24	Тепловые сети		100,00%			0,00
25	Наружные сети водопровода		100,00%			0,00
26	Наружные сети канализации		100,00%			0,00
27	Наружные сети газоснабжения		100,00%			0,00
28	Септик производительностью 3 м³ в сутки		100,00%			0,00
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка		100,00%			0,00
30	Покрытие территории		100,00%			0,00
31	Ограждение территории		100,00%			0,00
32	Озеленение		100,00%			0,00
33	МАФЫ		100,00%			0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта		100,00%			0,00
35	**Всего**		**100,00%**			
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**					
37	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**					
38	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**					

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

ВОЗВРАТНЫЙ
ТОО «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тәуекел", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Урдинская 17, почтовый индекс 0900005 Tel: +7 777 588 44 52	970540002582

Договор (контракт)№ AP/Y/22/0805 « 23 » декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10000002709	30.11.2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с. Улкен-Енбек, Теректинского района, Западно-Казахстанской области	01.11.2023-30.11.2023	услуга	1		
			Итого без НДС:			
			НДС по ставке (12) %			
			Всего с НДС			

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Кондратенко А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____
должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Keirat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

АТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
О «ТӘУЕКЕЛ» ЖШС

Project: Construction of a small school for 60 places Ulken-Enbek village, Terektinsky district, WKO

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Улкен-Енбек, Теректинского района, ЗКО

Company: LLP "Tauekel"
Компания: ТОО «Тәуекел»

Attachment to the application No: 10 dated: 30.11.2023
Приложение к заявке на оплату №: 10 от: 30.11.2023

Description **Описание**	**Net amount** **Сумма без НДС**	**VAT** **НДС**	**Total** **Итого:**
Civil & Erection work Строительно-монтажные работы			
Equipment & Instruments Оборудование			
Grand total: Итого:			

Chief account of the Company
Главный бухгалтер компании

Signature (Роспись)

Жандаулетова Г.Д.

Name (Ф.И.О.)