Генподрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор Субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ М-16-1/21	25.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО	5 716 986,00	5 104 451,79							612 534	5 716 986

Генподрядчик:

Директор ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель"

Манап Б.

Генподрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Строитель" **Ф-2**
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
1	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.59 Кзтр=1,56, Кэм=1,56**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,56 и нормам эксплуатации машин - 1,56**	**м3 грунта**	**4949,8052**		**113,97**	**564128**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,014212	70,345	687,27	48346
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	98,006	1774,72	173933
		Итого оплата труда:				**44,91**	**222279**
1. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,030888	152,89	3373,56	515782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030888	152,89	1137,64	173934
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**515782**
		НР первого уровня	%	59,1		26,54	131367
		НР второго уровня	%	3,8		5,34	26429
		Накладные расходы	%	--		31,88	157796
		Сметная прибыль	%	8		11,67	57754
		Сметная стоимость:				**157,52**	**779678**
2	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**153,0868**		**1045,83**	**160103**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,416	216,771	738,58	160103
		Итого оплата труда:				**1045,83**	**160103**
		НР первого уровня	%	59,1		618,09	94621

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		63,23	9679
		Накладные расходы	%	--		681,31	104300
		Сметная прибыль	%	8		138,17	21152
		Сметная стоимость:				**1865,31**	**285555**
3	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**680,3433**		**594,22**	**404277**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	602,104	671,44	404277
		Итого оплата труда:				**594,22**	**404277**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	238927
		НР второго уровня	%	3,8		35,93	24442
		Накладные расходы	%	--		387,11	263369
		Сметная прибыль	%	8		78,51	53412
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**721057**
4	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**680,3433**		**1071,90**	**729260**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	583,735	687,27	401181
		Итого оплата труда:				**589,67**	**401181**
4. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1945,782	374,79	729260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	583,7346	687,27	401181
		Итого эксплуатация машин:				**1071,90**	**729260**
		НР первого уровня	%	59,1		348,50	237098
		НР второго уровня	%	3,8		53,98	36722
		Накладные расходы	%	--		402,47	273820
		Сметная прибыль	%	8		117,95	80246
		Сметная стоимость:				**1592,32**	**1083326**
5	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**542,6050**		**18,95**	**10281**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	3,749	976,75	3662
		Итого оплата труда:				**6,75**	**3662**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	3,749	2742,10	10281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	3,749	976,75	3662
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**10281**
		НР первого уровня	%	59,1		3,99	2164
		НР второго уровня	%	3,8		0,87	473
		Накладные расходы	%	--		4,86	2637
		Сметная прибыль	%	8		1,90	1033

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25,71**	**13952**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**542,6050**		**119,35**	**64759**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	58,601	633,43	37120
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	14,243	848,17	12081
		Итого оплата труда:				**90,67**	**49201**
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	14,243	1894,55	26985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	14,243	848,17	12080
6. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	56,974	11,48	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**27639**
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	29078
		НР второго уровня	%	3,8		6,57	3566
		Накладные расходы	%	--		60,16	32643
		Сметная прибыль	%	8		14,36	7792
		Сметная стоимость:				**193,87**	**105194**
7	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/**	**м3 грунта**	**478,2110**		**112,17**	**53640**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,0106	5,069	633,43	3211
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	14,729	1137,64	16756
		Итого оплата труда:				**41,75**	**19967**
7. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	3,682	3574,71	13163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	3,682	1137,64	4189
7. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	11,047	3373,56	37267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	11,047	1137,64	12568
		Итого эксплуатация машин:				**105,45**	**50429**
		НР первого уровня	%	59,1		24,68	11801
		НР второго уровня	%	3,8		5,20	2487
		Накладные расходы	%	--		29,88	14287
		Сметная прибыль	%	8		11,36	5434
		Сметная стоимость:				**153,41**	**73362**
8	**41-020103-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**836,8692**		**101,56**	**84992**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		3,86	3230
		Накладные расходы	%	--		3,86	3230
		Сметная прибыль	%	8		8,43	7058
		Сметная стоимость:				**113,85**	**95280**
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**340,1730**		**4480,59**	**1524176**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	346,976	719,58	249677
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	11,906	848,17	10098
		Итого оплата труда:				**763,66**	**259776**
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	11,906	3393,60	40404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	11,906	848,17	10098
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**40404**
9.4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	374,19	3298,04	1234095
		Итого материалов:				**3627,84**	**1234095**
		НР первого уровня	%	62,1		474,23	161321
		НР второго уровня	%	3,8		188,28	64049
		Накладные расходы	%	--		662,51	225370
		Сметная прибыль	%	8		411,45	139964
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**1889510**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3595616**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3595616**
Материалы -			Тенге				**1234095**
Всего заработная плата -			Тенге				**1520445**
Транспортные расходы -			Тенге				**84992**
Накладные расходы -			Тенге				**1077452**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**906376**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**171076**
Сметная прибыль -			Тенге				**373845**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5046913**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2026**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1520445**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5046913**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2026**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1520445**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3595616**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				902733
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1373796
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				617712
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1234095
		- перевозка грузов	Тенге				84992
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				906376
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				4501992
		Накладные расходы II уровня	Тенге				171076
		ИТОГО:	Тенге				4673068
		Сметная прибыль	Тенге				373845
		ИТОГО по смете:	Тенге				5046913
		ИТОГО по акту:	**Тенге**				**5 046 913**
		в т.ч. оборудование					0
		Итого без оборудования					**5 046 913**
		Временные здания и сооружения 2,9%					146 360
		Итого в текущих ценах с временными					5 193 273
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3х0,7%					47 259
		Итого в текущих ценах с зимними					5 240 532
		Итого с оборудованием					5 240 532
		В текущих ценах на 2018 год,К=1,0599383					5 554 641
		НДС 12%					666 557
		Всего					6 221 198
		Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9189527					**5 716 986**
		В том числе НДС 12%					**612 534**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строитель

Манап Б.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.