Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kanfar Building"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Атамекен"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенным помещением и паркингом на участке №26/5 в 17-ом микрорайоне,Енбекшинском районе города Шымкент"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за март 2023 года

10.03.2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14/Суб	01.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенным помещением и паркингом на участке №26/5 в 17-ом микрорайоне,Енбекшинском районе города Шымкент"	34 013 617,12	30 185 106,00							3 622 212,72	33 807 318,72

Место печати (при наличии)
Генподрядчик Директор ТОО "Kanfar Building" Баймуханов Т. К. _____ (БИН 060 340 004 172)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик Директор ТОО "Корпорация Атамекен" Толтебаев М. Ш. _____ (БИН 030 440 001 681)
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kanfar Building" (БИН 060 340 004 172)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Атамекен" (БИН 030 440 001 681)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенным помещением и паркингом на участке №26/5 в 17-ом микрорайоне,Енбекшинском районе города Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект:"БЛОК 1,2"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14/Суб от 01.03.2023 г.

Акт выполненных работ за март 2023 года (месяц, год) на строительно-монтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 4. Монолитные плиты перекрытия									
		Плита перекрытия на отметке +41.000 /КЖ-83/									
298	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	193,4	63701,59	1924,12	12319888	372125	8091986	3591994	17184832
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	3855777	91469		1272950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Обрамление отверстий									
299	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,33996	16950,26	1525,70	5762	518	11	4970	11591
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	5233	228		859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,33996	346394,00	--	117760	--	117760	--	127181
		СП - 8%			--	--	--	--		9421	
301	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,27408	22294,23	1433,85	162170	10430	2095	139009	325273
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	149645	3112		24094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

302	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	5,51104	335138,00	--	1846959	--	1846959	--	1994716
		СП - 8%			--	--	--	--		147757	
303	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,76304	349485,00	--	616156	--	616156	--	665448
		СП - 8%			--	--	--	--		49292	
304	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,09408	335138,00	--	31530	--	31530	--	34052
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
305	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,82664	346394,00	--	632737	--	632737	--	683356
		СП - 8%			--	--	--	--		50619	
		Нижняя основная арматура									
306	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	9,03795	22512,10	1056,58	203463	9549	2603	177084	410990
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	191311	3286		30444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	9,03795	346394,00	--	3130692	--	3130692	--	3381147
		СП - 8%			--	--	--	--		250455	
		Нижняя дополнительная арматура по оси X									
308	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,41676	346394,00	--	144363	--	144363	--	155912
		СП - 8%			--	--	--	--		11549	
		Верхняя дополнительная арматура по оси Y									
309	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,37464	346394,00	--	129773	--	129773	--	140155
		СП - 8%			--	--	--	--		10382	
		Верхняя основная арматура									
310	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	9,03795	22512,10	1056,58	203463	9549	2603	177084	410990
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	191311	3286		30444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	9,03795	346394,00	--	3130692	--	3130692	--	3381147
		СП - 8%			--	--	--	--		250455	
		Верхняя дополнительная арматура по оси X									
312	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14148	346394,00	--	49008	--	49008	--	52929
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	

313	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,73872	335138,00	--	247573	--	247573	--	267379
		СП - 8%			--	--	--	--		19806	
		Верхняя дополнительная арматура по оси Y									
314	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6506	335138,00	--	218041	--	218041	--	235484
		СП - 8%			--	--	--	--		17443	
		Поперечная арматура									
315	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,72	346394,00	--	249404	--	249404	--	269356
		СП - 8%			--	--	--	--		19952	
		ПАРАПЕТ /КЖ-87/									
316	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,1	63701,59	1924,12	324878	9813	213387	94722	453168
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	101678	2412		33568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								30185106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4494955				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					411984			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					103793			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18857373		
		- Перевозка грузов	тенге								
		- Накладные расходы	тенге							4184863	
		- Сметная прибыль	тенге							2235933	
		ИТОГО ПО АКТУ:									30 185 106
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:									33 807 319

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО "Корпорация Атамекен" Толтебаев М. Ш. (БИН 030 440 001 681)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Директор ТОО "Kanfar Building" Баймуханов Т. К. (БИН 060 340 004 172)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)