Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер ТОО "Конструктор Сапа"
Подрядчик: ТОО "СМУ-АСТАНА LTD"

ФОРМА 2

"Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент. без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №18"

АКТ

Приемки выполненных работ на 18 марта 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Смета 2-1										
		Обратная засыпка										
7	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	4286,896	11,37	11,37	48732	48732	11620	–	–		
		м3 грунта		–	3,62	–	15509	59,1	–	14		
8	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	4286,896	5,61	5,61	24059	24059	5737	–	–		
		м3 грунта		–	1,79	–	7657	59,1	–	7		
9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1071,724	594,22	–	636845	–	419336	0,89	948		
		м3 грунта		594,22	–	636845	–	59,1	–	–		
10	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4286,896	45,49	45,49	195024	195024	47301	–	–		
		м3 уплотненного грунта		–	14,78	–	63357	59,1	0,01	58		
11	Е11-010201-0307 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см	4286,896	26,30	26,30	112760	112760	31661	–	–		
		м3 уплотненного грунта		–	10,18	–	43632	59,1	–	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
		м3 уплотненного грунта	4286,896	51,49	40,96	220727	175596	57096	0,01	52
				7,73	10,35	33128	44359	59,1	0,01	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1238147**	**556171**			**1001**
			Тенге			**669973**	**174514**			**139**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1238147**				
		Материалы -	Тенге			**12003**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**844487**			
		Накладные расходы -	Тенге			**572751**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**499092**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**73659**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**144872**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1955769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**844487**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1955769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**844487**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1238147**	**556171**			**1001**
			Тенге			**669973**	**174514**			**139**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1238147**				
		Материалы -	Тенге			**12003**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**844487**			
		Накладные расходы -	Тенге			**572751**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**499092**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**73659**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**144872**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1955769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**844487**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1955769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**844487**			
		РАЗДЕЛ 3.Колоны. Смета 2-2-1								
		Колона К1-12шт								
137	**Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство**								
		м3	8,4744	30802,56	3824,50	261033	32410	49110	10,40	88
				8017,26	862,16	67941	7306	48,5	1,01	9
138	**Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**								
		т	2,5932672	10773,02	657,38	27937	1705	14324	12,30	32
				9840,25	182,02	25518	472	48,5	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е11-060301-0702 Изм. и доп. изм. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,8539056	13250,18	1022,48	11314	873	5738	14,94	13
		т		11952,30	227,53	10206	194	48,5	0,20	--
145	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012								
			0,0136469	129916,38	--	1773	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна К2-18шт								
146	Е11-060501-0104 Изм. и доп. изм. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство								
			12,7116	30802,56	3824,50	391550	48615	73666	10,40	132
		м3		8017,26	862,16	101912	10959	48,5	1,01	13
147	Е11-060301-0702 Изм. и доп. изм. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм								
			2,4469344	10773,02	657,38	26361	1609	13516	12,30	30
		т		9840,25	182,02	24078	445	48,5	0,16	--
148	Е11-060301-0701 Изм. и доп. изм. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			1,1929896	13250,18	1022,48	15807	1220	8016	14,94	18
		т		11952,30	227,53	14259	271	48,5	0,20	--
154	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012								
			0,0110225	129916,38	--	1432	--	61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			737208	86432			313
			Тенге			243916	19649			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			737208				
	Материалы -		Тенге			39439				
	Всего заработная плата -		Тенге				263564			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3205				
	Местные материалы -		Тенге			364225				
		Накладные расходы -	Тенге			164506				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					127829		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36677		
		Сметная прибыль -	Тенге			72137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			973851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				263564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			973851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				263564			
		РАЗДЕЛ 4.пл отм. -0,100; +2,700								
		Ригель монолитный РМ-1 /2шт/								
155	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,4	37548,00	4003,99	127663	13614	25649	14,40	49
		м3		10954,80	817,69	37246	2780	48,5	0,96	3
156	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,62984	10773,02	657,38	6785	414	3479	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6198	115	48,5	0,16	--
157	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,26255	13250,18	1022,48	3479	268	1764	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3138	60	48,5	0,20	--
158	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,72539	187651,39	--	136120	--	5772	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,035	194893,74	--	6821	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,132	199642,46	--	26353	--	1117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель монолитный РМ-2 /2шт/								
162	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,4	37548,00	4003,99	127663	13614	25649	14,40	49

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		10954,80	817,69	37246	2780	48,5	0,96	3
163	Е11-060101-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,62984	10773,02	657,38	6785	414	3479	12,30	8
			т		9840,25	182,02	6198	115	48,5	0,16	–
164	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,26255	13250,18	1022,48	3479	268	1764	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3138	60	48,5	0,20	–
165	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014		0,72539	187651,39	–	136120	–	5772	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
166	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,035	194893,74	–	6821	–	289	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
167	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,132	199642,46	–	26353	–	1117	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
168	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012		0,00666	129916,38	–	865	–	37	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
					Ригель монолитный РМ-3 /2шт/						
169	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		3,2	37548,00	4003,99	120154	12813	24140	14,40	46
			м3		10954,80	817,69	35055	2617	48,5	0,96	3
170	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,61433	10773,02	657,38	6618	404	3393	12,30	8
			т		9840,25	182,02	6045	112	48,5	0,16	–
171	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,24153	13250,18	1022,48	3200	247	1623	14,94	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11952,30	227,53	2887	55	48,5	0,20	–
172	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,70718	187651,39	–	132703	–	5627	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
173	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,028	194893,74	–	5457	–	231	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
174	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,12068	199642,46	–	24093	–	1022	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
175	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полосы/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	–	865	–	37	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
				Ригель монолитный РМ-4 /2шт/						
176	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,2	37548,00	4003,99	120154	12813	24140	14,40	46
		м3		10954,80	817,69	35055	2617	48,5	0,96	3
177	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,61433	10773,02	657,38	6618	404	3393	12,30	8
		т		9840,25	182,02	6045	112	48,5	0,16	–
178	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24153	13250,18	1022,48	3200	247	1623	14,94	4
		т		11952,30	227,53	2887	55	48,5	0,20	–
179	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,70718	187651,39	–	132703	–	5627	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,028	194893,74	–	5457	–	231	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
181	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,12068	199642,46	–	24093	–	1022	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
182	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012								
			0,00666	129916,38	–	865	–	37	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				на отм. +5,500;+8,300;+11,100 Ригель монолитный РМ-1 /3шт/						
183	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								
			–	37548,00	4003,99	–	–	–	14,40	–
		м3		10954,80	817,69	–	–	–	0,96	–
184	Е11-060301-0702 Изм. и доп. пп. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм								
			–	10773,02	657,38	–	–	–	12,30	–
		т		9840,25	182,02	–	–	–	0,16	–
185	Е11-060301-0701 Изм. и доп. пп. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			–	13250,18	1022,48	–	–	–	14,94	–
		т		11952,30	227,53	–	–	–	0,20	–
186	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
			0,7530892	187651,39	–	141318	–	5992	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
187	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,035	194893,74	–	6821	–	289	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1343199	199642,46	–	26816	–	1137	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
189	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	–	865	–	37	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Ригель монолитный РМ-2 /3шт/								
193	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,7530892	187651,39	–	141318	–	5992	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
194	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,035	194893,74	–	6821	–	289	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
195	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1343199	199642,46	–	26816	–	1137	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
196	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	–	865	–	37	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Ригель монолитный РМ-3 /3шт/								
200	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,7057393	187651,39	–	132433	–	5615	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
201	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,028	194893,74	–	5457	–	231	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9						
202	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,1235799	199642,46	–	24672	–	1046	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
203	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012								
		т	0,00666	129916,38	–	865	–	37	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Ригель монолитный РМ1-4 /3шт/								
207	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,7057393	187651,39	–	132433	–	5615	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
208	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,028	194893,74	–	5457	–	231	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
209	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,1235799	199642,46	–	24672	–	1046	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
210	С121-130210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012								
		т	0,00666	129916,38	–	865	–	37	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1880851	55519			236
			Тенге			181139	11476			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1880851				
		Материалы -	Тенге			299141				
		Всего заработная плата -	Тенге				192615			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1345052				
		Накладные расходы -	Тенге			177127				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93418		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					83709		
		Сметная прибыль -	Тенге			164638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2222616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				192615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2222616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				192615			
		РАЗДЕЛ 5.Плита								
		Монолитное перекрытие на отм. +2,700								
256	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	113,79	30239,64	1108,67	3440969	126156	514005	8,06	917
		м3		6131,65	267,10	697720	30393	48,5	0,31	35
		Каркас КП-1,2,3,4,5								
257	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,19695	13250,18	1022,48	42360	3269	21482	14,94	48
		т		11952,30	227,53	38211	727	48,5	0,20	1
258	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,79296	187651,39	–	524103	–	22222	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
259	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,40399	199642,46	–	80654	–	3420	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
260	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /ф-1/ мм СТ РК 2591-2014	1,76292	199642,46	–	351954	–	14923	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Обрамление отверстий								
261	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,57696	13250,18	1022,48	7645	590	3877	14,94	9
		т		11952,30	227,53	6896	131	48,5	0,20	–
262	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,57696	187651,39	–	108267	–	4591	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Закладные детали								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,10292	313462,11	847,41	32262	87	9628	198,00	20
		т		158403,96	348,76	16303	36	48,5	0,36	--
				Нижняя основная арматура						
264	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012								
			5,0641	207596,39	--	1051289	--	44575	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании								
			0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
		т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
266	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,14099	194893,74	--	27478	--	1165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Верхняя основная арматура						
267	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012								
			5,21718	207596,39	--	1083068	--	45922	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании								
			0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
		т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
269	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,38769	194893,74	--	75558	--	3204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Монолитное перекрытие на отм. +5,500						
270	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			--	30239,64	1108,67	--	--	--	8,06	--
		м3		6131,65	267,10	--	--	--	0,31	--
				Каркас КП-1,2,3,4,5						
271	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			--	13250,18	1022,48	--	--	--	14,94	--
		т		11952,30	227,53	--	--	--	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,5864406	187651,39	–	110046	–	4666	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
273	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0848262	199642,46	–	16935	–	718	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
274	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014	0,3701621	199642,46	–	73900	–	3133	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Обрамление отверстий								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7028376	130200			996
			Тенге			760893	31316			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7028376				
	Материалы -		Тенге			2634031				
	Всего заработная плата -		Тенге				792209			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3503252				
		Накладные расходы -	Тенге			698515				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					384221		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					314294		
		Сметная прибыль -	Тенге			618151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8345043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
		Сметная заработная плата -	Тенге				792209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8345043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
		Сметная заработная плата -	Тенге				792209			
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные стены диафрагмы								
		Монолитная стена вид-1,2,3,4,5,6,7,8,9								
360	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	26,538	36079,41	4448,05	957475	118042	197380	14,00	372
		м3		10792,46	893,24	286410	23705	48,5	1,05	28
361	Е11-060301-0701 Прим. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	7,7979333	13250,18	1022,48	103324	7973	52398	14,94	117
		т		11952,30	227,53	93203	1774	48,5	0,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм (25 мм) СТ РК 2591-2014								
		т	0,7668122	187651,39	–	143893	–	6101	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
363	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,44789	187651,39	–	459350	–	19476	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
364	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,365429	187651,39	–	68573	–	2908	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
365	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,2880889	187651,39	–	54060	–	2292	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
366	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,7750782	194893,74	–	540845	–	22932	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
367	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,4399808	199642,46	–	87839	–	3724	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
368	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0117189	199642,46	–	2340	–	99	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2417700	126016			488
			Тенге			379614	25479			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2417700				
	Материалы -		Тенге			555170				
	Всего заработная плата -		Тенге				405093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1356901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			307311				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					196470		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					110841		
		Сметная прибыль -	Тенге			218001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2943012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				405093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2943012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				405093			
		РАЗДЕЛ 8.Лестница Л-1								
388	Е11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			1,415414	36312,15	1913,15	51397	2708	9514	13,00	18
		м3		9889,75	360,78	13998	511	48,5	0,42	1
389	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			5,2274372	13656,15	699,65	71387	3657	37052	16,88	88
		т		12681,10	193,40	66290	1011	48,5	0,17	1
390	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,4494573	194893,74	–	87596	–	3714	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
391	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,1313691	199642,46	–	26227	–	1112	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**236607**	**6365**			**107**
			Тенге			**80288**	**1522**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236607				
	Материалы -		Тенге			36130				
	Всего заработная плата -		Тенге				81809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113823				
		Накладные расходы -	Тенге			51392				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39678		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11714		
		Сметная прибыль -	Тенге			23040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				81809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			311039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				81809			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12300743	404532			2139
			Тенге			1645849	89441			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12300742				
	Материалы -		Тенге			3563902				
	Всего заработная плата -		Тенге				1735290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6322233				
	Местные материалы -		Тенге			364225				
		Накладные расходы -	Тенге			1398852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					841616		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					557236		
		Сметная прибыль -	Тенге			1095967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14795561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч.							2242
		Сметная заработная плата -	Тенге				1735290			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14795561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2242
		Сметная заработная плата -	Тенге				1735290			

ИТОГО ПО АКТУ:	16 751 331
Временные здания и сооружения 0,9%	150 769
ИТОГО:	16 902 100
Производство работ в зимнее время 0,35%	59 157
ИТОГО:	16 961 258
оборудование	
итого	16 961 248
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. с К=1,0599383	17 977 877
понижающий к-т К=0,9929878547	17 851 814
НДС (12%)	2 142 218
ИТОГО:	19 994 032

Инженер эксперт
ТОО"Конструктор Сапа"
Кальбаев Г.

Инженер эксперт
ТОО"Конструктор Сапа"
Байторсен Б.

Подрядчик
ТОО "СМУ-АСТАНА LTD"
Карсыбаев С.К.