Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №25 от 29.05.2020
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Уюм Сарысуского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		29	29.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 855 678,00	-		-	-	-	-	-	198 822,64	
За отчетный период	**1 855 678,00**	**1 656 855,36**							**198 822,64**	**1 855 678,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

Сагынаев Н.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Раза Строй"
ДОГОВОР №25 от 29.05.2020
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Уюм Сарысуского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за июнь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	1500		110,19	105,27	165290	157905	--	28908	209735
						4,92	21,84	7385	32766		15536	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	82,5		1798,10	--	148344	--	--	106807	275563
						1798,10	--	148344	--		20412	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	50		3553,31	153,51	177666	7676	122815	48789	244571
						943,50	42,14	47175	2107		18116	
		НР - 99%; СП - 8%										
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	150		782,46	--	117369	--	--	84506	218025
						782,46	--	117369	--		16150	
		НР - 72%; СП - 8%										
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1200		33,67	33,67	40410	40410	--	10021	54465
						--	11,60	--	13918		4034	
		НР - 72%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					649078	205991	122815	279031	1002359
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					320272	48791	--	74248	
		Материалы	Тенге					649078				
		Всего заработная плата	Тенге					122815				
		Накладные расходы	Тенге						369063			
		Сметная прибыль	Тенге					279032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					74249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1002358				388
		Сметная заработная плата	Тенге						369063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1002358				388
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						369063			
		Сметная заработная плата	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводная сеть села									
6	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,55	429671,76	145250,88	236319	79888	3328	173047	442116
					278369,00	39440,36	153103	21692		32749	
		НР - 99%; СП - 8%									
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,105	327306,04	102650,16	34367	10778	245	25975	65170
					222324,00	27556,92	23344	2893		4827	
		НР - 99%; СП - 8%					270687	90666	3573	199022	507286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				176447	24586	--	37576	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				270687				
		Материалы	Тенге				3573				
		Всего заработная плата	Тенге					201033			
		Накладные расходы	Тенге				199022				
		Сметная прибыль	Тенге				37577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				507286				180
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					201033			
		Сметная заработная плата	Тенге				507286				180
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					201033			1509645
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				496719				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						296657			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					73377			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						126388		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							478053	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							111824	
		- Накладные расходы	Тенге								1 509 645
		- Сметная прибыль									-
		Всего по акту									19 625
		в том числе оборудования									1 529 270
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									17 892
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**1 547 163**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									30 943
		Итого с зимними удорожаниями									**1 578 106**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1 656 855
		Итого с непредвиденными затратами									**1 656 855**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									198 823
		Итого									**1 855 678**
		Налог на добавленную стоимость-12%									
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

Сагынаев Н.К.