Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Договор: №23 от 29. 05.2020 г.

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения в селе Сурум,Терис-Ащыбулак Жуалынского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		23	29.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 298 732,36	-		-	-	-	-	-	246 292,75	
За отчетный период	**2 298 732,36**	**2 052 439,61**							**246 292,75**	**2 298 732,36**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Договор: №23 от 29.05.2020 г.

5760

форма 2В

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения в селе Сурум,Терис-Ащыбулак Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за июнь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314** **1101-0101-0314** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**1100**		**198,07** **9,69**	**188,38** **43,00**	**217876** **10664**	**207213** **47300**	**--**	**41734** **20769**	**280379**
2	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** **РСНБ РК 2015** **ТЧ 01 табл. 11** **п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**102**		**1798,10** **1798,10**	**--** **--**	**183407** **183407**	**--** **--**	**--**	**132053** **25237**	**340696**
3	**Е11-010101-0314** **1101-0101-0314** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**80**		**198,07** **9,69**	**188,38** **43,00**	**15846** **776**	**15070** **3440**	**--**	**3035** **1510**	**20391**
4	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** **РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1149**		**33,67** **--**	**33,67** **11,60**	**38692** **--**	**38692** **13326**	**--**	**9595** **3863**	**52150**
5	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** **РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**262**		**147,91** **76,25**	**71,66** **31,61**	**38753** **19977**	**18776** **8281**	**--**	**20345** **4728**	**63826**
6	**Е11-010205-0501** **1101-0205-0501** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**489**		**712,43** **712,43**	**--** **--**	**348376** **348376**	**--** **--**	**--**	**250831** **47937**	**647143**
		Укладка трубопровода и фасонных частей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,75**	**327306,04**	**102650,16**	**245480**	**76988**	**1749**	**185537**	**465497**
		НР - 99%; СП - 8%			**222324,00**	**27556,92**	**166743**	**20668**		**34481**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1870082**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**729942**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**356738**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**93015**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1749**		
		- Накладные расходы	Тенге							**643130**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**138525**	
		Всего по акту									**1 870 082**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									24 311
		Итого с временными зданиями и сооруженияммн									1 894 393
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									22 164
		Итого с зимними удорожаниями									**1 916 557**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									38 331
		Итого с непредвиденными затратами									**1 954 889**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									2 052 440
		Итого									2 052 440
		Налог на добавленную стоимость-12%									246 293
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 298 732,36**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**