Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №21 от 29.05.2020г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			21	29.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 932 823,41	-		-	-	-	-	-	207 088,22	
За отчетный период	**1 932 823,41**	**1 725 735,18**							**207 088,22**	**1 932 823,41**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Форма 4

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №21 от 29.05.2020г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	м3	1465		198,07	188,38	290172	275969	--	55582	37341
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	14202	62995		27660	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	54,105		1798,10	--	97286	--	--	70046	18071
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	97286	--		13387	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	36,07		198,07	188,38	7144	6795	--	1368	919
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	350	1551		681	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1135,074		28,87	28,87	32770	32770	--	8126	4416
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,94	--	11287		3272	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1135,074		147,91	71,66	167889	81342	--	88143	27651
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	86547	35874		20483	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	144,28		712,43	--	102789	--	--	74008	19094
		НР - 72%; СП - 8%				712,43	--	102789	--		14144	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,80149**	**327306,04 222324,00**	**102650,16 27556,92**	**262333 178190**	**82273 22087**	**1870**	**198274 36849**	**497455**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1572405**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**479365**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**479149**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**133793**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1870**		
		- Накладные расходы	Тенге							**495547**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**116476**	
		Всего по акту									**1 572 405**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									20 441
		Итого с временными зданиями и сооружениями									1 592 846
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									18 636
		Итого с зимними удорожаниями									**1 611 483**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									32 230
		Итого с непредвиденными затратами									**1 643 712**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									1 725 735
		Итого									1 725 735
		Налог на добавленную стоимость-12%									207 088
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**1 932 823,41**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

Сагынаев Н.К.