Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Наименование строительства и его адрес: **Устройство уличного освещения по ул.Саяхат-10, от ул.С.Бейбарыс до ул.Саяхат-38 в г. Кызылорда**

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №577	14.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения по ул.Саяхат-10, от ул.С.Бейбарыс до ул.Саяхат-38 в г. Кызылорда	**25 906 271,33**	**10 278 158,90**							**1 233 379,07**	**11 511 537,97**
К ОПЛАТЕ										**11 511 537,97**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "Аскартау 2016"
Әли Б.А.

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб"
Ногайбаев Ж.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство уличного освещения по ул.Саяхат-10, от ул.С.Бейбарыс до ул.Саяхат-38 в г. Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№577** от 14.12.2020г

Акт №2 приемки выполненных работ за февраль месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,5		1427,58	--	122058	--	--	87882	226735
		НР - 72%; СП - 8%				1427,58	--	122058	--		16795	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57		860,22	--	49033	--	--	35303	91083
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	49033	--		6747	
3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,425		5240,85	1727,10	7468	2461	3775	2120	10356
		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	1232	1048		767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,63875	2301,00				3771		
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	28,5		25370,12	1147,87	723048	32714	535602	147680	940386
		НР - 91%; СП - 8%				5429,20	265,02	154732	7553		69658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	29,07	16819,00				488928		
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,736		220545,00	--	603411	--	603411	--	651684
		СП - 8%				--	--	--	--		48273	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	185,25		870,31	19,70	161225	3650	106363	48084	226054
		НР - 93%; СП - 8%				276,45	2,65	51212	491		16745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	444,6	223,00				99146		
		МОНТАЖ ОПОР-57шт										
7	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор(стойка)	т	9,918		62446,36	2612,21	619343	25908	45448	380984	1080354

		НР - 69%; СП - 8%				55251,80	419,85	547987	4164		80026		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,019836	633849,00				12573			
7.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	19,3401	359,00				6943			
7.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,039672	219502,00				8708			
7.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	9,918	--				--			
7.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,019241	425928,00				8195			
8	ТПРАЙС лист	Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм	шт	13		178571,43	--	2321429	--	2321429	--	2507143	
		СП - 8%				--	--	--	--		185714		
9	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	57		9059,54	3938,66	516394	224503	94889	199018	772645	
		НР - 72%; СП - 8%				3456,18	1393,18	197002	79411		57233		
10	2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	13		31038,00	--	403494	--	403494	--	435774	
		СП - 8%				--	--	--	--		32280		
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ											
11	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	738,735735		204,08	193,42	150761	142886	--	30818	196105	
		НР - 72%; СП - 8%				10,66	47,28	7875	34927		14526		
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,7718		1977,36	--	110281	--	--	79402	204858	
		НР - 72%; СП - 8%				1977,36	--	110281	--		15175		
13	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	19		9541,82	6927,30	181295	131619	208	121249	326748	
		НР - 99%; СП - 8%				2603,57	3842,43	49468	73006		24204		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00044	0,00836	5717,00				48			
13.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000035	0,000665	211178,00				140			
13.3	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	1,004	19,076	--				--			
14	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	1897		242,80	17,97	460592	34089	37390	289818	810442	
		НР - 72%; СП - 8%				205,12	7,07	389113	13412		60033		
15	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	307,764		558,00	--	171732	--	171732	--	185471	
		СП - 8%				--	--	--	--		13739		
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	180		860,22	--	154840	--	--	111485	287630	
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	154840	--		21306		
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	180		159,33	75,52	28679	13594	--	15367	47569	
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	15086	6257		3524		
18	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	861,224		451,91	208,03	389196	179161	38996	163577	596995	
		НР - 72%; СП - 8%				198,60	65,20	171039	56152		44222		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9598033	

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2020958				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					790585			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					276421			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4362737		
- Накладные расходы	Тенге							1712787	
- Сметная прибыль	Тенге							710967	

В том числе строительно монтажные работы	**9 598 033,16**
СМР	**9 598 033,16**
Оборудования	
Прочие затраты	-
Итого с дополнительными затратами на строительство	**9 598 033,16**
Непредвиденные работы и затраты-2%	191 960,66
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**9 789 993,82**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036(Приложение	**10 279 845,95**
Итого с понижающим коэффицентом	**10 278 158,90**
НДС 12%	**1 233 379,07**
ИТОГО ПО АКТУ	**11 511 537,97**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "Аскартау 2016"
Оли Б.А.

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб"
Ногайбаев Ж.Ж.