Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №20/1 от 29.05.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 242 732,00	-		-	-	-	-	-	133 149,86	
За отчетный период	**1 242 732,00**	**1 109 582,14**							**133 149,86**	**1 242 732,00**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		20/1	29.05.2020г				

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

Сагынаев Н.К.

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «Раза Строй»
ДОГОВОР №20/1 от 29.05.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области"

форма 2В

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	759,59		198,07 9,69	188,38 43,00	150452 7364	143088 32662	--	28819 14342	193612
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,067		1798,10 1798,10	-- --	52265 52265	-- --	--	37631 7192	97088
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,75		198,07 9,69	188,38 43,00	5100 250	4851 1107	--	977 486	6563
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	270,8157		33,67 --	33,67 11,60	9120 --	9120 3141	--	2262 910	12292
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	270,8157		147,91 76,25	71,66 31,61	40056 20649	19407 8559	--	21030 4887	65973
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	159,184		712,43 712,43	-- --	113407 113407	-- --	--	81653 15605	210664
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	138,9454		217,19 7,48	209,70 52,98	30177 1040	29137 7361	--	6048 2898	39123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,6256	327306,04	102650,16	204763	64218	1459	154762	388287
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			222324,00	27556,92	139086	17240		28762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1013602
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				334060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					269820			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70070			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1459		
		- Накладные расходы	Тенге							333182	
		- Сметная прибыль	Тенге							75082	
		Всего по акту									**1 013 602**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									13 177
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									1 026 779
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									9 344
		Итого с зимними удорожаниями									**1 036 123**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									20 722
		Итого с непредвиденными затратами									**1 056 845**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г.									1 109 583
		Итого									1 109 583
		Налог на добавленную стоимость-12%									133 150
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**1 242 732**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Байсын-А»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ Сагынаев Н.К.