Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №8/3 от 29.05.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Шынбулак, Майбулак, Космурат Жуалынского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		8/3	29.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 401 119,71	-		-	-	-	-	-	257 262,83	
За отчетный период	**2 401 119,71**	**2 143 856,88**							**257 262,83**	**2 401 119,71**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

Сагынаев Н.К.

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №8/3 от 29.05.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Шынбулак, Майбулак, Космурат Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за июнь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1051,63		156,87 7,68	149,19 34,06	164972 8076	156896 35814	--	31601 15726	212299
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	75		1377,77 1377,77	-- --	103333 103333	-- --	--	74399 14219	191951
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	69		156,87 7,68	149,19 34,06	10824 530	10294 2350	--	2073 1032	13929
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1490		28,87 --	28,87 9,94	43016 --	43016 14816	--	10667 4295	57978
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1490		147,91 76,25	71,66 31,61	220387 113610	106777 47091	--	115705 26887	362979
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	217		712,43 712,43	-- --	154596 154596	-- --	--	111309 21272	287178
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	503		217,19 7,48	209,70 52,98	109244 3764	105480 26647	--	21896 10491	141632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	**м3 грунта**	**303**	**217,19**	**209,70**	**65807**	**63540**	**--**	**13190**	**85317**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,48**	**52,98**	**2268**	**16052**		**6320**	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,975**	**327306,04**	**102650,16**	**319123**	**100084**	**2273**	**241198**	**605147**
		НР - 99%; СП - 8%			**222324,00**	**27556,92**	**216766**	**26868**		**44826**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1958410**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**602942**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**586087**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**169638**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2273**		
		- Накладные расходы	Тенге							**622038**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**145068**	
		Всего по акту									**1 958 410**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									25 459
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									1 983 869
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									18 053
		Итого с зимними удорожаниями									**2 001 923**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									40 038
		Итого с непредвиденными затратами									**2 041 961**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									2 143 857
		Итого									2 143 857
		Налог на добавленную стоимость-12%									257 263
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 401 119,71**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

Сагынаев Н.К.