Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «Раза Строй»
ДОГОВОР №15 от 02.06.2020 г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Акбастау Жуалынского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
				15	02.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 001 027,09	-		-	-	-	-	-	214 395,76	
За отчетный период	**2 001 027,09**	**1 786 631,33**							**214 395,76**	**2 001 027,09**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Раза Строй»
_____ **Сагынаев Н.К.**

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «Раза Строй»
ДОГОВОР №15 от 02.06.2020 г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Акбастау Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3		792,351	156,87	149,19	124298	118213	--	23810	159957
		НР - 72%; СП - 8%				7,68	34,06	6085	26984		11849	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		27,8559	1377,77	--	38379	--	--	27633	71293
		НР - 72%; СП - 8%				1377,77	--	38379	--		5281	
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта		18,5706	156,87	149,19	2913	2771	--	558	3749
		НР - 72%; СП - 8%				7,68	34,06	143	632		278	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		618,08	28,87	28,87	17844	17844	--	4425	24051
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,94	--	6146		1782	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		618,08	147,91	71,66	91421	44293	--	47996	150570
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	47127	19534		11153	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		143,614	712,43	--	102314	--	--	73666	190059
		НР - 72%; СП - 8%				712,43	--	102314	--		14078	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,30486	327306,04	102650,16	99783	31294	711	75417	189215
		НР - 99%; СП - 8%				222324,00	27556,92	67778	8401		14016	
8	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		330,482	1651,00	--	545626	--	545626	--	589276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01658	287275,23	81099,29	4763	1345	17	3720	9162
					205134,00	21498,65	3401	356		679	
		НР - 99%; СП - 8%									
10	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 8599-2001**	м	16,7458	554,00	--	9277	--	9277	--	10019
					--	--	--	--		742	
		СП - 8%									
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,37428	270629,61	71715,29	101291	26842	245	80521	196357
					198258,00	19050,45	74204	7130		14545	
		НР - 99%; СП - 8%									
12	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	378,023	94,00	--	35534	--	35534	--	38377
					--	--	--	--		2843	
		СП - 8%									1632085
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					339431				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					242601			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69185			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						591410		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							337746	
		- Накладные расходы	Тенге							120896	
		- Сметная прибыль	Тенге								1 632 085
		Всего по акту									-
		в том числе оборудования									21 217
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									1 653 302
		Итого с временными зданиями и сооружениями									15 045
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									**1 668 347**
		Итого с зимними удорожаниями									33 367
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**1 701 714**
		Итого с непредвиденными затратами									1 786 631
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									1 786 631
		Итого									214 396
		Налог на добавленную стоимость-12%									**2 001 027,09**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 070340005257 «Байсын-А» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Раза Строй»

_____ Сагынаев Н.К.