Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

**Подрядчик: ТОО «Байсын-А»**
**Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"**
**ДОГОВОР №18 от 28.05.2020г.**
**Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в селе Алатау Жуалынского района Жамбылской области"**

**С П Р А В К А №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименов. | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 28.05.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 1 619 834,11 | - | | - | - | - | - | - | 173 553,66 | |
| За отчетный период | **1 619 834,11** | **1 446 280,46** | | | | | | | **173 553,66** | **1 619 834,11** |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Байсын-А"**
_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "РаЗа Строй"**
_____ **Сагынаев Н.К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

**Подрядчик: ТОО «Байсын-А»**
**Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"**
**ДОГОВОР №18 от 28.05.2020г.**
**Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в селе Алатау Жуалынского района Жамбылской области"**

## Акт выполненных работ №1
### за июнь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0313<br>1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 414,96 | | 156,87<br>7,68 | 149,19<br>34,06 | 65096<br>3187 | 61909<br>14132 | -- | 12469<br>6205 | 83771 |
| 2 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 15,4205 | | 1377,77<br>1377,77 | --<br>-- | 21246<br>21246 | --<br>-- | -- | 15297<br>2923 | 39466 |
| 3 | Е11-010101-0313<br>1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 10,2803 | | 156,87<br>7,68 | 149,19<br>34,06 | 1613<br>79 | 1534<br>350 | -- | 309<br>154 | 2075 |
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 340,264 | | 147,91<br>76,25 | 71,66<br>31,61 | 50329<br>25944 | 24384<br>10754 | -- | 26423<br>6140 | 82892 |
| 5 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 340,264 | | 712,43<br>712,43 | --<br>-- | 242413<br>242413 | --<br>-- | -- | 174537<br>33356 | 450306 |
| 6 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3 /Лишний грунт/**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 78,366 | | 217,19<br>7,48 | 209,70<br>52,98 | 17020<br>586 | 16433<br>4152 | -- | 3411<br>1635 | 22066 |
| 7 | С341-020103-1005<br>4102-0103-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**<br>*СП - 8%* | т | 75,2617 | | 112,00<br>-- | --<br>-- | 8429<br>-- | --<br>-- | | --<br>674 | 9104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 75,2617 | 217,19<br>7,48 | 209,70<br>52,98 | 16346<br>563 | 15783<br>3987 | -- | 3276<br>1570 | 21192 |
| | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,229 | 327306,04<br>222324,00 | 102650,16<br>27556,92 | 74953<br>50912 | 23507<br>6311 | 534 | 56651<br>10528 | 142132 |
| 10 | С123-010501-1313<br>2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 242,016 | 1651,00<br>-- | --<br>-- | 399568<br>-- | --<br>-- | 399568 | --<br>31965 | 431534 |
| 11 | Е11-220701-0103<br>1122-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,239 | 58556,65<br>51912,00 | --<br>-- | 13995<br>12407 | --<br>-- | 1588 | 12283<br>2102 | 28380 |
| 12 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0065 | 287275,23<br>205134,00 | 81099,29<br>21498,65 | 1867<br>1333 | 527<br>140 | 7 | 1458<br>266 | 3592 |
| 13 | С123-010501-1310<br>2301-0501-1310<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для во доснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 8599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 6,565 | 554,00<br>-- | --<br>-- | 3637<br>-- | --<br>-- | 3637 | --<br>291 | 3928 |
| 14 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0065 | 53580,23<br>51912,00 | --<br>-- | 348<br>337 | --<br>-- | 11 | 334<br>55 | 737 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1321175 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 359008 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 144077 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 39825 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 405345 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 8429 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 306448 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 97864 | |
| | | **Всего по акту** | | | | | | | | | 1 321 175 |
| | | в том числе оборудования | | | | | | | | | - |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | | | | | 17 175 |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениямми** | | | | | | | | | 1 338 350 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91% | | | | | | | | | 12 179 |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **1 350 529** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 27 011 |
| | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **1 377 540** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901 | | | | | | | | | | 1 446 280 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | | 1 446 280 |
| | | Налог на добавленную стоимость-12% | | | | | | | | | | 173 554 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | | **1 619 834,11** |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Байсын-А"**

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "РаЗа Строй"**

_____ **Сагынаев Н.К.**