Заказчик. ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",

Подрядчик: ТОО "Орда жолдары"

Наименование работ: «Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (улицы Махамбет, Д Х.Чурина,Жамбыл, Т.Жумалиева) село Тайпак Акжаикского района ЗКО»

Договор: Доп. соглашение №4 от 14.02.2024г. к договору №69 от 31.08.2023 г.

Справка о стоимости выполненных работ
«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (улицы Махамбет, Д.Нурпейс
Т.Жумалиева) село Тайпак Акжаикского района ЗКО» от 29 ма

Наименование работ	Всего с начало года	В том числе		В отчетном месяце
		Затраты	НДС	
«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (улицы Махамбет, Д.Нурпейсова, Х.Чурина,Жамбыл, Т.Жумалиева) село Тайпак Акжаикского района ЗКО»	116 062 772,00	103 627 475,00	12 435 297,00	29 671 790,00
Барлығы (всего):	**116 062 772,00**	**103 627 475,00**	**12 435 297,00**	**29 671 790,00**

Заказчик: **ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",**

Подрядчик: **ТОО "Орда жолдары"**

Заказчик. ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",

Подрядчик. ТОО "Орда жолдары"

Договор: Доп. соглашение №4 от 14.02.2024г. к договору №69 от 31.08.2023 г.

Акт выполнненых работ №8

«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (улицы Махамбет, Д.Нурпейсова, Х.Чурина,Жамбыл, Т.Жумалиева) село Тайпак Акжаикского района ЗКО» от 29 мая 2024 г.

№ п/п	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измер	Количество		Стоимость един, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на един. измер	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности	км		0,08	14068	-	1139,508			-	1139,508
						СРЕЗКА						
2	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта		4 622,01	86,58	86,58	400174	400174		79669	518230
							23,94		110651		38387	
3	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-сомосвалы экскаваторами "Обраьная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта		4 622,01	137,03	131,7	633345	608719		119763	813356
						5,33	30,66	24626	141711		60249	
4	С3412-102-0106 412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6км.	т.км		7 395,216	69		510270				551092
											40822	
						Подвоз грунта						

5	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17147,7	266,23	255,91	4565284	4388268		863046	
					10,32	59,58	177016	1021660		434266	5862597
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10км.	т.км	291510,9	36		10494392				
										839551	11333943
7	Е11-010201-0102 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	м3 уплотненного грунта	16331,1	134,43	134,43	2195390	2195390		441057	
						37,51		612580		210916	2847363
8	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см.	м3 уплотненного грунта	16331,1	45,38	45,38	741105	741106		167322	
						14,23		232392		72674	981101
Устройство дополнительного слоя											
9	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравиных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	5484,97	260,41	196,36	1428341,04	1077028,71		714584,1	
					64,05	56,58	351312,329	310339,603		200429,6	2343354,7
11	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	57,6	2035		117216		117216		
									9377,28		126593,28

Итого по смете 25378769

Временные здания и сооружения 1,04% 263939

Итого 25642709

Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,44%	369255
Итого	26011964
Непредвиденные работы и затраты 2%	520239
Итого	26532203
Стоимость строительства с учетом скидки - 0,149%	26492670
Итого с НДС	29671790

Заказчик:	ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",	Замеров А.Д.
Тех. надзор:	ТОО "Тұран құрылыс"	Айкожаев Б.Т.
Подрядчик:	ТОО "Орда жолдары"	Нурсултанов З.Н.
Автор. надзор:	ТОО "Diamond Project LTD"	Утежанов А.М.