Форма 2В

Наименование объекта и его адрес: **"Многоквартирный жилой комплекс " Elif Garden" расположенный по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, восточнее ул.Розыбакиева, южнее ул.Сатпаева Блок 1,2,2.1,3,3.1, паркинг и уличное освещение".**

Заказчик: ТОО «GAB Construction»

Подрядчик: ТОО «Absolute Electric»

Договор подряда № EG/22-11 от 15.03.2022 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за декабрь месяц 2022 г.

Блок 1									
№	Наименование и техническая характеристика	ед. изм.	Кол-во	Стоимость за работу в тенге	Общая сумма в тенге	Выполнено с начала периода строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
						физ. объем	тенге	физ. объем	тенге
	Жилая часть								
1	Вводно-распределительное устройство 380В, 50Гц, размером 1800*1600*600мм **ВРУд**	шт	1	380 000	380 000	1	380 000	1	380 000
2	Щит распределительный , металлический размером 1800х1250х600мм, навесной,IP40 (степень огнестойкости двери 0,6 часа) **ЩГП**	шт	1	310 000	310 000	1	310 000	1	310 000
3	Щит распределительный , металлический, навесной IP40 с запирающей дверцей, (степень огнестойкости двери 0,6 часа) на 24 модулей в составе: **ЩДУ**	комп	2	95 000	190 000	2	190 000	2	190 000
4	**Щит ЩПВ**	комп	2	95 000	190 000	2	190 000	2	190 000
5	**щиты этажные**				0	0	0	0	0
6	Щит распределительный , металлический размером 600х1000х250мм, навесной,IP40 (степень огнестойкости двери 0,6 часа) на 9 квартир: ЩЭ1-ЩЭ15	комп	11	78 200	860 200	11	860 200	11	860 200
7	Щит распределительный , размером 600*600*200,навесной,IP41 в комплекте с замком **ЩО**	комп	1	65 000	65 000	1	65 000	1	65 000
8	Щит распределительный , размером 600*600*200,навесной,IP41 в комплекте с замком, **ЩАО**	комп	1	65 000	65 000	1	65 000	1	65 000
9	**Щит ЩСС**	комп	1	65 000	65 000	1	65 000	1	65 000

10	Щит распределительный, навесной на 12 модулей,IP54, в комплекте с замком, **ЩР mn(ж)**	комп	1	85 000	85 000	1	85 000	1	85 000
11	Щит распределительный, металлическии, навесной ,IP40, в комплекте ,**ЩОВ**	комп	1	65 000	65 000	1	65 000	1	65 000
12	Вводно-распределительное устройство 380 В, 50Гц, размером 1800*2000*400мм **ВРУар**	комп	1	369 702	369 702	1	369 702	1	369 702
13	**Щит ЩА 1-7**	комп	7	55 000	385 000	7	385 000	7	385 000
14	Щит распределительный , навесной,IP40, в комплекте:**ЩРВ(ар)**	комп	1	65 000	65 000	1	65 000	1	65 000
15	**Щит учета (ар)**	комп	23	61 000	1 403 000	23	1 403 000	23	1 403 000
	Кабельная продукция								
1	кабель ВВГ -нг с ПВХ изоляцией и оболочкой (пожаробезопасный),ГОСТ 16442-80, сечением,мм2								
2	2х1,5 мм2	м	220	409	89 980	220	89 980		
3	3х1,5 мм2	м	4420	409	1 806 093	4 420	1 806 093		0
4	3х2,5 мм2	м	1060	409	433 135	1 060	433 135		0
5	3х4 мм 2	м	355	480	170 400	355	170 400		0
6	3х6 мм 2	м	80	480	38 400	80	38 400		0
7	3х10 мм2	м	2310	486	1 123 701	2 310	1 123 701		0
8	КВВГ -нг 4х1,5 мм 2	м	20	409	8 180	20	8 180		0
9	5х1,5 мм 2	м	110	480	52 800	110	52 800		0
10	5х2,5мм2	м	300	480	144 000	300	144 000		0
11	5х4мм2	м	450	550	247 500	450	247 500		0
12	5х6мм2	м	325	550	178 750	325	178 750		0
13	5х10мм2	м	80	600	48 000	80	48 000		0
14	5х16мм2	м	55	650	35 750	55	35 750		0
15	5х25мм2	м	110	950	104 500	110	104 500		0
16	ВВГ-нг 5х35 мм 2	м	198	876	173 371	198	173 371		0
17	ВВГ-нг 5х50 мм 2	м	198	1 070	211 898	198	211 898		0
18	АВВГ 5*50	м	80	950	76 000	80	76 000		0
19	АВВГ 5*25	м	70	950	66 500	70	66 500		0
20	АПВ 1*150	м	560	1 200	672 000	560	672 000		0
21	АПВ 1* 95	м	140	1 000	140 000	140	140 000		0
	Трубы						0		0
1	Труба гофрированная ПВХ, с условным проходом , мм:						0		0
2	20	м	2400	341	817 237	2 400	817 237		0
3	25	м	990	341	337 110	990	337 110		0
4	32	м	330	467	154 108	330	154 108		0
5	Труба пнд с условным проходом, д=20мм,	м	3036	409	1 240 565	3 036	1 240 565		0
6	Труба пнд с условным проходом, д=25мм,	м	2277	418	952 577	2 277	952 577		0
7	Труба пнд с условным проходом, д=32мм,	м	1782	496	884 192	1 782	884 192		0

	Труба пвх с условным проходом, д=20 мм,	м	396	409	161 813	396	161 813		0
9	Труба пнд с условным проходом, д=80мм,	м	140	550	77 000	140	77 000		0
	Светильники						0		0
1	Светильник спот для коридора и лифтового холла	шт	494	2 200	1 086 800	494	1 086 800		0
2	Светильник для лестиницы, балкон с датчиком двежения	шт	60	2 335	140 098	60	140 098		0
3	Светильник (элеваторного узла)	шт	13	2 350	30 550	13	30 550		0
4	Светильник для лифтовой шахты	шт	32	1 751	56 039	32	56 039		0
5	Светильник для подвального помещениях , 40Вт,IP65 в комплекте с лампой	шт	20	2 335	46 699	20	46 699		0
6	Люстра	шт	13	2 300	29 900	13	29 900		0
	Обогрев водостоков								
1	Терморегулятор с датчиком	шт	2	15 000	30 000	2	30 000		0
2	Кабель нагревательный 35 Bt L=35m	шт	6	10 500	63 000	6	63 000		0
3	Кабель нагревательный 30Bt	м	60	300	18 000	60	18 000		0
	Электроустановочные изделия						0		0
1	Розетка штепсельная 16А,250В с заземляющим контактом, скрытой установкой (со шторкой) одинарная	шт	48	681	32 689	48	32 689		0
2	Выключатель одноклавишный 10А,250В открытой установки IP 54	шт	23	681	15 664	23	15 664		0
3	Датчик движения	шт	33	2 000	66 000	33	66 000		0
4	Коробка ответвительная 100*100*50	шт	117	1 868	218 552	117	218 552		0
	Кабельные конструкции						0		0
1	лоток замкового типа с крышками 100х40х2500	м	482	1 167	562 726	482	562 726		0
2	лоток замкового типа с крышками 200х40х2500	м	119	1 265	150 508	119	150 508		0
3	лоток замкового типа с крышками 300х40х2500	м	70	1 459	102 155	70	102 155		0
4	лоток замкового типа с крышками 400х40х2500	м	132	1 265	166 950	132	166 950		0
5	Лестничный лоток замкового типа 600х100,L3000	м	80	1 459	116 748	80	116 748		0
6	Крышка на лоток лестничный 600х100, L3000	м	80	866	69 271	80	69 271		0
7	Полка настенная усиленая 600мм	шт	80	535	42 808	80	42 808		0
8	Стойка потолочная , 600мм	шт	80	486	38 916	80	38 916		0
9	Лестничный лоток замкового типа600х100,L3000	м	49	1 362	66 741	49	66 741		0
10	Лестничный лоток замкового типа 200х100,L3000	м	84	1 070	89 896	84	89 896		0
11	Профиль Z -образного сечения 32х40х32L=1000мм	шт	30	500	15 000	30	15 000		0
	Заземление.Молниезащита						0		0
1	Полоса 40х4, горячеоцинкованная	м	733	876	641 823	733	641 823		0
2	Полоса 25х4, горячеоцинкованная	м	45	520	23 379	45	23 379		0
3	Круг оцинкованный д.16 мм L= 3000 mm	шт	16	17 000	272 000	16	272 000		0
4	Круг оцинкованный д.20 мм L= 3000 mm	шт	1	19 000	19 000	1	19 000		0
5	молниеприемник	шт	1	53 510	53 510	1	53 510		0
ИТОГО (включая НДС 12%) :					**19 208 882**		19 208 882		4 497 902

Блок 2

№	Наименование и техническая характеристика	ед. изм.	Кол-во	Стоимость за работу в тенге	Общая сумма в тенге	Выполнено с начала периода строительства по отчетный месяц		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
	Жилая часть					физ. объем	тенге	физ. объем	тенге
1	Вводно-распределительное устройство 380В, 50Гц, размером 1800*1600*600мм **ВРУд**	шт	1	380 000	380 000				
2	Щит распределительный , металлический размером 1800х1250х600мм, навесной,IP40 (степень огнестойкости двери 0,6 часа) **ЩГП**	шт	1	310 000	310 000				
3	Щит распределительный , металлический, навесной IP40 с запирающей дверцей, (степень огнестойкости двери 0,6 часа) на 24 модулей в составе: **ЩДУ**	комп	2	95 000	190 000				
4	**Щит ЩПВ**	комп	2	95 000	190 000				
5	**щиты этажные**				0				
6	Щит распределительный , металлический размером 600х1000х250мм, навесной,IP40 (степень огнестойкости двери 0,6 часа) на 9 квартир: ЩЭ1-ЩЭ15	комп	11	78 200	860 200				
7	Щит распределительный , размером 600*600*200,навесной,IP41 в комплекте с замком **ЩО**	комп	1	65 000	65 000				
8	Щит распределительный , размером 600*600*200,навесной,IP41 в комплекте с замком, **ЩАО**	комп	1	65 000	65 000				
9	**Щит ЩСС**	комп	1	65 000	65 000				
10	Щит распределительный, навесной на 12 модулей,IP54, в комплекте с замком, **ЩР mn(ж)**	комп	1	65 000	65 000				
11	Щит распределительный, металлическии, навесной ,IP40, в комплекте ,**ЩОВ**	комп	1	65 000	65 000				
12	Вводно-распределительное устройство 380 В, 50Гц, размером 1800*2000*400мм **ВРУар**	комп	1	369 702	369 702				
13	**Щит ЩА 1-7**	комп	7	55 000	385 000				
14	Щит распределительный , навесной,IP40, в комплекте:**ЩРВ(ар)**	комп	1	65 000	65 000				
15	**щить учета (ар)**	комп	23	61 000	1 403 000				
	Кабельная продукция								
	кабель ВВГ -нг с ПВХ изоляцией и оболочкой (пожаробезопасный),ГОСТ 16442-80, сечением,мм2								
1	2х1,5 мм2	м	220	450	99 000	220	99 000		
2	3х1,5 мм2	м	4420	450	1 989 000	4 420	1 989 000		
3	3х2,5 мм2	м	1060	480	508 800	1 060	508 800		
4	3х4 мм 2	м	355	480	170 400	355	170 400		
5	3х6 мм 2	м	80	480	38 400	80	38 400		
6	3х10 мм2	м	1350	486	656 708	1 350	656 708		
7	КВВГ -нг 4х1,5 мм 2	м	20	450	9 000	20	9 000		
8	5х1,5 мм 2	м	110	480	52 800	110	52 800		

9	5х2,5мм2	м	300	480	144 000	300	144 000			
10	5х4мм2	м	450	550	247 500	450	247 500			
11	5х6мм2	м	325	550	178 750	325	178 750			
12	5х10мм2	м	80	600	48 000	80	48 000			
13	5х16мм2	м	55	650	35 750	55	35 750			
14	5х25мм2	м	110	950	104 500	110	104 500			
15	АВВГ 5*50	м	80	950	76 000	80	76 000			
16	АВВГ 5*25	м	70	950	66 500	70	66 500			
17	АПВ 1*150	м	560	1 200	672 000	560	672 000			
18	АПВ 1* 95	м	140	1 000	140 000	140	140 000			
	Трубы						0		0	
	Труба гофрированная ПВХ, с условным проходом , мм:						0		0	
1	20	м	2400	380	912 000	2 400	912 000		0	
2	Труба пнд с условным проходом, д=20мм,	м	12100	450	5 445 000	12 100	5 445 000		0	
3	Труба пнд с условным проходом, д=32мм,	м	1100	550	605 000	1 100	605 000		0	
4	Труба пнд с условным проходом, д=16 мм,	м	1100	420	462 000	1 100	462 000		0	
5	Труба пнд с условным проходом, д=80мм,	м	140	650	91 000	140	91 000		0	
	Светильники						0		0	
1	Светильник спот для коридора и лифтового холла	шт	494	2 200	1 086 800	195	429 000			
2	Светильник для лестиницы, балкон с датчиком движения	шт	60	2 335	140 098		0		0	
3	Светильник (элеваторного узла)	шт	13	2 350	30 550		0		0	
4	Светильник для лифтовой шахты	шт	32	1 751	56 039		0		0	
5	Светильник для подвального помещениях , 40Вт,IP65 в комплекте с лампой	шт	20	2 335	46 699		0		0	
6	Люстра	шт	13	2 300	29 900		0		0	
	Обогрев водостоков									
1	Терморегулятор с датчиком	шт	2	15 000	30 000					
2	Кабель нагревательный 35 Bt L=35m	шт	6	10 500	63 000					
3	Кабель нагревательный 30Bt	м	60	300	18 000					
	Электроустановочные изделия						0		0	
1	Розетка штепсельная 16А,250В с заземляющим контактом, скрытой установкой (со шторкой) одинарная	шт	48	681	32 689		0		0	
2	Выключатель одноклавишный 10А,250В открытой установки IP 54	шт	23	681	15 664		0		0	
3	Датчик движения	шт	33	2 000	66 000		0		0	
4	Коробка ответвительная для открытой проводки	шт	65	1 557	101 182		0		0	
	Кабельные конструкции						0		0	
1	лоток замкового типа с крышками 100х40х2500	м	209	1 300	271 700	209	271 700		0	
2	лоток замкового типа с крышками 200х40х2500	м	33	1 400	46 200	33	46 200		0	
3	лоток замкового типа с крышками 300х40х2500	м	153	1 550	237 150	153	237 150		0	

	лоток замкового типа с крышками 600х40х2500	м	79	1 700	134 300	79	134 300		0
5	Лестничный лоток замкового типа600х100,L3000	м	42	1 700	71 400	42	71 400		0
6	Лестничный лоток замкового типа 200х100,L3000	м	84	1 400	117 600	84	117 600		0
7	Профиль Z -образного сечения 32х40х32L=1000мм	шт	30	500	15 000	30	15 000		0
	Заземление.Молниезащита						0		0
1	Полоса 40х4, горячеоцинкованная	м	703	1 000	703 000	703	703 000		0
2	Полоса 25х4, горячеоцинкованная	м	45	520	23 379	45	23 379		0
3	Круг оцинкованный д.16 мм L= 3000 mm	шт	16	17 000	272 000	16	272 000		0
4	Круг оцинкованный д.20 мм L= 3000 mm	шт	1	19 000	19 000	1	19 000		0
5	молниеприемник	шт	1	53 510	53 510	1	53 510		0
ИТОГО (включая НДС 12%) :					**20 910 870**		15 145 346		0

Блок 2.1 (коммерческие помещения)

№	Наименование и техническая характеристика	ед. изм.	Кол-во	Стоимость за работу в тенге	Общая сумма в тенге	Выполнено с начала периода строительства по отчетный месяц		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
						физ. объем	тенге	физ. объем	тенге
	Электро-монтажные работы	шт	1	1 500 000	1 500 000				
ИТОГО (включая НДС 12%) :					**1 500 000**				

Блок 3

№	Наименование и техническая характеристика	ед. изм.	Кол-во	Стоимость за работу в тенге	Общая сумма в тенге	Выполнено с начала периода строительства по отчетный месяц		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
						физ. объем	тенге	физ. объем	тенге
	Жилая часть								
1	Вводно-распределительное устройство 380В, 50Гц, размером 1800*1600*600мм **ВРУд**	шт	1	380 000	380 000				
2	Щит распределительный , металлический размером 1800х1250х600мм, навесной,IP40 (степень огнестойкости двери 0,6 часа) **ЩГП**	шт	1	310 000	310 000				
3	Щит распределительный , металлический, навесной IP40 с запирающей дверцей, (степень огнестойкости двери 0,6 часа) на 24 модулей в составе: **ЩДУ**	комп	2	95 000	190 000				
4	**Щит ЩПВ**	комп	2	95 000	190 000				
5	**щиты этажные**				0				
6	Щит распределительный , металлический размером 600х1000х250мм, навесной,IP40 (степень огнестойкости двери 0,6 часа) на 9 квартир: ЩЭ1-ЩЭ15	комп	11	78 200	860 200				
7	Щит распределительный , размером 600*600*200,навесной,IP41 в комплекте с замком **ЩО**	комп	1	65 000	65 000				
8	Щит распределительный , размером 600*600*200,навесной,IP41 в комплекте с замком, **ЩАО**	комп	1	65 000	65 000				
9	**Щит ЩСС**	комп	1	65 000	65 000				

10	Щит распределительный, навесной на 12 модулей,IP54, в комплекте с замком, **ЩР mn(ж)**	комп	1	65 000	65 000				
11	Щит распределительный, металлическии, навесной ,IP40, в комплекте ,**ЩОВ**	комп	1	65 000	65 000				
12	Вводно-распределительное устройство 380 В, 50Гц, размером 1800*2000*400мм **ВРУар**	комп	1	369 702	369 702				
13	**Щит ЩА 1-7**	комп	7	55 000	385 000				
14	Щит распределительный , навесной,IP40, в комплекте:**ЩРВ(ар)**	комп	1	65 000	65 000				
15	**щить учета (ар)**	комп	23	61 000	1 403 000				
	Кабельная продукция								
	кабель ВВГ -нг с ПВХ изоляцией и оболочкой (пожаробезопасный),ГОСТ 16442-80, сечением,мм2								
1	2х1,5 мм2	м	220	450	99 000	220	99 000		0
2	3х1,5 мм2	м	4420	450	1 989 000	4 420	1 989 000		0
3	3х2,5 мм2	м	1060	480	508 800	1 060	508 800		0
4	3х4 мм 2	м	355	480	170 400	355	170 400		0
5	3х6 мм 2	м	80	480	38 400	80	38 400		0
6	3х10 мм2	м	1350	486	656 708	1 350	656 708		0
7	КВВГ -нг 4х1,5 мм 2	м	20	450	9 000	20	9 000		0
8	5х1,5 мм 2	м	110	480	52 800	110	52 800		0
9	5х2,5мм2	м	300	480	144 000	300	144 000		0
10	5х4мм2	м	450	550	247 500	450	247 500		0
11	5х6мм2	м	325	550	178 750	325	178 750		0
12	5х10мм2	м	80	600	48 000	80	48 000		0
13	5х16мм2	м	55	650	35 750	55	35 750		0
14	5х25мм2	м	110	950	104 500	110	104 500		0
15	АВВГ 5*50	м	80	950	76 000	80	76 000		0
16	АВВГ 5*25	м	70	950	66 500	70	66 500		0
17	АПВ 1*150	м	560	1 200	672 000	560	672 000		0
18	АПВ 1* 95	м	140	1 000	140 000	140	140 000		0
	Трубы						0		0
	Труба гофрированная ПВХ, с условным проходом , мм:						0		0
1	20	м	2400	380	912 000	2 400	912 000		0
2	Труба пнд с условным проходом, д=20мм,	м	12100	450	5 445 000	12 100	5 445 000		0
3	Труба пнд с условным проходом, д=32мм,	м	1100	550	605 000	1 100	605 000		0
4	Труба пнд с условным проходом, д=16 мм,	м	1100	420	462 000	1 100	462 000		0
5	Труба пнд с условным проходом, д=80мм,	м	140	650	91 000	140	91 000		0
	Светильники						0		0
1	Светильник спот для коридора и лифтового холла	шт	494	2 200	1 086 800	195	429 000		0
2	Светильник для лестиницы, балкон с датчиком движения	шт	60	2 335	140 098		0		0

	Светильник (элеваторного узла)	шт	13	2 350	30 550		0		0
4	Светильник для лифтовой шахты	шт	32	1 751	56 039		0		0
5	Светильник для подвального помещениях , 40Вт,IP65 в комплекте с лампой	шт	20	2 335	46 699		0		0
6	Люстра	шт	13	2 300	29 900		0		0
	Обогрев водостоков								
1	Терморегулятор с датчиком	шт	2	15 000	30 000				
2	Кабель нагревательный 35 Bt L=35m	шт	6	10 500	63 000				
3	Кабель нагревательный 30Bt	м	60	300	18 000				
	Электроустановочные изделия						0		0
1	Розетка штепсельная 16А,250В с заземляющим контактом, скрытой установкой (со шторкой) одинарная	шт	48	681	32 689		0		0
2	Выключатель одноклавишный 10А,250В открытой установки IP 54	шт	23	681	15 664		0		0
3	Датчик движения	шт	33	2 000	66 000		0		0
4	Коробка ответвительная для открытой проводки	шт	65	1 557	101 182		0		0
	Кабельные конструкции						0		0
1	лоток замкового типа с крышками 100х40х2500	м	209	1 300	271 700	209	271 700		0
2	лоток замкового типа с крышками 200х40х2500	м	33	1 400	46 200	33	46 200		0
3	лоток замкового типа с крышками 300х40х2500	м	153	1 550	237 150	153	237 150		0
4	лоток замкового типа с крышками 600х40х2500	м	79	1 700	134 300	79	134 300		0
5	Лестничный лоток замкового типа600х100,L3000	м	42	1 700	71 400	42	71 400		0
6	Лестничный лоток замкового типа 200х100,L3000	м	84	1 400	117 600	84	117 600		0
7	Профиль Z -образного сечения 32х40х32L=1000мм	шт	30	500	15 000	30	15 000		0
	Заземление.Молниезащита						0		0
1	Полоса 40х4, горячеоцинкованная	м	703	1 000	703 000	703	703 000		0
2	Полоса 25х4, горячеоцинкованная	м	45	520	23 379	45	23 379		0
3	Круг оцинкованный д.16 мм L= 3000 mm	шт	16	17 000	272 000	16	272 000		0
4	Круг оцинкованный д.20 мм L= 3000 mm	шт	1	19 000	19 000	1	19 000		0
5	молниеприемник	шт	1	53 510	53 510	1	53 510		0
ИТОГО (включая НДС 12%) :					**20 910 870**		15 145 346		0

Блок 3.1 (коммерческие помещения)

№	Наименование и техническая характеристика	ед. изм.	Кол-во	Стоимость за работу в тенге	Общая сумма в тенге	Выполнено с начала периода строительства по отчетный месяц		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
						физ. объем	тенге	физ. объем	тенге
	Электро-монтажные работы	шт	1	1 500 000	1 500 000				
ИТОГО (включая НДС 12%) :					**1 500 000**				

Паркинг

№	Наименование и техническая характеристика	ед. изм.	Кол-во	Стоимость за работу в тенге	Общая сумма в тенге	Выполнено с начала периода строительства по отчетный месяц		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
	Оборудование				**937 979**	физ. объем	тенге	физ. объем	тенге
1	3ГРЩ	Комп	1	234 490	234 490				
2	3ЩРВ	Комп	1	70 000	70 000				
3	3ЩРД	Комп	1	70 000	70 000				
4	3ЩРапт	Комп	1	60 000	60 000				
5	3ЩРн	Комп	1	60 000	60 000				
6	3ЩО-1	Комп	1	53 189	53 189				
7	3ЩО-2	Комп	1	55 000	55 000				
8	3ЩАО-1	Комп	1	55 000	55 000				
9	3ЩАО-2	Комп	1	55 000	55 000				
10	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ, Iу=40А	шт	2	55 000	110 000				
11	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В	шт.	5	6 500	32 500				
12	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ "ПУСК - СТОП"	шт	6	1 800	10 800				
13	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ "ПУСК" (для ПГ)	шт	40	1 800	72 000				
	Кабельная продукция								
	Кабель ВВГ-нг медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением:								
1	2х1,5mm2	м	1 020	150	153 000				
2	3х1,5mm2	м	4800	170	816 000				
3	3х2,5mm2	м	400	200	80 000				
4	5х35mm2	м	310	600	186 000				
5	4х1,5mm2	м	1120	250	280 000				
6	4х16mm2	м	100	550	55 000				
7	5х1,5mm2	м	220	350	77 000				
8	5х2,5mm2	м	360	350	126 000				
9	5х4,0mm2	м	200	450	90 000				
10	5х6,0mm2	м	280	450	126 000				
11	5х10mm2	м	336	500	168 000				
12	5х16mm2	м	330	500	165 000				
13	Провод с медными жилами, гибкий, с ПВХ изоляцией, сечением :				0				
14	Провод 1х6 mm2	м	400	150	60 000				
15	Провод 1х16mm2	м	120	150	18 000				
	Электроустановочные изделия								
1	Выключатель влагозащищенный 10А 250В~ IP54 для открытой установки	шт.	74	600	44 400				
2	Датчик движения 10А 250В~ IP54	шт.	20	2 000	40 000				
3	Розетка штепсельная 16А 250В~ 2 пол. с 3-м заземл. конт. IP54 для открытой установки	шт.	18	1 300	23 400				

4	Коробка ответвительная	шт.	480	1 000	480 000				
	Светильники				0				
1	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SANc светодиодными лампами 60Вт IP54	шт	90	900	81 000				
2	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN с светодиодными лампами 60Вт IP54 с аккумуляторной батареей на 3 часа работы.	шт	40	900	36 000				
3	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN с люминисцентными лампами 2х36Вт IP54	шт	14	900	12 600				
4	Потолочные светильники с рассеивателем из полимера типа SAN с люминисцентными лампами 2х36Вт IP54 с аккумуляторной батареей на 3 часа работы	шт	4	900	3 600				
5	Накладные светильники с опаловым рассеивателем из ПММА со светодиодными лампами 1х18Вт IP54	шт	82	900	73 800				
6	Антивандальный светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, фотодатчиком, 1х8Вт IP54	шт	18	900	16 200				
7	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными люминисцентными лампами 2х18Вт IP65	шт	24	900	21 600				
8	Потолочные излучающие вниз светильники с люминисцентными лампами 1х26Вт IP65	шт	4	900	3 600				
9	Потолочные излучающие вниз светильники с экономичными люминисцентными лампами 1х11Вт IP65	шт	8	900	7 200				
10	Световой указатель "ВЫХОД" , 1х9Вт IP66	шт	14	900	12 600				
11	Световой указатель "НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ" 1х9Вт IP66	шт	56	900	50 400				
12	Световой указатель "ВЫЕЗД" , 1х9Вт IP40	шт	4	900	3 600				
	Трубы				0				
1	Труба -гофра (dy=20мм)	м	1000	100	100 000				
2	Труба -гофра (dy=32мм)	м	50	300	15 000				
3	Труба -гофра (dy=40мм)	м	50	550	27 500				
4	Труба -гофра (dy=63мм)	м	50	650	32 500				
5	Метталорукав в резиновой оплетке (dy=20мм)	м	40	250	10 000				
6	Метталорукав в резиновой оплетке (dy=32мм)	м	40	350	14 000				
7	Метталорукав в резиновой оплетке (dy=40мм)	м	40	450	18 000				
	Сборные конструкции для кабелей				0				
1	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 300мм, L=3000мм	м	60	1 550	93 000				
2	Лоток оцинкованный перфорированный Ш 150мм, L=3000мм	м	408	800	326 400				
3	Профиль	м	180	250	45 000				
4	Сталь оцинкованная полосовая 40х4мм	м	40	1 000	40 000				
ИТОГО (включая НДС 12%) :					**4 969 379**		0		0

Уличное освещение

№	Наименование и техническая характеристика	ед. изм.	Кол-во	Стоимость за работу в тенге	Общая сумма в тенге	Выполнено с начала периода строительства по отчетный месяц		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
						физ. объем	тенге	физ. объем	тенге
	Электро-монтажные работы	шт	1	1 000 000	1 000 000				
ИТОГО (включая НДС 12%) :					**1 000 000**		0		0
ИТОГО по Блокам 1,2,2.1,3,3.1, паркингу и уличному освещению:					**70 000 000**		49 499 574		4 497 902

Заказчик: ТОО «GAB Construction»

Директор _____ **Касиенов М.Ж.**

Подрядчик : ТОО «Absolute Electric»

Директор _____ **Шлауов Т.Ж.**