Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 77, нп 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "СК Аракс", г.Павлодар, ул. Астана 132-8**

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт покрытия территории и малых форм на территории КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул. Ак. Чокина 146

СПРАВКА № 1 от 07.09.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		13/21	16.07.2021			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт покрытия территории и малых форм на территории КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области (Акт выполненных работ № 1 от 07.09.2021 года) Локальная смета 7-1-	780 885,86	697 219,52							83 666,34	780 885,86
Капитальный ремонт покрытия территории и малых форм на территории КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области (Акт выполненных работ № 2 от 07.09.2021 года) Локальная смета 7-1-	30 288 654,65	27 043 441,65							3 245 213,00	30 288 654,65
за месяц	31 069 540,51	27 740 661,17							3 328 879,34	31 069 540,51
удержание аванса 30%	9 320 862,15	8 322 198,35							998 663,80	9 320 862,16
удержание 5 %	1 553 477,03	1 387 033,06							166 443,97	1 553 477,03
К оплате:	20 195 201,33	18 031 429,76							2 163 771,57	20 195 201,33

К оплате: двадцать миллионов сто девяносто пять тысячь двести одна тенге. 33 тиын.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК Аракс"
БИН 081040008349
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Уманян В.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 77, нп 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "СК Аракс", г.Павлодар, ул. Астана 132-8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт покрытия территории и малых форм на территории КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул. Ак. Чокина 146

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт покрытия территории и малых форм на территории КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь от 07.09.2021 года

(Локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Вертикальная планировка в границе участка											
1	1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта) НР = 72 %	м3 грунта	1972	223,02	214,9	439795	423783	138	92346	574712	
						8,05	56,99	15875	112384	–	42571		

. 4121-0101-1100

		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км К=1,600;	т·км	3155,2	53		167226		–	–	180604
					–		–		–	13378	
3	3 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1972	16,93	14,41	33386	28417	99	11416	48386
					2,47	5,57	4871	10984	–	3584	

Итого	**803 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	452 200
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	237
- накладные расходы, тенге	103 762
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 533
Всего	**803 702**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 074**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**819 776**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**860 765**
Понижающий коэффициент 0,9	**774 688,36**
Генподрядные услуги 10 %	**77 468,84**
Мтого с учетом генподрядных услуг	**697 219,52**
НДС (12 %)	83 666,34
Итого	**780 885,86**

Сдал (Субподрядчик)

оварищество с ограниченной ответственностью "СК
ракс", БИН 081040008349
аименование организации, бизнес
дентификационный номер или индивидуальный
дентификационный номер)

ректор Унанян В.Г.
олжность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 77, нп 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

подрядчик: **ТОО "СК Аракс", г.Павлодар, ул. Астана 132-8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : Капитальный ремонт покрытия территории и малых форм на территории КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, г. Павлодар, ул. Ак. Чокина 146

(наименование, адрес)

ъект : Капитальный ремонт покрытия территории и малых форм на территории КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь от 07.09.2021 года

(Локальная смета 7-1-2)

Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Покрытия территории											
		1.1 Проезд (асфальтобетон), тип I											
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР = 72 % К=0,430;	м3 грунта	209,41	42,41	42,41	8881	8881	–	2296	12071	
						–	15,23	–	3189	–	894		

	101-0104-0109										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 50 м) НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	837,64	39,26 –	39,26 14,1	32886 –	32886 11811	– –	8504 3311	44701
3	3 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 15 см. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	73,05	3245,73 138,1	1033,73 223,64	237101 10088	75514 16337	151498 –	19026 20490	276617
4	4 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	487	785,71 32,8	172,24 48,81	382641 15974	83881 23770	282786 –	28616 32901	444158

		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщины 18 см) НР = 72 % К=3,000;	м2 основания	1461	45,59	9,78	66607	14289	52318	2998	75173	
					–	2,85	–	4164	–	5568		
6	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	192	2005,34	31,21	385025	5992	236440	104300	528471	
					742,67	11,81	142593	2268	–	39146		
7	10 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР.100.30.15) К=0,043;	м3	8,256	42579		351532		351532	–	379655	Казахстан
					–		–		–	28123		

1.2 Тротуар усиленное основание (брусчатка), тип II

	101-0104-0101										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР = 72 %	м3 грунта	1148,4	42,41	42,41	48704	48704	–	12593	66201
					–	15,23	–	17490	–	4904	
9	12 1101-0104-0109										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 50 м) НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4593,6	39,26	39,26	180345	180345	–	46634	245137
					–	14,1	–	64770	–	18158	
0	13 1127-0401-0101										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 15 см. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	313,2	3245,73	1033,73	1016563	323764	649545	81574	1185988
					138,1	223,64	43253	70044	–	87851	
1	14 1127-0403-0301										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	2088	785,71	172,24	1640562	359637	1212439	122689	1904311

						32,8	48,81	68486	101915	–	141060	
	15	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 72 %	м2 покрытия	1880	786,25	0,59	1478150	1109	1451529	18706	1616605
						13,57	0,25	25512	470	–	119748	
3	16	1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 12 см. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1880	2563,46	59,85	4819305	112518	4651177	56052	5265386
						29,58	11,83	55610	22240	–	390029	
4	17	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 5 см. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	94	3245,73	1033,73	305099	97171	194946	24483	355948
						138,1	223,64	12981	21022	–	26367	
15	18	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	1880	1244,58	127,52	2339810	239738	16638	1549682	4200652
						1108,21	36,65	2083435	68902	–	311160	
16	19	2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1880	2405		4521400		4521400	–	4883112 Казахстан
						–		–		–	361712	

	127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	498	2005,34	31,21	998659	15543	613267	270526	1370720		
					742,67	11,81	369850	5881	–	101535			
3	21 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР.100.30.15) К=0,043;	м3	21,414	42579		911787		911787	–	984730	Казахстан	
					–		–		–	72943			
	1.3 Тротуар (брусчатка), тип III												
9	22 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР = 72 %	м3 грунта	263,63	42,41	42,41	11181	11181	–	2891	15198		
					–	15,23	–	4015	–	1126			
0	23 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 50 м) НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1054,52	39,26	39,26	41400	41400	–	10706	56274		
					–	14,1	–	14869	–	4168			

	1127-0401-0101												
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 15 см. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	96,45	3245,73	1033,73	313051	99703	200028	25121	365226	
					138,1	223,64	13320	21570	–	27054		
2	25 1127-0403-0301												
		Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	643	785,71	172,24	505212	110750	373371	37782	586433	
					32,8	48,81	21090	31385	–	43439		
3	29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	575	2005,34	31,21	1153071	17946	708090	312355	1582660	
					742,67	11,81	427035	6791	–	117234		
4	30 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР.100.20.8) К=0,016;	м3	9,2	35583		327364		327364	–	353553	Казахстан
					–		–		–	26189		
	Раздел 2 Демонтажные работы												
	2.1 Демонтаж сущ. асфальтобетонного покрытия												
5	74 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной 10 см НР = 72 %	м3 конструкции	356,3	2823,4	1228,45	1005977	437697	–	540198	1669869	

					1594,95	510,79	568281	181994	–	123694	
	75 1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	641,34	513,8	372,31	329520	238777	–	103149	467283
					141,49	81,89	90743	52519	–	34614	
27	76 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72%	м	802	735,55	–	589911	–	–	424738	1095821
					735,55	–	589914	–	–	81172	
28	77 4141-0107-0100	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	82,7664	641		53053		–	–	57297
					–		–		–	4244	
29	78 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	1610,476	107		172321		–	–	186107
					–		–		–	13786	
30	79 4121-0202-1100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	1693,2424	32		54184		–	–	58519
					–		–		–	4335	
	2.2 Демонтаж сущ. брусчатки										
31	80 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	226	988,59	102,02	223421	23057	–	149034	402251

				886,57	29,32	200365	6626	–	29796	
	81 1127-0302-0103									
		Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	33,9	513,8	372,31	17418	12621	–	5453	24701
					141,49	81,89	4797	2776	–	1830	
33	82 1127-0302-0201									
		Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	274	735,55	–	201541	–	–	145110	374383
					735,55	–	201542	–	–	27732	
34	83 4141-0107-0100	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	43,0656	641		27605		–	–	29813
					–		–		–	2208	
35	84 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	47,46	107		5078		–	–	5484
					–		–		–	406	
36	85 4121-0202-1100										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	90,5256	32		2897		–	–	3129
					–		–		–	232	
	Итого						**31 173 637**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 944 870				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 593 104				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						756 819				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						16 906 155				
	- накладные расходы, тенге						4 105 217				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						2 309 159				

Всего	**31 173 637**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**623 473**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**31 797 110**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**33 386 965**
Понижающий коэффициент 0,9	**30 048 268,50**
Генподрядные услуги 10 %	**3 004 826,85**
Мтого с учетом генподрядных услуг	**27 043 441,65**
НДС (12 %)	3 245 213,00
Итого	**30 288 654,65**

Сдал (Субподрядчик)

оварищество с ограниченной ответственностью "СК
ракс", БИН 081040008349
наименование организации, бизнес
дентификационный номер или индивидуальный
дентификационный номер)

иректор Унанян В.Г.
должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)