Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года
№ 53 форма

Декларация о соответствии

«20» апреля 20 23 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Риголит», Алматинская обл. Карасайский р-н, Райымбекский сельский округ, с. Абай, улица Д.Конаев, дом 136***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Орынбекова Н.К. – директора ТОО «Риголит»***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция с пристройкой здания школы-лицея №48 по адресу: проспект Достык, 310Б, Медеуский район, города Алматы.»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы» в лице руководителя Шаханова Б.М.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Ai-TAS XXI» в лице директора Камалова А.С.
ТОО «КАРАСАЙ КУРЫЛЫС» в лице директора Ерубаева Н.А.
ТОО «Азия стройгрупп-2010» в лице директора Матеева А.А.
ТОО «Тәуекел Құрылыс» в лице директора Кенесбаева Ж.А.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ***ТОО «ПУС Шымкент», ГСЛ №13021493 от 18.06.2013 года***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Рабочий проект КГУ «Управление строительства города Алматы» №02/09П от 09.02.2021 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м2)	***3148,3***	***2653,6***
Общая площадь	м2	***6592,4***	***6535***
Строительный объем	м3	***37158,2***	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здания существующей школы состоит из двух блоков,1 блок в осях 42,0х9,5м, 2 блок 51,5х16,0м. За отметку нуля принята отметка чистого пола здания существующей школы, что соответствует абсолютной отметке по генеральному плану - 1047.47мм. Здания новой пристройки состоит из сложной формы, трех блоков, 3 блок имеет трех угольную форму в осях 15,2х24,0х17,7м. 4 блок в осях 20,7х24,0м. 5 блок в осях 19,4х30,9м. За отметку нуля принята отметка чистого пола здания пристройки, что соответствует абсолютной отметке по генеральному плану - 1043,87мм-мультимедийные кабинеты на 12÷13 мест из расчета 3,5 м2 на одного учащегося;

Объемно-пространственное решение здания представляет собой 3 - этажное здание с цокольным этажом.

Здание состоит из 2-х существующих и 3-х новых конструктивных блоков. Каждый блок имеет отдельную эвакуационную лестницу. В отдельном блоке располагается спортивный зал. Высота надземных этажей - 3,3 м, высота спортивного зала - 7,2 м в чистоте. Высота цокольного этажа 3,3 метра (от пола до пола).

Перекрытия - монолитные ж/бетонные плиты толщиной 200мм. Каркас здания - монолитные ж/бетонные колонны и ригели. Кровля плоская и воздушным пространством. Водосток внутренний с электрообогревом. Конструкции наружных стен здания - пенобетонные блоки (800кг/м3), толщиной 200мм., стены цокольного этажа монолитные толщиной 300мм.

Оконные блоки выполняются из пяти камерного металлопластика профиля, стеклопакет - однокамерный 4М1-16-К4 с энергоэффективным стеклом, алюминиевые витражи с аналогичным стеклопакетом.

Для вентиляции холодного непроходного чердака предусмотрены в наружных стенах вентзазоры суммарной площадью не менее - 1/50 чердачного перекрытия (для III климатического района). Выход на кровлю предусмотрен в коридоре через противопожарный люк размером 1.0 х 1.0 м, оборудованный металлической стремянкой.

Водосточные стояки и патрубки в пределах чердака утепляются. Утепление перекрытия в чердачном пространстве выполнено плитами минераловатными на базальтовой основе и покрыто сверху стяжкой из цементно-песчаного раствора 50мм.

При устройстве теплоизоляционного слоя необходимо обеспечить плотное прилегание плит утеплителя друг к другу и к основанию, а также к элементам конструкций и инженерного оборудования.

Для предотвращения появления воздухопроницаемых щелей в местах стыковки минераловатных плит рекомендуется утеплитель набирать из двух слоев, так чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего слоя.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 02.03.2021 ***года***;
месяц, год

окончание работ 20.04.2023 ***года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 10 (десять) месяцев;
фактически 22 (двадцать два) месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации_____% и фактически применено_____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарық Компаниясы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.*

ГКП на ПХВ «Алматы Су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.*

ТОО «АлТС»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы»***

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция с пристройкой здания школы-лицея №48 по адресу: проспект Достык, 310Б, Медеуский район, города Алматы.»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

наименование объекта (комплекса)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Орынбеков Н.К. – директор ТОО «Риголит»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Шарт №/ № договора _____
Нысан мекен-жайы/ Адрес объекта _____
Телефон _____
Эл.пошта/ Эл.почта _____

«_____» _____ 20_____ ж./г.

№ 1 үлгі/ Форма № 1
ЭТА/ РЭС _____
ЭТА мекен-жайы/ Адрес РЭС _____
ЭТА телефоны/ Телефон РЭС _____

АКТ №01- 1037895

Тұтынушы аты/Наименование потребителя: _____
Нысан атауы/Наименование объекта: _____
ЭТҰ өкілі (дері)/ Представитель (к) ЭПО: _____
ЭЭ тұтынушының өкілі (ТАӘ, қызметі)/ Представитель потребителя ЭЭ (Ф.И.О, должность) _____

Тексеру себебі/ Причина обследования: _____
Электрмен жабдықтау/ Электроснабжение осуществляется от КС/ПС _____ ф _____ БП/РП _____ ТКС/ТП _____
Тексеру кезінде өлшеу кешенінің деректері/ Данные измерительного комплекса на момент проверки:

Есептеуіш құрал типі/ Тип прибора учета	Есептеуіш құрал №/ № Прибора учета	Т1 көрсеткіші/ Показание Т1	Т2 көрсеткіші/ Показание Т2	Т3 көрсеткіші/ Показание Т3	Жиынтық/ Суммарное

ЕК мәні/ Значность ПУ	ЕК номиналы/ Номинал ПУ	ЕК дәлдік класы/ Класс точности ПУ	ЕК соңғы тексеру күні/ Дата гос.поверки ПУ	ЕК шығарылған күні/ Дата изготовления ПУ	КА номиналы/ Номинал КА	ЕК орнатылған орны/ Место установки ПУ
					A	

ТТ жиынтығы/ Номинал ТТ	Тр. коэф/ Коэф.тр	ТТ типі/ Тип ТТ	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ТП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ТП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ТП	ТК типі/ Тип ТН	Тр коэф ТК/ Коэф.тр ТН

ЕК пломбасының №/ КК пломбировка №	КА пломбасының №/ ВР пломбировка №	ЕК бекітпесінің бекіту №/ Крепление корпуса ПУ №	ТТ бөлігі пломбасының №/ Отсек ТТ пломбировка №	Қосымша орнатылған пломбалар №/ Дополнительно уст. пломбы №

Жүктеме тоғы фА: б/ж/ Ток нагрузки фА: п/в	Жүктеме тоғы фВ: б/ж/ Ток нагрузки фВ: п/в	Жүктеме тоғы фС: б/ж/ Ток нагрузки фС: п/в
A	A	A

Тексерумен төмендегілер анықталды/ Проверкой установлено следующее: _____

Жабдықтың белгіленген қуаты Р белг./ Установленная мощность оборудования Р уст. _____, кВт
ЭТҰ талаптары/ Требования ЭПО: *тұтынушыға/ потребителю* _____ *күн ішінде/ в течение дней* *қажет/ необходимо* _____

Белгіленген мерзімде талаптар орындалмаған жағдайда, ЭЭПҚ-ның 51-т. 3-т. сай ЭЖҰЭЭ беруді тоқтатады/
При невыполнении в установленные сроки требования ЭПО, согласно ППЭЭ п.51, пт.3 прекращает подачу ЭЭ.
Талаптар орындаланнан кейін, тұтынушы ЭТҰ жазбаша түрде хабардар етуі қажет/
После выполнения требований письменно уведомить представителей ЭПО.
Тексеруден кейін/ После проверки:

Есептеуіш құрал типі/ Тип прибора учета	Есептеуіш құрал №/ № прибора учета	Т1 көрсеткіші/ Показание Т1	Т2 көрсеткіші/ Показание Т2	Т3 көрсеткіші/ Показание Т3	Жиынтық/ Суммарное

ЕК мәні/ Значность ПУ	ЕК номиналы/ Номинал ПУ	ЕК дәлдік класы/ Класс точности ПУ	ЕК мемлекеттік тексеру күні/ Дата гос.поверки ПУ	ЕК шығарылған күні/ Дата изготовления ПУ	КА номиналы/ Номинал КА	ЕК орнатылған орны/ Место установки ПУ
					A	

ТТ жиынтығы/ Номинал ТТ	Тр. коэф/ Коэф.тр	ТТ типі/ Тип ТТ	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ТП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ТП	ТТ №/ № ТТ	МТ/ ТП	ТК типі/ Тип ТН	Тр коэф ТК/ Коэф.тр ТН

ЕК пломбасының №/ КК пломбировка №	КА пломбасының №/ ВР пломбировка №	ЕК бекітпесінің бекіту №/ Крепление корпуса ПУ №	ТТ бөлігі пломбасының №/ Отсек ТТ пломбировка №	Қосымша орнатылған пломбалар №/ Дополнительно уст. пломбы №

Тексерумен танысты/ Представитель потребителя: _____

Тексерген (дер)/ Представитель(и) ЭПО: _____