Заказчик: КГКП Ясли сад №9 «Родничок» Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150140002663

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс" БИН: 111140011648

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГУ "Отдел образования города Жезказгана". ФОРМА2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт оконных заполнений здания КГКП "Ясли-сад № 9 "Родничок", расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Жезказган, пр.Мира, зд.22 А.

Договор подряда (контракт) № 146 от 03.04.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2020 года.

НА Капитальный ремонт оконных заполнений.

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1.	Е11-46040 1-1101 1146-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	243,18	1760,75	163,08	428179	39658	--	343306	833204
					1597,67	82,97	388521	20177	--	61719	
2.	Е12-08010 1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы, откосы наружные и тому подобное. Разборка(планки откосные оконные наружные из оцинкованной стали)	м	121,6	81,66	0,03	9930	4	--	7147	18443
					81,63	--	9926	--	--	1366	
		Монтаж оконных блоков									
3.				243,18	1820,94	166,16	442815	40406	181217	216402	711954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		909,58 --	79,18 --	221192 --	19255 --	-- --	52737 --	
4.	С121-0902 01-0403 2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	243,18	18636 --	-- --	4531875 --	-- --	4531875 --	-- 394076	4925951
		Подоконные доски и отливы									
5.	Е11-10050 1-0402 1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	121,6	1258,21 229,19	9,45 4,59	152998 27870	1150 559	123978 --	25586 14287	192871
6.	С121-0902 05-0209 2109-0205 -0209 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	121,6	3258 --	-- --	396173 --	-- --	396173 --	-- 31694	427867
7.	С121-0902 06-0301 2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	58	111 --	-- --	6438 --	-- --	6438 --	-- 515	6953
8.	Е12-08010 1-1804 1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	121,6	943,53 280,01	2,06 1,03	114734 34049	251 125	80434 --	24605 11147	150486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Откосы наружные									
9.				43	3062,99	43,4	131708	1866	36016	75821	224132
	Е11-15020 4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2182,01	22,08	93826	950	--	16602	
10.				43	229,9	6,18	9886	266	7787	1324	12106
	Е12-12010 2-0701 1212-0102 -0701 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2		42,63	0,13	1833	6	--	897	
11.				43	453,61	23,43	19505	1008	12481	4371	25786
	Е12-12010 2-0804 1212-0102 -0804 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2		139,9	1,28	6016	55	--	1910	
		Откосы внутренние									
12.				354	731,67	5,5	259011	1946	102280	124139	413802
	Е11-15010 8-1901 1115-0108 -1901 РСНБ РК 2015 прим.	-Откосы оконные облицовка пластиком. Устройство	м		437,25	1,1	154785	388	--	30652	
13.				0,18585	2819643	--	524031	--	524031	--	565953
	С121-1308 16-3505 2113-0816 -3505 РСНБ РК 2015	-Пластиковые откосы внутренние с наличниками заходящими на стену на 5 см	1000м2		--	--	--	--	--	41922	
14.				177	411,92	5,85	72909	1036	--	55003	138145
	Е11-34010 8-0401 1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Откосы. Заполнение теплоизоляционным материалом. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности		406,07	2,82	71874	499	--	10233	
15.				--	11683	--	--	--	--	--	--
	С121-1101 02-0102 2111-0102	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на	м3		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	С121-0801 02-1004 2108-0102	-Сетки загродительные с квадратными ячейками размерами 40 мм х 40	м2	156	643 ---	-- --	100308 ---	-- --	100308 ---	-- 8025	108333
17.	С121-1308 14-2001 2113-0814	-Москитные сетки	м2	104	5000 ---	-- --	520000 ---	-- --	520000 ---	-- 41600	561600
		Уборка мусора									
18.	С341-3101 04-0501	-Мусор строительный. Погрузка	т	0,2432	93 ---	-- --	23 ---	-- --	-- --	-- ---	24
19.	С341-0101 01-1015 4101-0101 -1015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.	т	0,2432	1089 ---	-- --	265 ---	-- --	-- --	-- 21	286

ИТОГО: 9 317 896, 28
НДС 12%: 1 383 557, 9
ИТОГО с НДС: 10 701 454, 18

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Ахмасабетов Ж. Е.

Директор
КГКП «Жезказган» «Розничок»

Акатова К. У.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Курылыс»

Бангара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б. М.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.