Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью"И.В.А."**

Стройка : Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №18 г.Усть-Каменогорска
(наименование, адрес)

Объект : Приемно-диагностическое отделение
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1

на Общестроительные работы

Раздел 2 Двери /л.10 АР/

1	14	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	10,15992	1962,71	231,3	19941	2350	4803	12568	35110	
						1258,67	115,75	12788	1176	–	2601		
2	15	2109-0302-0106	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-2015 /Д4/	м2	10,15992	46853		476023		476023	–	514105	

						–		–		–	38082
3	16 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	15,79608	1962,58	231,2	31001	3652	7467	19539	54583
					1258,67	115,72	19882	1828	–	4043	
4	17 2109-0302-0104	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015 /Д5/	м2	4,33836	83132		360657		360657	–	389510
					–		–		–	28853	
	Раздел 3 Окна /л.8 АР/										
5	40 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4,37544	2558,6	224,43	11195	982	4921	5213	17721
					1209,48	114,27	5292	500	–	1313	
6	41 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99, ОК5, kстм=1,05;	м2	4,37544	25821,6		112981		112981	–	122019
					–		–		–	9038	
7	42 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,08152	2810,93	222,43	5851	463	2579	2739	9277
					1349,49	112,42	2809	234	–	687	

8	43	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК7/	м2	2,08152	19662		40927		40927	–	44201
						–		–		–	3274	
9	44	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м НР = 90 %	п/м	36,96	1271,02	6,52	46977	241	35577	10157	61705
						301,92	3,41	11159	126	–	4571	
10	45	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	36,96	2569		94950		94950	–	102546
						–		–		–	7596	
11	46	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	36,96	1633,63	6,9	60379	255	38636	17238	83826
						581,39	1,6	21488	59	–	6209	
		Раздел 5 Перегородки /л.4 п.2,3,4 АР/										
		5.2 Перегородки гипсокартонные на отм. 0.000										
12	95	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство С111 /л.4 п.4/ НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,976	4221,15	40,33	37889	362	22616	13554	55558
						1661,21	16,6	14911	149	–	4115	
13	96	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030	м3	0,36981	19638		7262		7262	–	7843 Казахстан
						–		–		–	581 /	
		5.3 Перегородки кирпичные /подвал л.6 п.2 АР/										
14	97	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,95	5941,01	148,48	29408	735	16038	11929	44644

					2552,53	38,79	12635	192	–	3307	
		Раздел 6 Полы /л.7 АР/									
		6.4 Ремонт полов /л.7 п.9/									
15	107 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000	м2 стяжки	7,968	126	6,4	1004	51	910	65	1155
					5,4	3,26	43	26	–	86	
16	108 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,992	3244,98	129,02	6464	257	1402	4591	11939
					2412,15	39,66	4805	79	–	884	
		6.5 Устройство плинтусов /п.5/									
17	110 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	25,236	430,3	2,14	10859	54	819	9413	21894
					395,7	1,11	9986	28	–	1622	
18	111 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,010	м2	1,52954	1678		2567		2567	–	2772
					–		–		–	205	
		Раздел 7 Внутренняя отделка /л.7 АР/									
		7.1 Потолок									
19	115 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	39,354	555,83	3,86	21874	152	6001	12640	37275
					399,48	2,01	15721	79	–	2761	
		7.2 Стены									
20	120 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	29,154	706,08	3,98	20585	116	5879	11704	34872
					500,45	1,37	14590	40	–	2583	
		7.3 Входная группа /л.12 п.5/									

21	123 1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	25,344	154,24	2,17	3909	55	3140	500	4762
					28,17	0,39	714	10	–	353	

Итого	**1 657 317**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 246 155
- накладные расходы, тенге	131 850
в т.ч. зарплата, тенге	11 866
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 764
Всего	**1 657 317**

Локальная смета №2-1-2

на Водопровод, канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	3 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12,5	2563,44	19,36	32043	242	9009	22339	58733
					1823,36	0,24	22792	3	–	4351	
2	4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	64,5	96,98	1,01	6255	65	137	5932	13162
					93,84	–	6053	–	–	975	
3	5 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	1984,29	41,14	6945	144	3880	2917	10651
					834,57	16	2921	56	–	789	
4	6 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2401	22	2401	22	1880	498	3131
					499	9	499	9	–	232	

5	7 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2142	20	1071	10	812	249	1426
					498	10	249	5	–	106	
6	9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6,5	96,92	1,08	630	7	13	598	1326
					93,85	–	610	–	–	98	
7	13 2304-0905-1401	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4342		8684		8684	–	9379
					–		–		–	695	
8	28 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	12,4	780,16	–	9674	–	4923	4656	15476
					383,15	–	4751	–	–	1146	
9	33 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	25876	122	25876	122	24422	674	27639
					1332	44	1332	44	–	1089	
10	42 1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	8	7531,25	107,38	60250	859	4515	53894	123276
					6859,5	14,75	54876	118	–	9132	
11	43 1116-1001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	11446	192	11446	192	2906	4104	16336
					8348	28	8348	28	–	786	
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3										
12	44 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	35,5	1969,58	16,37	69920	581	10016	58143	138308
					1671,07	0,2	59323	7	–	10245	

13	45 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	7,5	2769,6	23,07	20772	173	5486	14814	38433
					2015,07	0,4	15113	3	–	2847	
14	46 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	17,5	3432,69	26,4	60072	462	21407	37451	105325
					2183,03	0,69	38203	12	–	7802	
15	47 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60,5	96,98	1,01	5867	61	129	5563	12344
					93,83	–	5677	–	–	914	
16	48 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2401	22	2401	22	1880	498	3131
					499	9	499	9	–	232	
17	49 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2142	20	1071	10	812	249	1426
					498	10	249	5	–	106	
18	50 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	1746,67	21,33	2620	32	1840	747	3636
					498,67	9,33	748	14	–	269	
19	51 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	97	1	291	3	6	276	612
					94	–	282	–	–	45	
20	52 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,2105	973,87	–	205	–	27	142	375

					845,61	–	178	–	–	28	
21	53 2304-0905-1601	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	947		18940		18940	–	20455
					–		–		–	1515	
22	54 2304-0905-1602	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1511		1511		1511	–	1632
					–		–		–	121	
23	55 2304-0905-1603	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,5	2032		7112		7112	–	7681
					–		–		–	569	
24	56 2304-0905-1401	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150 °С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	4342		10855		10855	–	11723
					–		–		–	868	
25	57 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	1,5	4716,67	49,33	7075	74	116	6776	14959
					4590	19,33	6885	29	–	1108	
26	58 5104-0106-0103(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	28260		28260		–	–	28260 Казахстан
					–		–		28260	–	
28	60 1117-0201-0103	Смесители. Установка /для душа, ванны/ НР = 98 %	шт.	3	1068	–	3204	–	148	1523	4977
					1036	–	3108	–	–	250	
29	61 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703		8703		8703	–	9399 Казахстан
					–		–		–	696	

31	63 2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	4599		9198		9198	–	9934	
					–		–		–	736		
34	66 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	9,6	780,1	–	7489	–	3811	3604	11980	
					383,13	–	3678	–	–	887		
35	67 1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1642	86	1642	86	18	567	2320	
					1538	36	1538	36	–	111		
36	68 2920-2000-1000(пл)ИП Кабимолданов М.С	Полотенцесушитель электрический 230 В, N=40 Вт	шт	1	23679		11840		11840	–	12787	Казахстан
					–		–		–	947		
37	69 2302-0401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	2	246		492		492	–	541	
					–		–		–	49		
38	70 2302-0401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.	1	138		138		138	–	149	
					–		–		–	11		
39	71 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	10	40		400		400	–	432	
					–		–		–	32		
41	73 2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40	шт.	1	95		95		95	–	103	
					–		–		–	8		
42	74 2302-0401-2902	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25	шт.	1	110		110		110	–	119	
					–		–		–	9		
43	75 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	18	29		522		522	–	564	
					–		–		–	42		

44	76	2302-0401-2001	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем DN 20x1/2	шт.	1	141		141		141	–	152
						–		–		–	11	
45	77	2302-0401-0213	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40	шт.	7	144		1080		1080	–	1166
						–		–		–	86	
46	78	2302-0401-0212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32	шт.	2	139		348		348	–	376
						–		–		–	28	
47	79	2302-0401-0209	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32	шт.	2	53		106		106	–	114
						–		–		–	8	
48	80	2302-0401-0409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4	шт.	7	761		5708		5708	–	6165
						–		–		–	457	
49	81	2302-0401-0407	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x3/4	шт.	1	221		221		221	–	239
						–		–		–	18	
50	82	2302-0401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1	шт.	4	321		1445		1445	–	1561
						–		–		–	116	
51	83	2302-0401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	28	144		4104		4104	–	4432
						–		–		–	328	
52	84	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	40	662,45	71,9	26498	2876	10641	10990	40487
						324,53	37	12981	1480	–	2999	
53	85	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 2204-2010. К=1,100;	м	16,5	165		2723		2723	–	2941 Казахстан

						–		–		–	218	
54	86 2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК	м	8,25	234		1931		1931	–	2085	Казахстан
					–		–		–	154		
55	87 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК	м	19,25	286		5506		5506	–	5946	Казахстан
					–		–		–	440		
56	88 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,21038	974,43	–	205	–	27	142	375	
					846,09	–	178	–	–	28		
57	89 1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР = 98 %	шт.	2	432	–	864	–	35	812	1810	
					414,5	–	829	–	–	134		
58	90 2920-5000-4700(пл)ТОО "Endo Star" /поз.35/ Дозатор локтевой Ingo-man ER T	шт	2	13205		26410		26410	–	28523	Россия
					–		–		–	2113		
59	91 1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	8	7531,25	107,38	60250	859	4515	53894	123276	
					6859,5	14,75	54876	118	–	9132		

Раздел 3 Бытовая канализация К1

60	92	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29	1156,03	1,41	33525	41	7436	25541	63791
						898,21	0,48	26048	14	–	4725	
61	93	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29	1947,28	3,45	56471	100	31394	24511	87461
						861,28	1,17	24977	34	–	6479	
62	94	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	553		1659		1659	–	1770
						–		–		–	111	
63	95	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212		212		212	–	229
						–		–		–	17	
64	96	2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	212		3816		3816	–	4121
						–		–		–	305	
65	97	2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553		4424		4424	–	4778
						–		–		–	354	
66	98	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	9	3196,95	93,26	30371	886	2068	27321	62307
						2886	48,63	27417	462	–	4615	
67	99	2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	9	5320		50540		50540	–	54583 Казахстан
						–		–		–	4043	
68	100	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	3	3956,29	185,71	13847	650	1868	11437	27307
						3236,86	97,43	11329	341	–	2023	

69	101	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	13225		46288		46288	–	49991	Казахстан
						–		–		–	3703		
70	102	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1958	230	1958	230	131	777	2875	
						1466	120	1466	120	–	140		
71	103	2303-0102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	11834		11834		11834	–	12307	Казахстан
						–		–		–	473		
72	104	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3482	368	3482	368	114	1505	5247	
						2886	186	2886	186	–	260		
73	105	2303-0102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	97047		97047		97047	–	100929	Казахстан
						–		–		–	3882		
74	106	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	2710	70	2710	70	331	2299	5410	
						2309	37	2309	37	–	401		
75	107	2303-0102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм x 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7188		7188		7188	–	7763	
						–		–		–	575		
76	108	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	1100		11550		11550	–	12474	Казахстан
						–		–		–	924		
77	109	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100		1100		1100	–	1144	Казахстан
						–		–		–	44		
78	110	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100		1100		1100	–	1144	Казахстан

79	111 2985-4700-2000(пл)ТОО «АВЕРОН-Казахстан»	Гипсоотстойник ОГП 2.0			–		–		–	44		
			шт	1	53204		53204		53204	–	57460	Россия
80	112 2302-0308-1401	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 /прим. к соединение для унитаза/			–		–		–	4256		
			шт.	3,5	1091		3819		3819	–	4125	
81	113 2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10			–		–		–	306		
			шт.	1	1837		1837		1837	–	1911	
82	114 2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110. PN 10			–		–		–	74		
			шт.	2	2637		5274		5274	–	5801	
83	115 2302-0303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50. PN 10			–		–		–	527		
			шт.	10	672		6720		6720	–	7284	
84	116 2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110. PN 10			–		–		–	564		
			шт.	11	1286		14146		14146	–	15329	
85	117 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка тройника НР = 99 %			–		–		–	1183		
			т фасонных частей	0,0528	86780,3	3011,36	4582	159	1669	2808	7981	
86	118 2302-0802-0109	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98			52159,09	1553,03	2754	82	–	591		
			шт.	4	4086		16344		16344	–	17652	
87	119 2302-0802-0108	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98			–		–		–	1308		
			шт.	4	2705		10820		10820	–	11794	
					–		–		–	974		

88	120	2302-0303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50. PN 10	шт.	10	672		6720		6720	–	7284
						–		–		–	564	
89	121	2302-0303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63. PN 10	шт.	2	1133		2266		2266	–	2447
						–		–		–	181	
90	122	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	2222		6666		6666	–	7288
						–		–		–	622	
91	123	2302-0303-1702	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	11	358		3938		3938	–	4239
						–		–		–	301	
92	124	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110. PN 10	шт.	7	923		6461		6461	–	6978
						–		–		–	517	
93	125	2302-0303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50. PN 10	шт.	8	224		1792		1792	–	1926
						–		–		–	134	
94	126	2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100	шт.	20	308		6160		6160	–	6653
						–		–		–	493	
95	127	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	10	45		450		450	–	486
						–		–		–	36	
96	128	1116-1001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	8	15947,53	316,24	135554	2688	49083	82531	235532
						9856,82	50,82	83783	432	–	17447	
97	129	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	846	34	846	34	66	342	1249
						680	18	680	18	–	61	
98	130	2955-8740-1000(пл)ИП Кабимолданов М.С	Трап пластмассовый D=50мм	шт	1	1321		1321		1321	–	1374

					–	–		–			
	Итого					**1 833 295**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					480 746					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 612					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 486					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					687 453					
	- оборудование, тенге					50 287					
	- накладные расходы, тенге					471 124					
	в т.ч. зарплата, тенге					42 400					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					132 073					
	Всего					**1 833 295**					

Локальная смета №2-1-3

на Отопление

Раздел 1 Монтажные работы

1	1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	36,25	19552,08	167,34	708763	6066	668677	36428	804806
					938,48	86,92	34020	3151	–	59615	
2	11 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30,25	481,39	19,54	14562	591	275	13661	30481
					452,76	8,07	13696	244	–	2258	
3	12 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30,25	473		14308		14308	–	15453 Казахстан
					–		–		–	1145	
4	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,15	98,07	2,41	407	10	191	144	595
					49,64	0,48	206	2	–	44	
5	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,15	83,86	1,69	348	7	221	84	467
					28,92	0,48	120	2	–	35	
	Итого					**851 802**					
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 399
- материалы, изделия и конструкции, тенге	683 672
- накладные расходы, тенге	50 317
в т.ч. зарплата, тенге	4 529
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 097
Всего	**851 802**

Локальная смета №2-1-4

на Вентиляция и кондиционирование

Раздел 5 ВЗ

1	105	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж рамы РМТ НР = 69 %	т конструкций	0,0036	47777,78	8611,11	172	31	52	68	259	
						24722,22	2500	89	9	–	19		
2	106	2938-7550-8500(пл)ООО "ЛИССАБ"	Рама монтажная РМТ-520х372 /для ВР-86-77-3,15/	шт	1	13312		13312		13312	–	14377	Россия
						–		–		–	1065		
3	107	1120-1001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП сечением 500х250 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	2872	88	2872	88	138	1245	4331	
						2508	32	2508	32	–	214		
4	108	2305-0202-0111	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-6, сечение обечайки 500 мм х 250 мм	шт.	1	37472		37472		37472	–	38971	Казахстан
						–		–		–	1499		
5	121	1120-0101-0402	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х100мм, 150х100 мм, 200х100мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,55	5133,51	55,14	28491	306	16626	11456	43143	
						2082,7	23,6	11559	131	–	3196		
6	122	1120-0101-0403	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х150 мм, 250х100 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	16,8	5244,46	43,57	88107	732	55339	31701	129393	

					1906,9	18,57	32036	312	–	9585		
7	123 1120-0101-0409	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка /300x150 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,95	5584,65	43,64	27644	216	17989	9340	39943	
					1906,87	18,59	9439	92	–	2959		
8	124 1120-0101-0410	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x300 мм/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3	4911,33	40,67	14734	122	9662	4902	21207	
					1650	17,33	4950	52	–	1571		
9	125 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	16,5	2009,94	123,7	33164	2041	15897	12370	49177	
					922,79	63,64	15226	1050	–	3643		
10	126 2111-0403-2106	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м2	18,15	6637		120462		120462	–	130099	Казахстан
					–		–		–	9637		
11	127 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов	кг	12,5	655		8188		8188	–	8843	Казахстан
					–		–		–	655		
	Раздел 6 К1											
12	133 2304-0902-2003	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5038		5038		5038	–	5441	
					–		–		–	403		

13	135 1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка прим./ НР = 98 %	вставка	1	5413	125	5413	125	3231	2042	8051
					2057	27	2057	27	–	596	
14	136 2304-1012-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	13735		13735		13735	–	14834
					–		–		–	1099	
15	137 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	3	503	–	1509	–	176	1306	3040
					444,33	–	1333	–	–	225	
16	138 2305-1501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0 °С до +100 °С	шт.	3	1463		4389		4389	–	4740
					–		–		–	351	
17	139 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2535,67	–	7607	–	6592	995	9290
					338,33	–	1015	–	–	688	

Итого	**504 967**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 689
- материалы, изделия и конструкции, тенге	309 562
- накладные расходы, тенге	75 425
в т.ч. зарплата, тенге	6 788
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 405
Всего	**504 967**

Локальная смета №2-1-5

на Электроснабжение

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

1	23 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	153	403,11	2,5	61676	382	6591	39416	109179
					357,54	0,27	54703	41	–	8087	

2	24	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,07242	153817		11139		11139	–	12030	Казахстан
						–		–		–	891		
3	25	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,28152	206752		58205		58205	–	62861	Казахстан
						–		–		–	4656		
4	26	2306-0145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03774	294845		11127		11127	–	12017	Казахстан
						–		–		–	890		
		Раздел 5 Материалы											
5	27	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	231	343,59	2,16	79369	500	8603	50611	140378	
						304,18	0,12	70266	27	–	10398		
6	28	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	31	26		806		806	–	870	
						–		–		–	64		
7	29	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	45	73		3285		3285	–	3548	
						–		–		–	263		
8	30	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	3	766,33	16,67	2299	50	20	1621	4234	
						743	7,33	2229	22	–	314		
		Раздел 6 Демонтажные работы											
9	35	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	125	100,2	0,23	12525	29	–	9008	23256	
						99,97	0,12	12496	15	–	1723		

Итого	**368 373**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	139 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 776
- накладные расходы, тенге	100 656
в т.ч. зарплата, тенге	9 059
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 286
Всего	**368 373**
Итого по акту	**5 215 754**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	894 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 205
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 026 618
- оборудование, тенге	50 287
- накладные расходы, тенге	829 372
в т.ч. зарплата, тенге	74 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	382 625
Всего	**5 215 754**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	61986
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	115004
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**117534**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**5 333 288**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**5 599 952,45**
Понижающий коэффициент К-0,99999504205	5 599 924,68
Понижающий коэффициент субподрядчика К-0,8	**4 479 939,75**
НДС (12 %)	537 592,77
Итого	**5 017 532,52**

Генподрядчик:
ТОО "НКО"

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."