Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства начиональнои
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Объект « строительства и его адрес: Реконструкция и строительство здания магазина находящегося по улице Мустафа Шокай №98 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Заказчик: ТОО "Инженер Строй Групп"
подрядчик: ТОО "BETTA GROUP"
Договор: № 5 от 25 .06 .2019 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
«Строительства и его адрес: Реконструкция и строительство здания магазина находящегося по улице Мустафа Шокай №98 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	3 773 353,00	3 773 353,00	3 773 353,00	3 773 353,00	0,00	0,00	3 773 353,00	3 773 353,00	0,00
Всего;	**3 773 353,00**	**3 773 353,00**	**3 773 353,00**	**3 773 353,00**	**0,00**	**0,00**	**3 773 353,00**	**3 773 353,00**	**0,00**

Заказчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ С.Серикбаев

Подрядчик: ТОО "Betta Group"

Директор: _____ Б. Жубатыров

Заказчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Подрядчик: ТОО "Betta Group"

Договор подряда №5 от 25.06. 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство здания магазина находящегося по улице Мустафа Шокай №98 в кенте Айтеке би

А К Т

Приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ										
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	32,4		303,00	1,70	9817	55	--	7029	18193
		НР - 72%; СП - 8%				301,30	--	9762	--		1348	
2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	32,4		268,76	12,70	8708	412	--	6075	15965
		НР - 72%; СП - 8%				256,06	4,34	8296	141		1183	
3	1204-0101-0201 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий. Разборка	балка	12		7054,66	5037,00	84656	60444	--	32297	126309
		НР - 72%; СП - 8%				2017,66	1720,40	24212	20645		9356	
4	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,2		26672,94	5070,84	272064	51723	--	176263	484194
		НР - 72%; СП - 8%				21602,10	2398,92	220341	24469		35866	
5	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5		2246,07	--	11230	--	--	8086	20861
		НР - 72%; СП - 8%				2246,07	--	11230	--		1545	
		ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОННЫ										

6	1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2 поверхности	12	1988,88	197,38	23867	2368	3527	13873	40760
		НР - 72%; СП - 8%			1497,70	108,01	17972	1296		3019	
7	1202-0101-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление цементацией	м3 фундаментов	1,5	10244,98	743,50	15367	1115	2901	8856	26161
		НР - 72%; СП - 8%			7567,07	633,18	11351	950		1938	
8	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,5	29305,71	1791,95	43959	2687	32990	8133	56259
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	8282	655		4167	
9	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	9	37324,50	5277,28	335920	47495	208218	82963	452394
		НР - 91%; СП - 8%			8911,85	1217,93	80207	10961		33511	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3	264048,00	--	79214	--	79214	--	85551
		СП - 8%			--	--	--	--		6337	
ЛЕСНИЧНЫЙ МАРШ											
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,42	81009,47	26851,70	34024	11278	5158	14865	52800
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	17588	3955		3911	
12	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,15	320858,00	--	48129	--	48129	--	51979
		СП - 8%			--	--	--	--		3850	
13	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11	273545,00	--	30090	--	30090	--	32497
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	

14	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,16	310488,00	--	49678	--	49678	--	53652
		СП - 8%			--	--	--	--		3974	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,8	96,70	2,67	1238	34	562	445	1818
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	642	4		135	
16	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8	10061,00	--	80488	--	80488	--	86927
		СП - 8%			--	--	--	--		6439	
		ПЕРЕКРЫТИЕ 1-го ЭТАЖА									
17	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4	54530,48	6386,71	218122	25546	119021	72193	313540
		НР - 91%; СП - 8%			18388,80	1444,36	73555	5777		23225	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3	264048,00	--	79214	--	79214	--	85551
		СП - 8%			--	--	--	--		6337	
19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,4	53012,40	1889,56	233255	8314	137288	81656	340104
		НР - 91%; СП - 8%			19921,20	472,33	87653	2078		25193	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,48	264048,00	--	126743	--	126743	--	136882
		СП - 8%			--	--	--	--		10139	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2482397
		Выслуга лет (1%)	Тенге								24824
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)	Тенге								9930

	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска	Тенге									850450
	ИТОГО	Тенге									3367601
	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге									49 648
	Итого сметная стоимость в ценах 2019г.	Тенге									3 417 248
	Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом	Тенге									3 369 065
	НДС 12%	Тенге									404 288
	ИТОГО	**Тенге**									**3 773 353**

Заказчик: ТОО "Инженер Строй Групп"
Директор: _____ С.Серикбаев

Подрядчик: ТОО "Betta Group"
Директор _____ Б. Жубатыров