Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Кентау" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
Технический надзор: ИП "Pro Expert"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: №137 от 17.08.2022 г
Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области

С П РА В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022г
от 22.11. 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		137	**17.08.2022г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2020г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау.Туркестанской области	**38 069 659**	**33 990 767**	**33 990 767**	**33 990 767**					**4 078 892**	**38 069 659**
Итого к оплате:	**38 069 659**	**33 990 767**							**4 078 892**	**38 069 659**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Кентау" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
_____**Жумабаев Б.**

Технический надзор
ИП "Pro Expert"
Эксперт _____**Шакуов Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ **Рашев А.**

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
Технический надзор: ИП "Pro Expert"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №137 от 17.08.2022г

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	11,97	1335,47	129,09	15986	1545	--	10924	29063
					1206,38	61,16	14440	732		2153	
5	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные ПВХ в зданиях каменных.Снятие**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	5,4	882,27	--	4764	--	--	3430	8850
					882,27	--	4764	--		656	
6	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1,7727273	79,93	0,03	142	--	--	102	263
					79,90	--	142	--		19	
7	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка/Фрамуга**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	3,24	1595,10	161,53	5168	523	--	3534	9398
					1433,57	81,19	4645	263		696	
8	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	6,72	1023,81	161,53	6880	1086	--	4565	12361
					862,28	81,19	5795	546		916	
12	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	316,12	718,37	53,39	227092	16877	--	156871	414681
					664,99	24,24	210215	7662		30717	
13	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	316,48	200,36	--	63410	--	--	45655	117790
					200,36	--	63410	--		8725	
14	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	925,0994	254,03	1,60	235003	1480	--	168136	435391
					252,43	--	233523	--		32251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	925,0994	157,46	19,20	145666	17762	--	95934	260928
					138,26	5,77	127904	5338		19328	
18	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные.Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	5,5296	11119,60	3231,50	61487	17869	--	37146	106524
					7888,10	1442,10	43618	7974		7891	
		Полы									
		Деталь 399									
25	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1,056	15221,00	6350,60	16073	6706	--	8899	26970
					8870,40	2834,04	9367	2993		1998	
26	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	52,8	762,99	30,05	40286	1587	--	28438	74221
					732,94	15,11	38699	798		5498	
27	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные.Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	78,94	125,38	--	9897	--	--	7126	18385
					125,38	--	9897	--		1362	
		Деталь 352									
28	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	47,3	762,99	30,05	36089	1421	--	25475	66490
					732,94	15,11	34668	714		4925	
29	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы керамические.Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	78,94	125,38	--	9897	--	--	7126	18385
					125,38	--	9897	--		1362	
		Деталь 352									
32	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	42,78	762,99	30,05	32641	1286	--	23041	60136
					732,94	15,11	31355	646		4455	
33	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки.Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	64,94	125,38	--	8142	--	--	5862	15125
					125,38	--	8142	--		1120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1674961				
		В том числе оборудование	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

		Окна/АС-38/									
78	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	7,98	3244,12	201,70	25888	1610	10439	10513	39313
					1734,18	95,56	13839	763		2912	
79	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	7,98	12875,00	--	102743	--	102743	--	110962
					--	--	--	--		8219	
84	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из пвх.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
			П/м	12	1106,45	5,97	13277	72	10137	2233	16752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			255,63	2,88	3068	35		1241	
85	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	12	1377,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
		Внутренние дверные блоки/АС-37/									
88	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	41,46142	1820,86	93,54	75495	3878	20882	37738	122292
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	50735	1679		9059	
90	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	41,46142	5239,00	--	217216	--	217216	--	234594
		СП - 8%			--	--	--	--		17377	
94	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	26	4209,00	--	109434	--	109434	--	118189
		СП - 8%			--	--	--	--		8755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				659947				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Наружные двери металлические									
		Фрамуга									
102	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Фрамуга	м2	1,2	3244,12	201,70	3893	242	1570	1581	5912
		НР - 72%; СП - 8%			1734,18	95,56	2081	115		438	
103	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,2	12875,00	--	15450	--	15450	--	16686
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22598				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
104	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	925,0994	3096,30	122,81	2864385	113611	804217	1423175	4630565
		НР - 72%; СП - 8%			2104,16	32,51	1946557	30075		343005	
105	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/Обрешетка	м3	10,6701	21616,00	--	230645	--	230645	--	249096
		СП - 8%			--	--	--	--		18452	
106	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1023,159936	1977,00	--	2022787	--	2022787	--	2184610
		СП - 8%			--	--	--	--		161823	
107	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	925,0994	311,04	3,23	287743	2988	251100	25158	337932
		НР - 72%; СП - 8%			36,38	1,39	33655	1286		25032	
		Снегодержатель									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м планки	158,7	906,57 357,70	14,09 3,47	143872 56766	2236 551	84870	41268 14811	199952
121	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%	м	158,7	1021,00 --	-- --	162033 --	-- --	162033	-- 12963	174995
		СЛУХОВОЕ ОКНО/16шт/									
122	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	8	8798,31 7334,61	1026,90 418,69	70386 58677	8215 3350	3494	44659 9204	124249
123	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%	м3	1,1448	54444,00 --	-- --	62327 --	-- --	62327	-- 4986	67314
124	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005									
		СП - 8%	шт.	16	490,00 --	-- --	7840 --	-- --	7840	-- 627	8467
125	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба									
		СП - 8%	шт.	8	486,00 --	-- --	3888 --	-- --	3888	-- 311	4199
126	С121-090404-0603 2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка оконная									
		СП - 8%	шт.	8	472,00 --	-- --	3776 --	-- --	3776	-- 302	4078
127	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно,- двустворные одинарной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92									
		СП - 8%	м2	3,36	9699,00 --	-- --	32589 --	-- --	32589	-- 2607	35196
128	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	25,6	2244,43 1821,14	122,81 32,51	57457 46621	3144 832	7692	34167 7330	98954
129	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011									
		СП - 8%	м2	28,3136	1977,00 --	-- --	55976 --	-- --	55976	-- 4478	60454
130	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев/Л-1.Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,088	34982,76 26211,38	1254,23 564,30	3078 2307	110 50	661	1697 382	5157
131	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%	м3	0,088	47193,00 --	-- --	4153 --	-- --	4153	-- 332	4485
		Ограждение кровли-221м									
132	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами									
		НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	161	111,74 75,38	29,38 7,48	17990 12136	4729 1204	1125	9605 2208	29803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,7889	540082,00	--	426071	--	426071	--	460156
		СП - 8%			--	--	--	--		34086	
134	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,8781	961,21	1,25	21991	29	3079	13605	38444
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	18883	14		2848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8718107				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ									
		Узел 399									
158	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	47,3	710,65	35,06	33614	1658	14295	13283	50648
		НР - 72%; СП - 8%			373,37	16,65	17661	788		3752	
159	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,3	1589,16	113,23	75167	5356	35235	25384	108595
		НР - 72%; СП - 8%			731,00	14,36	34576	679		8044	
160	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	47,3	1949,52	111,33	92212	5266	45222	30599	132636
		НР - 72%; СП - 8%			882,11	16,38	41724	775		9825	
161	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	47,3	3322,73	89,12	157165	4216	90043	46661	220132
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	62906	1901		16306	
		Второй этаж									
		Узел 352									
169	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	47,3	3322,73	89,12	157165	4216	90043	46661	220132
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	62906	1901		16306	
		Третий этаж									
		Узел 352									
175	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	42,78	3322,73	89,12	142146	3813	81439	42202	199096
		НР - 72%; СП - 8%			1329,93	40,19	56894	1719		14748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				931240				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка									
178	Е12-110101-0205 1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону.Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2.Толщина слоя до 20 мм	м2	316,462	1885,03	13,98	596540	4425	116766	343852	1015624
		НР - 72%; СП - 8%			1502,07	7,03	475349	2224		75231	
		Первый этаж									
182	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,48	1499,38	23,94	147658	2358	45346	72485	237755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1014,97	7,31	99954	720		17611	
183	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	98,48	731,50 507,70	5,45 2,61	72038 49998	537 257	21503	36184 8658	116880
185	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	101,24	5222,52 2697,90	23,90 11,40	528728 273135	2419 1155	253174	197489 58097	784314
		Второй этаж									
188	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	47,3	976,06 755,14	4,14 1,99	46168 35718	196 94	10254	25785 5756	77709
189	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,502	1499,38 1014,97	23,94 7,31	179178 121291	2861 873	55026	87958 21371	288507
190	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	109,502	731,50 507,70	5,45 2,61	80101 55594	597 286	23910	40234 9627	129962
192	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	123,64	5222,52 2697,90	23,90 11,40	645712 333568	2955 1410	309189	241184 70952	957849
		Третий этаж									
196	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,48	1499,38 1014,97	23,94 7,31	147658 99954	2358 720	45346	72485 17611	237755
197	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	98,48	731,50 507,70	5,45 2,61	72038 49998	537 257	21503	36184 8658	116880
199	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	101,24	5222,52 2697,90	23,90 11,40	528728 273135	2419 1155	253174	197489 58097	784314
200	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	443,56	3247,55 2455,79	53,74 27,01	1440484 1089290	23837 11981	327357	792916 178672	2412072
201	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	443,56	2511,11 2130,41	26,29 7,95	1113829 944967	11661 3527	157201	682915 143740	1940484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	443,56	683,05	5,45	302975	2419	75360	162976	503227
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	225196	1159		37276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9603334				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				21610187	12626892	34237079		
		В том числе оборудование	Тенге								

ВКЛЮЧИТЬ

ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы

		Стены с/у									
1	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные.Разборка	м3	10,3752	11119,60	3231,50	115368	33527	--	69698	199871
		НР - 72%; СП - 8%			7888,10	1442,10	81841	14962		14805	
2	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,3	17932,90	27,04	274373	414	256252	12863	310215
		НР - 72%; СП - 8%			1157,30	10,35	17707	158		22979	
3	Е11-100402-0603 1110-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С двумя дверными проемами.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,12	17495,52	31,53	841884	1517	780127	43785	956522
		НР - 72%; СП - 8%			1251,88	11,88	60240	571		70854	
		Потолок с/у									
4	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	101,24	1872,23	13,77	189544	1394	68410	86590	298225
		НР - 72%; СП - 8%			1182,74	5,18	119740	524		22091	
5	Прайс лист	Декоративной потолок из ПВХ размером 6000х250мм	м2	102,2524	1663,17	--	170063	--	170063	--	183668
		СП - 8%			--	--	--	--		13605	
		Полы с/у									
6	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство /под унитазы и чаши/	м3	4,988	21417,95	1723,46	106833	8597	75161	17929	134743
		НР - 72%; СП - 8%			4626,09	366,27	23075	1827		9981	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2083244				
		В том числе оборудование	Тенге								

ОТДЕЛ 2. Внутренние системы водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

		Демонтажные работы									
18	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	159,2	382,02	2,95	60817	469	5335	39730	108591
		НР - 72%; СП - 8%			345,56	1,05	55013	167		8044	
19	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	183,22	657,15	5,03	120402	922	10572	78649	214975
		НР - 72%; СП - 8%			594,41	1,78	108908	327		15924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	39	675,73	6,05	26354	236	--	18890	48863
		НР - 72%; СП - 8%			669,68	3,04	26118	119		3619	
21	Е12-150101-0408 1215-0101-0408 РСНБ РК 2015	Бачок смывной пластмассовый на стене.Демонтаж	прибор	39	447,16	26,09	17439	1017	--	12192	32001
		НР - 72%; СП - 8%			421,07	13,11	16422	511		2370	
22	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	56	543,56	5,43	30440	304	--	21808	56427
		НР - 72%; СП - 8%			538,14	2,73	30136	153		4180	
23	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки.Снятие	шт.арматуры	56	386,55	1,46	21647	82	--	15556	40179
		НР - 72%; СП - 8%			385,09	0,73	21565	41		2976	
24	Е12-150101-0406 1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон.Демонтаж	прибор	56	618,59	0,63	34641	35	--	24929	64336
		НР - 72%; СП - 8%			617,97	0,31	34606	18		4766	
25	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	46,76	1743,57	577,09	81530	26985	--	48014	139907
		НР - 72%; СП - 8%			1166,49	259,65	54545	12141		10363	
		Монтажные работы									
26	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	23,38	1914,57	--	44763	--	--	32229	83151
		НР - 72%; СП - 8%			1914,57	--	44763	--		6159	
27	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,056	151,99	72,61	4264	2037	--	2268	7055
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	2227	924		523	
28	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	23,38	79,82	67,95	1866	1589	67	408	2457
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	210	358		182	
29	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	18,704	814,54	--	15235	--	--	10969	28301
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	15235	--		2096	
30	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	15	585,58	252,62	8784	3789	--	4813	14685
		НР - 72%; СП - 8%			332,96	112,73	4994	1691		1088	
31	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	183,22	1752,16	27,60	321031	5058	3158	225275	590011
		НР - 72%; СП - 8%			1707,32	0,37	312815	67		43705	
32	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32,9	1580,32	23,34	51993	768	397	36602	95682
		НР - 72%; СП - 8%			1544,93	0,24	50828	8		7088	
33	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 15 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	126,3	1120,12	2,62	141472	331	2273	99996	260785
		НР - 72%; СП - 8%			1099,51	0,12	138868	15		19317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	181,3878	570,00	--	103391	--	103391	--	111662
		СП - 8%			--	--	--	--		8271	
35	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,571	345,00	--	11237	--	11237	--	12136
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
36	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	125,037	120,00	--	15004	--	15004	--	16205
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
37	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	110	2086,92	95,60	229561	10516	32767	135114	393849
		НР - 72%; СП - 8%			1693,44	12,54	186278	1379		29174	
38	С123-040905-0102 2304-0905-0102 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20,Т 90°С,PN 6,3,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	1190,00	--	130900	--	130900	--	141372
		СП - 8%			--	--	--	--		10472	
39	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	11,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
40	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	13,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
41	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	42,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
42	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	100,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
43	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	86,00	--	2322	--	2322	--	2508
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
44	Е11-170301-0104 1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым.Установка	комплект	36	6671,48	318,91	240173	11481	86420	106241	374128
		НР - 72%; СП - 8%			3952,00	146,81	142272	5285		27713	
45	Е11-170301-0103 1117-0301-0103 РСНБ РК 2015	Унитазы с краном смывным.Установка	комплект	3	25889,74	132,68	77669	398	69935	5422	89739
		НР - 72%; СП - 8%			2445,30	64,92	7336	195		6647	
46	С123-030102-0303 2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	36	17988,00	--	647568	--	647568	--	699373
		СП - 8%			--	--	--	--		51805	
47	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	17988,00	--	53964	--	53964	--	58281
		СП - 8%			--	--	--	--		4317	
48	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	2759,72	85,29	55194	1706	4582	35806	98280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2445,30	41,23	48906	825		7280	
49	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	31							
		НР - 72%; СП - 8%			2759,72	85,29	85551	2644	7103	55499	152335
					2445,30	41,23	75804	1278		11284	
50	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины.Установка	комплект	5							
		НР - 72%; СП - 8%			1438,38	51,73	7192	259	1854	3746	11813
					1015,74	24,90	5079	124		875	
51	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм,длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	51							
		СП - 8%			6844,00	--	349044	--	349044	--	376968
					--	--	--	--		27924	
52	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	51							
		СП - 8%			3828,00	--	195228	--	195228	--	210846
					--	--	--	--		15618	
53	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями,с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д,размер 500х400х410 мм	шт.	5							
		СП - 8%			7142,00	--	35710	--	35710	--	38567
					--	--	--	--		2857	
54	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители.Установка	шт.	51							
		НР - 72%; СП - 8%			914,89	0,15	46659	8	1883	32233	85203
					877,80	--	44768	--		6311	
55	С123-030102-3303 2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,центральный,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36							
		СП - 8%			2479,00	--	89244	--	89244	--	96384
					--	--	--	--		7140	
56	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	56							
		СП - 8%			956,00	--	53536	--	53536	--	57819
					--	--	--	--		4283	
57	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	5							
		НР - 72%; СП - 8%			4009,29	46,60	20046	233	387	14047	36821
					3885,24	16,66	19426	83		2727	
58	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров,мощность 1,5 кВт,настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	1							
					30585,00	--	30585	--		--	30585
					--	--	--	--	30585	--	
59	51-040106-0108 5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2							
					66339,00	--	132678	--		--	132678
					--	--	--	--	132678	--	
60	51-040106-0116 5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное,установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2							
					87887,00	--	175774	--		--	175774
					--	--	--	--	175774	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5193805				
		В том числе оборудование	Тенге				339037				

РАЗДЕЛ 3. Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
61	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	122	885,27 878,59	6,68 3,36	108003 107188	815 410	--	77470 14838	200311
62	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	52,3	711,98 708,64	3,34 1,68	37237 37062	175 88	--	26748 5119	69103
63	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,4	17168,37 9187,97	7980,40 3561,36	92709 49615	43094 19231	--	49569 11382	153661
64	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	1266,25 1266,25	-- --	9497 9497	-- --	--	6838 1307	17641
65	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	1,5	3298,67 982,26	154,91 43,89	4948 1473	232 66	3243	1108 484	6541
66	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	7,5	181,25 94,82	86,44 39,19	1359 711	648 294	--	724 167	2250
67	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,4	814,54 814,54	-- --	5213 5213	-- --	--	3753 717	9684
		Монтажные работы									
68	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	122	737,42 729,12	3,29 0,99	89965 88953	401 120	611	64132 12328	166425
69	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	52,3	763,97 760,37	1,34 0,43	39956 39767	70 22	119	28649 5488	74093
70	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	121,756	800,00 --	-- --	97405 --	-- --	97405	-- 7792	105197
71	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	52,1954	183,00 --	-- --	9552 --	-- --	9552	-- 764	10316
72	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100 *СП - 8%*	шт.	83	195,00 --	-- --	16185 --	-- --	16185	-- 1295	17480
73	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100 *СП - 8%*	шт.	6	252,00 --	-- --	1512 --	-- --	1512	-- 121	1633
74	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	11	58,00	--	638	--	638	--	689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
75	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x50x100**	шт.	10	386,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
76	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100**	шт.	16	451,00	--	7216	--	7216	--	7793
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				846985				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6040790				
		В том числе оборудование	Тенге				339037				
		ОТДЕЛ 3. Наружные сети.Канализация									
		Земляные работы									
77	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	557,219	150,33	142,53	83765	79421	--	16996	108822
		НР - 72%; СП - 8%			7,80	34,57	4344	19261		8061	
78	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	м3 грунта	51,2754	1914,57	--	98170	--	--	70683	182361
		НР - 72%; СП - 8%			1914,57	--	98170	--		13508	
79	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м3 основания	30,162	3298,67	154,91	99494	4672	65195	22285	131521
		НР - 72%; СП - 8%			982,26	43,89	29627	1324		9742	
80	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	30,162	151,99	72,61	4584	2190	--	2439	7585
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	2394	993		562	
81	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	153,826	814,54	--	125297	--	--	90214	232751
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	125297	--		17241	
82	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	477,729	34,02	34,02	16253	16253	--	4153	22038
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	5768		1632	
		Прокладка труб									
83	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб,диаметр 160 мм.Укладка**	км трубопровода	0,3509	50918,23	4997,00	17867	1753	395	11920	32170
		НР - 72%; СП - 8%			44796,60	2382,60	15719	836		2383	
84	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	349,8473	1566,00	--	547861	--	547861	--	591690
		СП - 8%			--	--	--	--		43829	
85	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб,диаметр 110 мм.Укладка**	км трубопровода	0,1518	35750,88	2367,00	5427	359	119	3687	9843
		НР - 72%; СП - 8%			32604,00	1128,60	4949	171		729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	151,3446	771,00	--	116687	--	116687	--	126022
		СП - 8%			--	--	--	--		9335	
		Колодцы диам.1м-17шт									
87	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,2	35160,63	10420,01	358638	106284	89388	146718	545785
		НР - 72%; СП - 8%			15977,09	4000,88	162966	40809		40429	
88	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	16	9751,00	--	156016	--	156016	--	168497
		СП - 8%			--	--	--	--		12481	
89	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	7	6216,00	--	43512	--	43512	--	46993
		СП - 8%			--	--	--	--		3481	
90	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	6	4851,00	--	29106	--	29106	--	31434
		СП - 8%			--	--	--	--		2328	
91	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	17	8450,00	--	143650	--	143650	--	155142
		СП - 8%			--	--	--	--		11492	
92	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	17	6781,00	--	115277	--	115277	--	124499
		СП - 8%			--	--	--	--		9222	
93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,856	17014,39	1089,24	31579	2022	27357	1888	36144
		НР - 72%; СП - 8%			1185,30	227,35	2200	422		2677	
94	Е11-230501-0108 1123-0501-0108 РСНБ РК 2015 К=2	Колодцы бетонные и железобетонные,диаметр 1000 мм.Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	24,65	12353,35	408,59	304510	10072	240699	39381	371402
		НР - 72%; СП - 8%			2180,07	38,84	53739	957		27511	
95	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	17	1696,27	184,10	28837	3130	1878	18231	50833
		НР - 72%; СП - 8%			1401,70	87,78	23829	1492		3765	
96	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	16	4341,00	--	69456	--	69456	--	75012
		СП - 8%			--	--	--	--		5556	
97	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	7951,00	--	7951	--	7951	--	8587
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
		Отмостка									
98	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,246	17014,39	1089,24	4186	268	3626	250	4791
		НР - 72%; СП - 8%			1185,30	227,35	292	56		355	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3063924				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				11187958				
		В том числе оборудование	Тенге				339037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				32 798 145				
в том числе оборудование			Тенге				339 037				
в том числе СМР			Тенге				32 459 108				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			1,2%	389 509				
Итого с временными			Тенге				**32 848 619**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге			0,7%	229 940				
Итого с дополнительнымы затратами			Тенге				**33 078 559**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	661 571				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге				**33 740 130**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				**339 037**				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге				**34 079 167**				
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901			Тенге			1,049901	**35 779 752**				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**Тенге**				**35 779 752**				
Понижающий коэфицент К=0,94999			Тенге			0,95	**33 990 767**				
НДС 12%			Тенге			12%	4 078 892				
Стоимость строительства			**Тенге**				**38 069 659**				

Заказчик

ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель **Жумабаев Б.А.**

Технический надзор

ИП "Pro Expert"

Эксперт **Шакуов Б.А.**

Подрядчик

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор **Рашев А.А.**