Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Кентау" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
Технический надзор: ИП "Pro Expert"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: доп.согл. №1 от 20.04.2023г к договору №137 от 17.08.2022 г
Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023г
от 21.06. 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		137	17.08.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2020г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области	106 083 000	94 716 964	91 357 806	91 357 806					11 366 036	106 083 000
Итого к оплате:	106 083 000	94 716 964							11 366 036	106 083 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Кентау" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
_____ **Ауелбеков А.**

Технический надзор
ИП "Pro Expert"
Эксперт _____ **Шакуов Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ **Рашев А.**

Заказчик **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Кентау" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп.согл. №1 от 20.04.2023г к договору №137 от 17.08.2022 г**

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за июнь 2023 г

№ п/п	№ Акта	Наименование	Основание (Раздел РП)	Локальная смета №	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	Ремонтные работы	(АС)	2-1-1	90 061 064
2	2	Отопление и вентиляция	(ОВ)	2-1-2	3 306 814
3	3	Электроосвещение,Электрооборудование	(ЭОМ)	2-1-3	12 715 122
		Итого с налогом на добавленную стоимость			106 083 000

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор **Рашев А.**

Инженер ПТО **Пернебеков А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-1. Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. согл. **№1 от 20.04.2023 к договору №137 от 17.08.2022г**

Акт выполненных работ

за **(июнь месяц, 2023 год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы оконные площадью до 2 м2.Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих	м2	34,022097	1335,47	129,09	45436	4392	0	31050	82604
						1206,38	61,16	41044	2081		6119	
2	2	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2.Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	54,3600003	926,36	131,06	50357	7125	0	33521	90588
						795,3	61,16	43232	3325		6710	
3	4	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	577,8	1726,12	161,53	997354	93334	0	684672	1816588
						1564,59	81,19	904020	46913		134562	
4	7	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка/Фрамуга	м2	49,4999998	1595,1	161,53	78958	7996	0	53986	143579
						1433,57	81,19	70962	4019		10635	
5	8	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	397,9499992	1023,81	161,53	407426	64282	0	270327	731974
						862,28	81,19	343144	32311		54220	
6	9	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы высотой до 5 м.Демонтаж витражных блоков из ПВХ	м2	16,2	784,84	2,2	12714	36	0	9129	23591
						782,64	0	12679	0		1747	
7	10	Е12-120104-0501	Зачистка отделки потолка и лестничных площадок от набелов	м2	5377,164632	156,28	0	840365	0	0	605063	1561062
						156,28	0	840365	0		115634	
8	11	Е12-120104-0501	Зачистка отделки стен от набелов	м2	8934,124577	156,28	0	1396261	0	0	1005308	2593694
						156,28	0	1396261	0		192125	
9	12	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	33,875712	718,37	53,39	24335	1809	0	16810	44438
						664,99	24,24	22527	821		3292	
10	13	Е11-460201-0802	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2328,60204	200,36	0	466558	0	0	335922	866678
						200,36	0	466558	0		64198	
11	14	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	1794,372286	254,03	1,6	455816	2871	0	326120	844491
						252,43	0	452944	0		62555	
12	15	Е12-080101-0101	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1794,372286	157,46	19,2	282541	34453	0	186076	506107
						138,26	5,77	248088	10351		37489	
13	16	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	м2 кровли	399,93	153,1	0,24	61231	97	0	44016	113666
						152,86	0	61133	0		8420	
14	17	Е11-460401-0801	Отмостка.Разборка		53,6355	15221	6350,6	816386	340618	0	451997	1369853

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		8870,4	2834,04	475768	152005		101471	
			Итого по разделу:1 . Демонтажные работы									10788913
			Раздел:2 . РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел: 3. Наружняя отделка									
			Раздел: 4. ПРОЕМЫ									
15	78	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	48,661788	3244,12	201,7	157865	9815	63661	64108	239730
						1734,18	95,56	84388	4650		17758	
16	79	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	48,661788	12875		626521		626521		676642
											50122	
17	80	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	632,18376	2428,74	204,78	1535410	129461	683214	563866	2267218
						1143,24	95,56	722736	60411		167942	
18	81	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	632,18376	23326		14746318		14746318		15926024
											1179705	
19	82	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	37,8	2311,95	201,59	87392	7620	35476	34494	131636
						1171,84	95,56	44296	3612		9751	
20	83	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	37,8	12875		486675		486675		525609
											38934	
			Итого по разделу: 4. ПРОЕМЫ									19766859
			Раздел: . Наружные двери металлические									
21	102	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Фрамуга	м2	51,537528	3244,12	201,7	167194	10395	67423	67896	253897
						1734,18	95,56	89375	4925		18807	
22	103	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	51,537528	12875		663546		663546		716629
											53084	
			Итого по разделу: 4. Наружные двери металлические									970526
			Раздел: 5. КРОВЛЯ									
23	104	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1794,372286	3096,3	122,81	5555909	220371	1559901	2760464	8981683
						2104,16	32,51	3775637	58340		665310	
24	105	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/Обрешетка	м3	12,831	21616		277355		277355		299543
											22188	
25	106	С121-100101-0302	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1984,575748	1977		3923506		3923506		4237387
											313881	
26	107	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1794,372286	311,04	3,23	558127	5789	487050	48807	655489
						36,38	1,39	65288	2499		48555	
27	115	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/фартук	м2 покрытия	31,04	3098,65	17,27	96182	536	59250	26300	132281
						1172,57	4,23	36397	131		9799	
28	116	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка		289,52	48,85	6,13	14143	1776	596	8979	24972

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м ходов		40,66	2,42	11771	700		1850	
29	117	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,31616	52851		122411		122411		132204
											9793	
30	118	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5558784	47193		26234		26234		28332
											2099	
31	119	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,8720384	8921,1	69,56	25622	200	22665	2047	29882
						959,79	30	2757	86		2213	
32	120	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	292,2931	906,57	14,09	264984	4119	156312	76008	368271
						357,7	3,47	104552	1014		27279	
33	121	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	292,2931	1021		298431		298431		322306
											23875	
34	122	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	8	8798,31	1026,9	70386	8215	3494	44659	124249
						7334,61	418,69	58677	3350		9204	
35	123	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1448	54444		62327		62327		67314
											4986	
36	124	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	490		7840		7840		8467
											627	
37	125	С121-090404-0507	Ручка-скоба	шт.	8	486		3888		3888		4199
											311	
38	126	С121-090404-0603	Задвижка оконная	шт.	8	472		3776		3776		4078
											302	
39	127	С121-090101-9901	Блоки оконные одно,- двустворные одинарной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,460128	9699		33560		33560		36245
											2685	
40	128	Е11-120101-0706	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	25,6	2244,43	122,81	57457	3144	7692	34167	98954
						1821,14	32,51	46621	832		7330	
41	129	С121-100101-0302	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	28,3136	1977		55976		55976		60454
											4478	
42	130	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев/Л-1.Установка	м3 древесины в конструкции	0,088	34982,76	1254,23	3078	110	662	1697	5157
						26211,38	564,3	2307	50		382	
43	131	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,088	47193		4153		4153		4485
											332	
44	132	Е11-120101-1201	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	314,0225	111,74	29,38	35089	9225	2193	18734	58129
						75,38	7,48	23671	2348		4306	
45	133	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1,5387103	540082		831030		831030		897512
											66482	
46	134	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	44,6225972	961,21	1,25	42892	56	6006	26537	74983
						825,36	0,6	36830	27		5554	
47	135	Е11-120101-0902	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	429	888,03	14,2	380967	6093	231002	104902	524738
						335,37	4,25	143872	1825		38869	
			Итого по разделу: 5. КРОВЛЯ									17181314
			Раздел: 6. ПОЛЫ									
			Раздел: 7. Внутренняя отделка									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	178	Е12-110101-0205	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону.Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2.Толщина слоя до 20 мм	м2	2884,22	1885,03	13,98	5436842	40330	1064206	3133856	9256354
						1502,07	7,03	4332306	20271		685656	
49	179	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1734,28	877,26	5,86	1521414	10163	500739	729817	2431330
						582,67	1,8	1010513	3122		180099	
50	182	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1850,35	1499,38	23,94	2774378	44297	852031	1361935	4467217
						1014,97	7,31	1878050	13526		330905	
51	186	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1630,41	877,26	5,86	1430293	9554	470748	686107	2285712
						582,67	1,8	949991	2935		169312	
52	189	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2254,106	1499,38	23,94	3379761	53963	1037948	1659116	5441987
						1014,97	7,31	2287850	16478		403110	
53	193	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1241,47	877,26	5,86	1089092	7275	358450	522433	1740447
						582,67	1,8	723367	2235		128922	
54	196	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1337,55	1499,38	23,94	2005496	32021	615902	984492	3229187
						1014,97	7,31	1357573	9777		239199	
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									28852235
			ИТОГО:					51859972	1143274	29591780	15537849	77559847
								21124916	455423		5391823	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				77 559 847				
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге				77 559 847				
	Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			1,2%	930 718				
	Итого с временными			Тенге				78 490 565				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге			0,7%	549 434				
	Итого с дополнительнымы затратами			Тенге				79 039 999				
	Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 580 800				
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге				80 620 799				
	Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				-				
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге				80 620 799				
	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901			Тенге			1,049901	84 643 858				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				84 643 858				
	Понижающий коэфицент К=0,94999			Тенге			0,95	80 411 664				
	НДС 12%			Тенге			12%	9 649 400				
	Стоимость строительства			Тенге				90 061 064				

Подрядчик

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор Рашев А.А.

Технический надзор

ИП "Pro Expert"

Эксперт Шакуов Б.А.

Заказчик

ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау»

управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель Ауелбеков А.

Авторский надзор

ТОО Корпорация "Асыл Строй"

Директор Доспаева Ш.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-1-2. Отопление и вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. согл. №1 от 20.04.2023 к договору №137 от 17.08.2022г

Акт выполненных работ

за (июнь месяц, 2023 год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	E12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	2315	382,02	2,95	884368	6818	77579	577728	1579064
						345,56	1,05	799972	2428		116968	
2	2	E12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	738	657,15	5,03	484974	3712	42586	316794	865909
						594,41	1,78	438676	1316		64141	
3	3	E12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	155	1031,25	46,75	159844	7246	0	112493	294123
						984,5	23,5	152598	3642		21787	
4	4	E12-150101-0313	Задвижка,вентиль диаметром до 100 мм.Снятие	шт.арматуры	43	1004,91	5,22	43211	224	0	31032	80183
						999,7	2,62	42987	113		5939	
5	5	E12-150102-1603	Узлы элеваторные номер: 1,2.Демонтаж	шт.	1	10136,76	0	10137	0	0	7298	18830
						10136,76	0	10137	0		1395	
6	6	E11-200701-0208 К=0,4	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр более 4000 мм.Демонтаж	зонт	2	1505,45	86,92	3011	174	0	2076	5494
						1418,52	23,32	2837	47		407	
7	7	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	9,3222	94		876			70	946
8	8	C341-020102-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км/строительный мусор/	т	9,3222	323		3011			241	3252
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2847801
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ									
			ИТОГО:					1589432	18174	120165	1047421	2847801
								1447207	7546		210948	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				2 847 801				
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге				2 847 801				
	Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			1,2%	34 174				
	Итого с временными			Тенге				2 881 975				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге			0,7%	20 174				
	Итого с дополнительнымы затратами			Тенге				2 902 148				
	Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	58 043				
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге				2 960 191				
	Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				-				
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге				2 960 191				
	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901			Тенге			1,049901	3 107 908				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				3 107 908				
	Понижающий коэфицент К=0,94999			Тенге			0,95	2 952 512				
	НДС 12%			Тенге			12%	354 301				
	Стоимость строительства			Тенге				3 306 814				

Подрядчик

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор **Рашев А.А.**

Технический надзор
ИП "Pro Expert"

Эксперт **Шакуов Б.А.**

Заказчик

ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау»
управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель **Ауелбеков А.**

Авторский надзор
ТОО Корпорация "Асыл Строй"

Директор **Доспаева Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел развития человеческого потенциала города Кентау» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-1-3. Электроосвещение,Электрооборудование
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. согл. №1 от 20.04.2023 к договору №137 от 17.08.2022г

Акт выполненных работ

за (июнь месяц, 2023 год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
			Раздел: 2. Электроосвещение									
1	110	С123-070202-0901 #прим.	Коробки установочные 85540-85542	шт.	268	35		9380		9380		10130
											750	
2	111	С123-070202-1401 #прим.	Коробки ответвительные,тип У194 УХЛ3	шт.	445	39		17355		17355		18743
											1388	
3	112	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5900	93,93	1,75	554200	10331	114113	312011	935509
						72,84	0,61	429756	3593		69297	
4	113	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1700	110,41	3,5	187696	5953	37277	105506	316659
						84,98	1,22	144466	2071		23456	
5	114	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,9	168498		994138		994138		1073669
											79531	
6	115	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7	260486		442826		442826		478252
											35426	
7	116	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7600	365,7	15,9	2779314	120810	628695	1479790	4599832
						267,08	3,35	2029808	25456		340728	
8	117	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	470,81	35,56	4708	356	832	2607	7901
						352,06	10,05	3521	100		585	
9	118	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	5900	45		265500		265500		286740
											21240	
10	119	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1700	60		102000		102000		110160
											8160	
11	120	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	171		1710		1710		1847
											137	
12	121	Е11-460302-0501	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	5700	272,21	114,09	1551576	650290	0	857871	2602203
						158,12	50,91	901286	290201		192756	
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									10441645
			Раздел: 3. Демонтажные работы									
13	122	Ц13-080305-0905	Демонтаж щитов		6	1227,89	56,09	7367	337	0	5141	13509

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1171,8	18,27	7031	110		1001	
14	123	E12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж		547	56,12	0,63	30695	342	0	21978	56887
				шт.		55,49	0,31	30353	172		4214	
15	124	E12-170101-0701	Выключатели и розетки.Демонтаж		369	51,28	0	18921	0	0	13623	35147
				шт.		51,28	0	18921	0		2603	
16	125	E12-170101-0702	Установочные коробки.Демонтаж		369	32,84	0	12117	0	0	8724	22508
				шт		32,84	0	12117	0		1667	
17	126	E12-170101-0401	Электропроводка скрытая.Демонтаж		9180	22,3	0	204725	0	0	147402	380297
				м		22,3	0	204725	0		28170	
18	127	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		0,3672	94		35				37
				т							3	
19	128	C341-020102-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км/строительный мусор/		0,3672	323		119				128
				т							9	
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									508513
			ИТОГО:					7184382	788420	2613826	2954653	10950158
								3781984	321703		811121	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				10 950 158				
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге				10 950 158				
	Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			1,2%	131 402				
	Итого с временными			Тенге				11 081 560				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге			0,7%	77 571				
	Итого с дополнительнымы затратами			Тенге				11 159 131				
	Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	223 183				
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге				11 382 313				
	Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				-				
	Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге				11 382 313				
	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901			Тенге			1,049901	11 950 302				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				11 950 302				
	Понижающий коэфицент К=0,94999			Тенге			0,95	11 352 787				
	НДС 12%			Тенге			12%	1 362 334				
	Стоимость строительства			Тенге				12 715 122				

Подрядчик
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.А.**

Технический надзор
ИП "Pro Expert"

Эксперт _____ **Шакуов Б.А.**

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение «Управление развития человеческого потенциала города Кентау»
Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель _____ **Ауелбеков А.**

Авторский надзор
ТОО Корпорация "Асыл Строй"

Директор _____ **Доспаева Ш.**