ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Налобинского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"** БИН
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Элен-1"** БИН 910540000057, СКО Жамбылский район с. Пресновка ул. Интернациональная,23 Тел: 87775107000
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки -Средний ремонт улиц Специалистов, Абылай хан, Кульсары батыр в селе Налобино Кызылжарский район СКО

Договор подряда(контракт) № 5 от 30.01.2024 г.

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2024 ГОД

Составлен(а) в текущих ценах на 08.08.2023 г.

строительно-монтажные работы 24275,405 тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах на 08.08.2023 г.

№ п.п.	№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**40168155**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2425040
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1247753*
			машины и механизмы	тенге			7467798
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1336965*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30273427
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	950		
		Отдел 1.	**улица Специалистов**				**12742376**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1078938
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*568028*
			машины и механизмы	тенге			3493316
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*659662*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8168232
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	463		
		Раздел 1.	**Подъемка и уширение земляного полотна**				**380080**
			из них:				
			машины и механизмы	тенге			13000
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3320*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			367080

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
1	1	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**40**	**9177**	**367080**
2	2	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**40**	**240**	**9600**
3	3	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**40**	**85**	**3400**
		Раздел 2.	**Устройство основания**				**5441240**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			848358
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*456518*
			машины и механизмы	тенге			2729790
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*550620*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1861202
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	391		
4	4	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	**1890**	**473**	**893970**
5	5	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м^2**	**2142**	**1255**	**2688210**
6	6	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**205,3076**	**9055**	**1859060**
		Раздел 3.	**Устройство дорожной одежды**				**6921056**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			230580
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111510*
			машины и механизмы	тенге			750526
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*105722*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5939950
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
7	7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,7521**	**6584**	**11536**
8	8	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1,7521**	**185355**	**324760**
9	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1890**	**2876**	**5435640**
10	10	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**1890**	**608**	**1149120**
		Отдел 3.	**улица Кулсары батыр**				**27425779**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1346102

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*679725*
			машины и механизмы	тенге			3974482
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*677303*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			22105195
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	486		
		Раздел 12.	**Устройство покрытия ПК 0+00-ПК3+90**				**6426705**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			214110
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103545*
			машины и механизмы	тенге			696917
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*98170*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5515678
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
11	**39**	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,627**	**6584**	**10712**
12	**40**	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1,627**	**185355**	**301573**
13	**41**	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1755**	**2876**	**5047380**
14	**42**	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**1755**	**608**	**1067040**
		Раздел 13.	**Устройство основания ПК3+90 - ПК13+70**				**3055687**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			534192
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*287080*
			машины и механизмы	тенге			1331760
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*305040*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1189735
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	234		
15	**44**	**1220-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м^2**	**1488**	**1255**	**1867440**
16	**45**	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**131,2255**	**9055**	**1188247**
		Раздел 6.	**Устройство покрытия ПК 3+90-ПК13+70**				**17943387**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			597800
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*289100*
			машины и механизмы	тенге			1945805
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*274093*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15399782
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	186		

1	2	3	4	5	6	7	8
17	46	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	4,542	6584	29905
18	47	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	4,542	185355	841882
19	48	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	4900	2876	14092400
20	49	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2	4900	608	2979200
			ВСЕГО ПО АКТУ:				40168155
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2425040
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1247753*
			машины и механизмы	тенге			7467798
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1336965*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30273427
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	950		
			Сметная прибыль 5%	Тенге			2008408
			Итого	Тенге			42176563
			Итого 2024г. 100% - К=1,075	Тенге			45339805
			Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,97754999995	Тенге			44321926
			НДС 12 %	Тенге			5318631
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**49640557**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Налобинского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"** БИН 031140003675 — Аким — Малкова Л.Б.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Элен-1"** БИН 910540000057 — Директор — Хлюзян Р.Г.

ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: **ТОО "KBG City"** Аттестаты № KZ21VJE00024166 от 18.03.2017 г; № KZ25VJE00033600 от25.12.2017 г — Эксперт — Бектасов С.Р.