Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Атырауской области,Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау пр-т Азаттык дом № 101а** — **050140009421**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор гос.закупок №56 от 06.05.2021

Номер документа	Дата составления
23	28.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильных дорог в г. Атырау (от мкр. Балыкши до с.Зароспый)			усл.	1	484 773 547,14	484 773 547,14	51 940 022,91
				Итого	1	x	484 773 547,14	51 940 022,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) И.О. директора филиала / подпись / Аканов А.Н.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / подпись / Жумагалиев Ж.О.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой» в г.Атырау

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (участок от мкр. Балыкши до с. Зарослый)

С П Р А В К А № 3

Стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56	от 06.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из гр 1							Всего
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (участок от мкр. Балыкши до с. Зарослый)	**2 043 328 487,14**	**432 833 524,23**							**51 940 022,91**	**484 773 547,14**
Итого к оплате:		**484 773 547,14**	*четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят три тысяч пятьсот сорок семь тенге 14 тиын*							

Заказчик:

ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

И.О. Руководителя _____ **Жумагалиев Ж.О.**

Подрядчик:

Филиала ТОО "Казахдорстрой" в г.Атырау

И.О. Директора Филиала _____ **Аканов А.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильнных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Филиал ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (от мкр.Балыкшы до с.Заросльй)"**

(наименование, адрес)

Объект : **мкр.Балыкшы -с.Заросльй**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **06.05.2021**

Акт выполненных работ №3

за июль 2022 (месяц, год) на **№ 1-2 Подготовительные работы.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ										
1	1	**Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0**	шт.	78,8	3329,8 2662,85	666,95 230,84	262388 209832	52556 18190	0	246264 40692	549345	
2	2	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,9444	612		578			46	624	
3	3	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,9444	612		578			46	624	
4	4	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	0,9444	435		411			33	444	
		Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									551037	
		Раздел: 2. РАЗБОРКА АВТОПАВИЛЬОНОВ 18 ШТ										
5	5	**Демонтаж остановочного павильона/Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	20,088	37432,38 21217,09	10644,17 2609,51	751942 426209	213820 52420	111913	330254 86576	1168771	
6	6	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	20,088	612		12294			984	13277	
7	7	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	20,088	612		12294			984	13277	
8	8	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	20,088	435		8738			699	9437	
9	9	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	23,76	22037,62 12144,91	9892,71 4706,31	523614 288563	235051 111822	0	336323 68795	928732	
10	10	**Мусор строительный. Погрузка**	т	41,58	107		4449			356	4805	
11	11	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	41,58	750		31185			2495	33680	
12	12	**Камни бортовые на бетонном основании(БР100.30.18). Разборка**		135,6	1128,09	288,49	152969	39119	0	95196	268018	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м		839,6	135,45	113850	18367		19853		
13	13	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		16,272	641		10430				11265	
			т							834		
14	14	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка		16,272	641		10430				11265	
			т							834		
15	15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		16,272	750		12204				13180	
			т·км							976		
		Итого по разделу: 2. РАЗБОРКА АВТОПАВИЛЬОНОВ 18 ШТ									2475707	
		Раздел: 3. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРОТУАРОВ										
16	16	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		25,224	3510,94	1469,98	88560	37079	0	73406	174923	
			м3 конструкции		2040,96	653,64	51481	16487		12957		
17	17	Мусор строительный. Погрузка		53,6	107		5735				6194	
			т							459		
18	18	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		53,6	750		40200				43416	
			т·км							3216		
19	19	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		647,2	1128,09	288,49	730100	186711	0	454358	1279214	
			м		839,6	135,45	543389	87663		94757		
20	20	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		25,888	641		16594				17922	
			т							1328		
21	21	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка		25,888	641		16594				17922	
			т							1328		
22	22	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		25,888	750		19416				20969	
			т·км							1553		
		Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРОТУАРОВ									1560560	
		Раздел: 4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ										
23	23	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		36,8	86,83	77,54	3195	2854	0	1362	4922	
			м3 грунта		9,28	42,12	342	1550		365		
24	24	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Разборка железобетонных конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0		13,2	13580,71	7809,96	179265	103091	0	87841	288475	
			шт.		5770,75	2151,4	76174	28398		21368		
25	25	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		14,52	641		9307				10052	
			т							745		
26	26	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка		14,52	641		9307				10052	
			т							745		
27	27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		14,52	330		4792				5175	
			т·км							383		
28	28	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка		0,8	7074,03	2953,81	5659	2363	0	3312	9689	
			м3 сборных конструкций		4120,22	807,97	3296	646		718		
29	29	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		4,6	641		2949				3184	
			т							236		
30	30	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка		4,6	641		2949				3184	
			т							236		

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	4,6	750		3450				3726	
										276		
		Итого по разделу: 4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ									338459	
		Раздел: 6. РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ										
32	33	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование (по основной дороге) самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	12266	186,25	179,47	2284567	2201367	1104	291129	2781752	
					6,69	15,28	82096	187467		206056		
33	34	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2575,9143	208		535790			42863	578653	
34	35	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование (на примыканиях) самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2159	113,7	109,64	245488	236715	108	31320	298952	
					4,01	9,42	8665	20335		22145		
35	36	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	226,69641	208		47153			3772	50925	
36	37	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,96	22037,62	9892,71	43194	19390	0	27744	76613	
					12144,91	4706,31	23804	9224		5675		
37	38	Мусор строительный. Погрузка	т	4,312	107		461			37	498	
38	39	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,312	435		1876			150	2026	
		Итого по разделу: 6. РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ									3789419	
		ИТОГО:					6091105	3330111	113125	1978509	8715182	
							1827701	552569		645571		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,04 %		90638					
		Итого с временными									8805821	
		Зимние удорожания			1,44 %		126804					
		Итого с зимними удорожаниями									8932625	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		178652					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9111277	

на № 2-1 Земляные работы. работы

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО										
1	1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	834,75	8,43	8,43	7037	7037	0	1355	9063	
					0	2,25	0	1882		671		
2	2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м (10м+20м)	м3 грунта	223,65	44,31	44,31	9910	9910	0	2956	13895	
					0	18,35	0	4105		1029		
3	3	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		223,65	64,03	64,03	14321	14321	0	4270	20078	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 грунта		0	26,52	0	5931		1487		
4	4	**Срезка ПРС/Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		2144,25	31,44	31,44	67417	67417	0	20098	94517	
			м3 грунта		0	13,02	0	27914		7001		
5	5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		2144,25	108,85	108,85	233396	233396	0	69597	327233	
			м3 грунта		0	45,08	0	96663		24239		
6	6	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		2025,45	38,93	38,93	78846	78846	0	23513	110547	
			м3 грунта		0	16,12	0	32656		8189		
7	7	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		2025,45	123,25	123,25	249628	249628	0	74445	349999	
			м3 грунта		0	51,05	0	103396		25926		
8	8	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**		762,075	98,63	89,63	75167	68306	122	30446	114062	
			м3 грунта		8,84	46,64	6739	35546		8449		
	8.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0229	5448				124,55			Казахстан 100%
9	9	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**		1257,42375	186		233881				252591	
			т·км							18710		
10	10	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м (10м+40м)**		2749,725	38,93	38,93	107040	107040	0	31920	150077	
			м3 грунта		0	16,12	0	44334		11117		
11	11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		2749,725	123,25	123,25	338891	338891	0	101066	475154	
			м3 грунта		0	51,05	0	140369		35197		
12	12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**		2749,725	98,63	89,63	271218	246461	440	109854	411558	
			м3 грунта		8,84	46,64	24317	128258		30486		
	12.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0825	5448				449,42			Казахстан 100%
13	13	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**		4537,04625	186		843891				911402	
			т·км							67511		
14	14	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**		312,975	98,63	89,63	30870	28052	50	12504	46844	
			м3 грунта		8,84	46,64	2768	14598		3470		
	14.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0094	5448				51,15			Казахстан 100%
15	15	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**		516,40875	186		96052				103736	
			т·км							7684		
16	16	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		312,975	25,03	20,95	7832	6558	69	2825	11510	
			м3 грунта		3,85	8,68	1206	2717		853		
	16.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0125	5448				68,2			Казахстан 100%
17	17	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**		1908,45	98,63	89,63	188239	171056	305	76244	285642	
			м3 грунта		8,84	46,64	16877	89018		21159		
	17.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0573	5448				311,92			Казахстан 100%
18	18	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**		3148,9425	75		236171				255064	
			т·км							18894		
19	19	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		1908,45	25,03	20,95	47760	39988	420	17224	70183	
			м3 грунта		3,85	8,68	7352	16570		5199		
	19.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0763	5448				415,89			Казахстан 100%
20	20	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		25597,125	8,06	8,06	206351	206351	0	43237	269555	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м2 спланированной площади			**0**	**2,35**	**0**	**60051**		**19967**		
21	21	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой**		**7679,025**	**80,63**	**80,63**	**619133**	**619133**	**0**	**180447**	**863546**	
		м3 уплотненного грунта			**0**	**32,64**	**0**	**250620**		**63966**		
22	22	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см**		**7679,025**	**38,97**	**38,97**	**299278**	**299278**	**0**	**68415**	**397109**	
		м3 уплотненного грунта			**0**	**12,37**	**0**	**95020**		**29415**		
23	23	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		**27313,425**	**8,06**	**8,06**	**220187**	**220187**	**0**	**46136**	**287629**	
		м2 спланированной площади			**0**	**2,35**	**0**	**64077**		**21306**		
24	24	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой**		**5493,825**	**80,63**	**80,63**	**442948**	**442948**	**0**	**129097**	**617809**	
		м3 уплотненного грунта			**0**	**32,64**	**0**	**179302**		**45764**		
25	25	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		**5493,825**	**54,56**	**54,56**	**299721**	**299721**	**0**	**68552**	**397735**	
		м3 уплотненного грунта			**0**	**17,33**	**0**	**95211**		**29462**		
26	26	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**5493,825**	**101,81**	**81,45**	**559332**	**447497**	**46698**	**126868**	**741096**	
		м3 уплотненного грунта			**11,86**	**20,22**	**65138**	**111069**		**54896**		
	26.1	Вода техническая	м3	549,3825	85				46697,51			Казахстан 100%
27	27	**Надвижка ПРС/Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**2144,25**	**31,44**	**31,44**	**67417**	**67417**	**0**	**20098**	**94517**	
		м3 грунта			**0**	**13,02**	**0**	**27914**		**7001**		
28	28	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		**2144,25**	**108,85**	**108,85**	**233396**	**233396**	**0**	**69597**	**327233**	
		м3 грунта			**0**	**45,08**	**0**	**96663**		**24239**		
29	29	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**		**10721,25**	**6,95**	**6,95**	**74470**	**74470**	**0**	**15358**	**97014**	
		м2 спланированной площади			**0**	**1,99**	**0**	**21330**		**7186**		
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									**8106398**	
		ИТОГО:					**6159800**	**4577303**	**48104**	**1346122**	**8106398**	
							124397	**1745214**		**600473**		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**84306**					
		Итого с временными									**8190699**	
		Зимние удорожания			**1,44 %**		**117946**					
		Итого с зимними удорожаниями									**8308645**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**166173**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**8474818**	

на № 2-2 Дорожная одежда. работы

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**6915,35**	**9928,36**	**1256,79**	**68658067**	**8691136**	**58743893**	**3548833**	**77983452**	
		м3 материала основания в плотном теле			**176,86**	**298,31**	**1223038**	**2062918**		**5776552**		
	1.1	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8436,727	6958				58702746,47			Казахстан 100%
	1.2	Вода техническая	м3	484,0745	85				41146,33			Казахстан 100%
2	2	**Основания подстилающие и выравнивающие из ЩГПС С-6, толщиной 15 см. Устройство.**		**24147,393**	**335,9**	**291,34**	**8111121**	**7035126**	**61576**	**3427978**	**12462228**	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 основания		**42,01**	**89,44**	**1014420**	**2159634**		**923128**		
	2.1	Вода техническая	м3	724,4218	85				61575,85			Казахстан 100%
3	**3**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**4303,0654**	**9343**		**40203540**		**40203540**		**43419823**	**Казахстан**
										3216283		
4	**4**	**Основания подстилающие и выравнивающие из ГЩЦС смешение 7%цемента. толщиной 15 см. Устройство.**	**м2 основания**	**11004,993**	**335,9**	**291,34**	**3696583**	**3206206**	**28063**	**1562275**	**5679567**	
					42,01	**89,44**	**462314**	**984237**		**420709**		
	4.1	Вода техническая	м3	330,1498	85				28062,73			Казахстан 100%
5	**5**	**Стоимость ГЩЦС**	**м3**	**6102,3429**	**14064,26**		**85824937**		**85824937**		**92690932**	
										6865995		
6	**6**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**12,068**	**18197,4**	**6562,31**	**219606**	**79194**	**0**	**151645**	**400952**	
					11635,09	**0**	**140412**	**0**		**29700**		
7	**7**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**12,068**	**101045,98**	**2146,41**	**1219423**	**25903**	**1193520**	**14970**	**1333144**	
					0	**1148,57**	**0**	**13861**		**98751**		
	7.1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	12,43	96019				1193520,01			Казахстан 100%
8	**8**	**Покрытия толщиной 4 см (4+6=10см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**17240**	**2504,37**	**147,07**	**43175278**	**2535547**	**39679756**	**1745727**	**48514686**	
					55,68	**38,08**	**959975**	**656439**		**3593680**		
	8.1	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1636,076	24228				39638849,33			Казахстан 100%
	8.2	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1069	216144				23103,2			Казахстан 100%
	8.3	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1862	96019				17877,97			Казахстан 100%
9	**9**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**17240**	**3434,37**	**0,28**	**59208539**	**4758**	**59172852**	**33403**	**63981297**	
					1,79	**0**	**30929**	**0**		**4739355**		
	9.1	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	2441,184	24228				59145005,95			Казахстан 100%
	9.2	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,2896	96019				27810,18			Казахстан 100%
10	**20**	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**1280**	**2666,18**	**37,26**	**3412710**	**47693**	**1679578**	**1841165**	**5674185**	
					1316,75	**15,11**	**1685440**	**19342**		**420310**		
	20.1	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	49,92	32395				1617158,4			
11	**21**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300,БР100.30.18**	**м3**	**66,56**	**75589**		**5031204**		**5031204**		**5433700**	**Казахстан**
										402496		
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									**357573967**	
		ИТОГО:					**318761008**	**21625562**	**291618919**	**12325996**	**357573967**	
							5516528	**5896431**		**26486959**		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**3718769**					
		Итого с временными									**361292736**	
		Зимние удорожания			**1,44 %**		**5202615**					
		Итого с зимними удорожаниями									**366495351**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7329907**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**373825258**	

<u>июль 2022</u> (месяц, год) на <u>№ 2-6 Примыкания и пересечения.</u> работы

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. ТИП 1.УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЕСТКОВ										
1	1	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**447**	**38,93**	**38,93**	**17401**	**17401**	**0**	**5189**	**24397**	
					0	**16,12**	**0**	**7207**		**1807**		
2	2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**447**	**30,81**	**30,81**	**13771**	**13771**	**0**	**4108**	**19310**	
					0	**12,77**	**0**	**5706**		**1430**		
3	3	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2.5 м3**	**м3 грунта**	**1237**	**98,63**	**89,63**	**122011**	**110874**	**198**	**49419**	**185145**	
					8,84	**46,64**	**10939**	**57699**		**13714**		
	3.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0371	5448				202,18			Казахстан 100%
4	4	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**2041,05**	**170**		**346979**			**27758**	**374737**	
5	5	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2940,5**	**8,06**	**8,06**	**23705**	**23705**	**0**	**4967**	**30965**	
					0	**2,35**	**0**	**6898**		**2294**		
6	6	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой**	**м3 уплотненного грунта**	**882**	**80,63**	**80,63**	**71113**	**71113**	**0**	**20726**	**99185**	
					0	**32,64**	**0**	**28786**		**7347**		
7	7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**882**	**38,97**	**38,97**	**34375**	**34375**	**0**	**7858**	**45611**	
					0	**12,37**	**0**	**10914**		**3379**		
8	8	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1490**	**8,06**	**8,06**	**12012**	**12012**	**0**	**2517**	**15691**	
					0	**2,35**	**0**	**3496**		**1162**		
9	9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой**	**м3 уплотненного грунта**	**447**	**80,63**	**80,63**	**36040**	**36040**	**0**	**10504**	**50267**	
					0	**32,64**	**0**	**14589**		**3724**		
10	10	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**447**	**54,56**	**54,56**	**24387**	**24387**	**0**	**5578**	**32361**	
					0	**17,33**	**0**	**7747**		**2397**		
11	11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**447**	**101,81**	**81,45**	**45510**	**36410**	**3800**	**10323**	**60299**	
					11,86	**20,22**	**5300**	**9037**		**4467**		
	11.1	Вода техническая	м3	44,7	85				3799,5			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 1. ТИП 1.УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЕСТКОВ									**937968**	
		Раздел: 2. ТИП 2.УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЕСТКОВ										
12	25	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**56,5**	**38,93**	**38,93**	**2199**	**2199**	**0**	**656**	**3084**	
					0	**16,12**	**0**	**911**		**228**		
13	26	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2.5 м3**	**м3 грунта**	**407,5**	**98,63**	**89,63**	**40194**	**36525**	**65**	**16280**	**60991**	
					8,84	**46,64**	**3604**	**19007**		**4518**		
	26.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0122	5448				66,6			Казахстан 100%
14	27	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**672,375**	**170**		**114304**			**9144**	**123448**	
15	28	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2190**	**8,06**	**8,06**	**17655**	**17655**	**0**	**3699**	**23062**	
					0	**2,35**	**0**	**5138**		**1708**		
16	29	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой**	**м3 уплотненного грунта**	**657**	**80,63**	**80,63**	**52972**	**52972**	**0**	**15439**	**73883**	
					0	**32,64**	**0**	**21443**		**5473**		

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	30	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		657	38,97	38,97	25606	25606	0	5853	33976	
			м3 уплотненного грунта		0	12,37	0	8130		2517		
18	31	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		225	8,06	8,06	1814	1814	0	380	2369	
			м2 спланированной площади		0	2,35	0	528		176		
19	32	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой**		67,5	80,63	80,63	5442	5442	0	1586	7591	
			м3 уплотненного грунта		0	32,64	0	2203		562		
20	33	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		67,5	54,56	54,56	3683	3683	0	842	4887	
			м3 уплотненного грунта		0	17,33	0	1170		362		
21	34	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		67,5	101,81	81,45	6872	5498	574	1559	9105	
			м3 уплотненного грунта		11,86	20,22	800	1365		674		
	34.1	Вода техническая	м3	6,75	85				573,75			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 2. ТИП 2.УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЕСТКОВ									342396	
		ИТОГО:					1018044	531481	4637	167483	1280364	
							20643	211974		94841		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,04 %		13316					
		Итого с временными									1 293 681	
		Зимние удорожания			1,44 %		18629					
		Итого с зимними удорожаниями									1 312 310	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		26246					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 338 556	
		ИТОГО по актам									392 749 909	
		в том числе на 2022г.									392 749 909	
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,1025918			1,1025918						433 042 829	
		Итого в текущих ценах									433 042 829	
		Тендерная скидка									432 833 524	
		НДС			12 %		51940023					
		Итого с НДС									484 773 547,14	

Принял:

Жумагалиев Ж.О.
И.О. Руководителя ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанов Э.
Зам. руководителя ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарсенов А.
Заведующий Производственно-технического отдела

Жумаш Ж.
Представитель технического надзора

Сдал:

Акатов А.П.
И.О.Директора филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау