Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140009421

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Атырауской области,Республика Казахстан, дом № 101а, тел.: +77122254360**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640000298

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор гос.закупок №56 от 06.05.2021

Номер документа	Дата составления
78	07.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (участок от мкр. Балыкши до с. Заросльй)			тенге	1	517 728 000,00	517 728 000,00	55 470 857,14
				Итого	1	x	517 728 000,00	55 470 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор Филиала / _____ / Дисалиев М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 07.10.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой» в г.Атырау

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (участок от мкр. Балыкши до с. Заросльй)

С П Р А В К А № 3

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56	от 06.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из гр 1							Всего
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (участок от мкр. Балыкши до с. Заросльй)	**517 728 000,00**	**462 257 142,86**							**55 470 857,14**	**517 728 000,00**
Итого к оплате: 517 728 000,00			*пятьсот семнадцать миллиона семьсот двадцать восемь тысяч тенге 00 тиын*							

Заказчик:

ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Муханбеталиев А.**

Подрядчик:

Филиала ТОО "Казахдорстрой" в г.Атырау

Директор Филиала _____ **Дисалиев М.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильнных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Филиал ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (от мкр.Балыкшы до с.Заросльй)"**

(наименование, адрес)

Объект : **мкр.Балыкшы -с.Заросльй**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **06.05.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 1-1 Восстановление и закрепление оси трассы.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-17 ТБ.1601-0204-30 СТР.94	Вынос ОСИ ТРАССЫ в местности III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	км	4,3909152	58681	0	257663	0	257663	0	257663	
						0	0	0	0		0		
2	2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-17 ТБ.1601-0204-30 СТР.94	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ в местности III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	км	4,3909152	29433	0	129238	0	129238	0	129238	
						0	0	0	0		0		
3	3	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-17 ТБ.1601-0204-30 СТР.94	Разбивка осей съездов в местности III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	км	0,7780394	29443	0	22908	0	22908	0	22908	
						0	0	0	0		0		
4	4	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-17 ТБ.1601-0204-30 СТР.94	Разбивка осей искуственных сооружений в местности III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	км	1,0091402	29443	0	29712	0	29712	0	29712	
						0	0	0	0		0		
			ИТОГО:					439521	0	439521			
								0	0				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 1-2 Подготовительные работы.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0	шт.	118,2	3329,8	666,95	393583	78834	0	369397	824018	
				т		2662,85	230,84	314749	27285		61038		
	1.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633893							Казахстан 100%
	1.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		533311							
2	2	С341-040103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,4166	612		867			69	936	
3	3	С341-040103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,4166	612		867			69	936	
4	4	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,4166	435		616			49	666	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									826556	
			Раздел: 2. РАЗБОРКА АВТОПАВИЛЬОНОВ 18 ШТ										
5	5	Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж остановочного павильона/Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	30,132	37432,38	10644,17	1127912	320730	167869	495381	1753156	
				т		21217,09	2609,51	639313	78630		129863		
	5.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0301	473557				14269,22			Казахстан 100%
	5.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1718	633893				108872,64			Казахстан 100%
	5.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0603	219558				13231,44			Казахстан 100%
6	6	С341-040103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	30,132	612		18441			1475	19916	
7	7	С341-040103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	30,132	612		18441			1475	19916	
8	8	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30,132	435		13107			1049	14156	
9	9	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	35,64	22037,62	9892,71	785421	352576	0	504485	1393098	
						12144,91	4706,31	432845	167733		103192		
10	10	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	62,37	107		6674			534	7207	
11	11	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	62,37	750		46778			3742	50520	
12	12	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании(БР100.30.18). Разборка	м	203,4	1128,09	288,49	229454	58679	0	142794	402027	
						839,6	135,45	170775	27551		29780		
13	13	С341-040101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	24,408	641		15646			1252	16897	
14	14	С341-040101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	24,408	641		15646			1252	16897	
15	15	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	24,408	750		18306			1464	19770	
			Итого по разделу: 2. РАЗБОРКА АВТОПАВИЛЬОНОВ 18 ШТ									3713560	
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРОТУАРОВ										
16	16	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	37,836	3510,94	1469,98	132840	55618	0	110109	262385	
						2040,96	653,64	77222	24731		19436		
17	17	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	80,4	107		8603			688	9291	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	80,4	750		60300			4824	65124	
19	19	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	970,8	1128,09	288,49	1095150	280066	0	681537	1918821	
						839,6	135,45	815084	131495		142135		
20	20	С341-040101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	38,832	641		24891			1991	26883	
21	21	С341-040101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	38,832	641		24891			1991	26883	
22	22	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	38,832	750		29124			2330	31454	
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРОТУАРОВ									2340841	
			Раздел: 4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ										
23	23	Е11-010101-0203	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	55,2	86,83	77,54	4793	4280	0	2043	7383	
						9,28	42,12	512	2325		547		
24	24	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Разборка железобетонных конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0	шт.	19,8	13580,71	7809,96	268898	154637	0	131761	432712	
						5770,75	2151,4	114261	42598		32053		
	24.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		25081							
	24.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
	24.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		575							
25	25	С341-040101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	21,78	641		13961			1117	15078	
26	26	С341-040101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	21,78	641		13961			1117	15078	
27	27	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	21,78	330		7187			575	7762	
28	28	Е11-300405-0101	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка	м3 сборных конструкций	1,2	7074,03	2953,81	8489	3545	0	4968	14533	
						4120,22	807,97	4944	970		1077		
	28.1	2102-0103-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		32693							
	28.2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		30922							
	28.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		575							
29	29	С341-040101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,9	641		4423			354	4777	
30	30	С341-040101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	6,9	641		4423			354	4777	
31	31	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	6,9	750		5175			414	5589	
			Итого по разделу: 4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ									507689	
			Раздел: 5. Демонтаж стылей										
32	32	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатацинмашин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,34	43656,92	17035	102157	39862	0	49272	163543	
						26621,93	3894,56	62295	9113		12114		
	32.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473557							Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		294							Казахстан 100%
	32.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		219558							Казахстан 100%
	32.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		403352							
			Итого по разделу: 5. Демонтаж стылей									**163543**	
			Раздел: 6. РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ										
33	**33**	**Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование (по основной дороге) самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**27108**	**186,25**	**179,47**	**5048919**	**4865046**	**2440**	**643398**	**6147703**	
	33.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	28,1923	85				2396,35			Казахстан 100%
34	**34**	**С341-020102-0204**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**5692,8**	**208**		**1184102**			**94728**	**1278831**	
35	**35**	**Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование (на примыканиях) самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**4589,4**	**113,7**	**109,64**	**521835**	**503186**	**229**	**66576**	**635485**	
	35.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,5242	85				214,55			Казахстан 100%
36	**36**	**С341-020102-0204**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**481,89**	**208**		**100233**			**8019**	**108252**	
37	**37**	**Е11-460401-0102**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**2,94**	**22037,62**	**9892,71**	**64791**	**29085**	**0**	**41616**	**114919**	
						12144,91	**4706,31**	**35706**	**13837**		**8513**		
38	**38**	**С341-040104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**6,468**	**107**		**692**			**55**	**747**	
39	**39**	**С341-020102-0215**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**6,468**	**435**		**2814**			**225**	**3039**	
			Итого по разделу: 6. РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ									**8288976**	
			ИТОГО:					**11424411**	**6746146**	**170538**	**3243337**	**15841165**	
								2867560	**983798**		**1173418**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

за октябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1 Земляные работы. работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО										
1	**1**	**Е11-010203-0605**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м**	**м3 грунта**	**2040,5**	**8,43**	**8,43**	**17200**	**17200**	**0**	**3311**	**22153**	
						0	**2,25**	**0**	**4599**		**1641**		
2	**2**	**Е11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 30 м (10м+20м)**	**м3 грунта**	**546,7**	**44,31**	**44,31**	**24224**	**24224**	**0**	**7225**	**33964**	
						0	**18,35**	**0**	**10034**		**2516**		
3	**3**	**Е11-010104-0115 К=2**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**546,7**	**64,03**	**64,03**	**35006**	**35006**	**0**	**10439**	**49080**	
						0	**26,52**	**0**	**14498**		**3636**		
4	**4**	**Е11-010104-0105**	**Срезка ПРС/Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5241,5**	**31,44**	**31,44**	**164798**	**164798**	**0**	**49128**	**231040**	
						0	**13,02**	**0**	**68234**		**17114**		
5	**5**	**Е11-010104-0113 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5241,5**	**108,85**	**108,85**	**570524**	**570524**	**0**	**170127**	**799903**	
						0	**45,08**	**0**	**236287**		**59252**		
6	**6**	**Е11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**4951,1**	**38,93**	**38,93**	**192734**	**192734**	**0**	**57475**	**270226**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	16,12	0	79827		20017		
7	7	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		4951,1	123,25	123,25	610201	610201	0	181977	855552	
				м3 грунта		0	51,05	0	252746		63374		
8	8	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2.5 м3		1862,85	98,63	89,63	183741	166969	298	74423	278817	
				м3 грунта		8,84	46,64	16474	86891		20653		
	8.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0559	5448				304,46			Казахстан 100%
9	9	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		3073,7025	186		571709				617445	
				т·км							45737		
10	10	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м (10м+40м)		6721,55	38,93	38,93	261653	261653	0	78028	366855	
				м3 грунта		0	16,12	0	108372		27174		
11	11	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		6721,55	123,25	123,25	828401	828401	0	247050	1161487	
				м3 грунта		0	51,05	0	343125		86036		
12	12	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2.5 м3		6721,55	98,63	89,63	662977	602459	1075	268533	1006030	
				м3 грунта		8,84	46,64	59442	313520		74521		
	12.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2016	5448				1098,57			Казахстан 100%
13	13	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		11090,5575	186		2062844				2227871	
				т·км							165028		
14	14	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2.5 м3		765,05	98,63	89,63	75460	68572	122	30565	114507	
				м3 грунта		8,84	46,64	6766	35685		8482		
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,023	5448				125,04			Казахстан 100%
15	15	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		1262,3325	186		234794				253577	
				т·км							18784		
16	16	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		765,05	25,03	20,95	19146	16030	168	6905	28135	
				м3 грунта		3,85	8,68	2947	6643		2084		
	16.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0306	5448				166,72			Казахстан 100%
17	17	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2.5 м3		4665,1	98,63	89,63	460140	418138	746	186375	698236	
				м3 грунта		8,84	46,64	41256	217599		51721		
	17.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,14	5448				762,46			Казахстан 100%
18	18	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		7697,415	75		577306				623491	
				т·км							46184		
19	19	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		4665,1	25,03	20,95	116746	97748	1026	42103	171558	
				м3 грунта		3,85	8,68	17972	40505		12708		
	19.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1866	5448				1016,62			Казахстан 100%
20	20	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		62570,75	8,06	8,06	504414	504414	0	105690	658912	
				м2 спланированной площади		0	2,35	0	146791		48808		
21	21	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой		18770,95	80,63	80,63	1513436	1513436	0	441092	2110890	
				м3 уплотненного грунта		0	32,64	0	612628		156362		
22	22	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см		18770,95	38,97	38,97	731570	731570	0	167236	970710	
				м3 уплотненного грунта		0	12,37	0	232272		71904		
23	23	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		66766,15	8,06	8,06	538235	538235	0	112776	703092	
				м2 спланированной площади		0	2,35	0	156633		52081		
24	24	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой		13429,35	80,63	80,63	1082761	1082761	0	315571	1510200	
				м3 уплотненного грунта		0	32,64	0	438294		111867		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		13429,35	54,56	54,56	732652	732652	0	167571	972240	
				м3 уплотненного грунта		0	17,33	0	232737		72018		
26	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		13429,35	101,81	81,45	1367256	1093881	114149	310123	1811569	
				м3 уплотненного грунта		11,86	20,22	159225	271501		134190		
	26.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1342,935	85				114149,47			Казахстан 100%
27	27	Е11-010104-0105	Надвижка ПРС/Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		5241,5	31,44	31,44	164798	164798	0	49128	231040	
				м3 грунта		0	13,02	0	68234		17114		
28	28	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		5241,5	108,85	108,85	570524	570524	0	170127	799903	
				м3 грунта		0	45,08	0	236287		59252		
29	29	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1		26207,5	6,95	6,95	182037	182037	0	37541	237144	
				м2 спланированной площади		0	1,99	0	52140		17566		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									19815627	
			ИТОГО:					15057287	11188967	117584	3290519	19815627	
								304082	4266081		1467824		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-2 Дорожная одежда.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство		8126,4	9928,36	1256,79	80681804	10213170	69031411	4170322	91640297	
				м3 материала основания в плотном теле		176,86	298,31	1437223	2424186		6788170		
	1.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9914,208	6958				68983059,26			Казахстан 100%
	1.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	568,848	85				48352,08			Казахстан 100%
2	2	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания подстилающие и выравнивающие из ЩГПС С-6, толщиной 15 см. Устройство.		33024	335,9	291,34	11092778	9621245	84211	4688107	17043356	
				м2 основания		42,01	89,44	1387322	2953518		1262471		
	2.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	990,72	85				84211,2			Казахстан 100%
3	3	С121-010603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83		5884,8768	9343		54982404		54982404		59380996	Казахстан
				м3							4398592		
4	4	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания подстилающие и выравнивающие из ГЩЦС смешение 7%цемента. толщиной 15 см. Устройство.		29512	335,9	291,34	9913096	8598056	75256	4189541	15230848	
				м2 основания		42,01	89,44	1239784	2639420		1128211		
	4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	885,36	85				75255,6			Казахстан 100%
5	5	СКалькуляция	Стоимость ГЩЦС		10314,444	14064,26		145065022		145065022		156670224	
				м3							11605202		
			Итого по разделу: 5. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									339965721	
			Раздел: 6. УСТРОЙСТВО ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ (НА ПК0+20 НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С УЛ.АБАЯ,НА ПК27+01 НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ДОРОГОЙ НА МКР.КОКАРНА И МКР.ТАСКАЛА,НА ПК4+20)									
			Раздел: 7. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ НА ОСТРОВКОВКАХ БЕЗОПАСНОСТИ (НА ПК0+20 НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С УЛ.АБАЯ,НА ПК27+01 НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ДОРОГОЙ НА МКР.КОКАРНА И МКР.ТАСКАЛА,НА ПК4+20)									
			ИТОГО:					301735104	28432470	269238304	13047970	339965721	
								4064329	8017124		25182646		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-10 Неохраняемый железно-дорожный переезд на ПК17+21,50.** работы

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

			Раздел: 4. ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ Р-65										
1	1	Е11-280108-0301 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	км пути	0,038	2534819,81	411889,91	96323	15652	0	73551	183464	
						2122929,9	101832,5	80671	3870		13590		
2	2	Е11-270302-0102 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 конструкции	71	520,1	357,19	36927	25360	0	18819	60206	
						162,91	82,51	11567	5858		4460		
3	3	Е11-280101-0416 Изм. и доп. вып. 13#ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "ЖБР-65", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	км пути	0,038	98479945,64	702345,48	3742238	26689	3679943	35732	4080207	
						937004,48	143806,4	35606	5465		302238		
	3.1	2401-0101-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	76	31186				2370136			
	3.2	2104-0701-0103	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	шт.	69,92	10773				753248,16			Казахстан 100%
4	4	Е11-280112-0201 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	1000 м3 балласта в призме	0,083	6856580,96	590942,52	569096	49048	448551	68755	688879	
						861408,44	90742,71	71497	7532		51028		
	4.1	2101-0702-0401	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	м3	97,11	4619				448551,09			
5	5	Е11-280113-0401 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	км пути	0,038	1840723,07	83914,07	69947	3189	0	58686	138924	
						1756809	18332,63	66759	697		10291		
			Итого по разделу: 4. ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ Р-65									5151680	
			Раздел: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										
6	6	Е11-280115-0602 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Переезды шириной 8 м. Разборка. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	переезд	1	179575,33	38754,21	179575	38754	0	133738	338379	
						140821,12	12900,96	140821	12901		25065		
7	7	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Столбики сигнальные железобетонные. Разборка (демонтаж) железобетонных конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0**	шт.	8	992,95	574,67	7944	4597	0	5791	14833	
						418,28	251,94	3346	2016		1099		
	7.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т		2152547							
	7.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг		504							
8	8	С341-040101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	0,48	641		308			25	332	
9	9	С341-040101-0702	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	0,48	641		308			25	332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,48	435		209				226	
											17		
11	11	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0	шт.	10	3329,8	666,95	33298	6670	0	31252	69714	
						2662,85	230,84	26628	2308		5164		
	11.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633893							Казахстан 100%
	11.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		533311							
12	12	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3,5	22037,62	9892,71	77132	34625	0	49543	136808	
						12144,91	4706,31	42507	16472		10134		
13	13	С341-040103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,12	612		73				79	
											6		
14	14	С341-040103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,12	612		73				79	
											6		
15	15	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,12	435		52				56	
											4		
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ									560837	
			ИТОГО:					4813503	204584	4128494	475867	5712518	
								479402	57119		423152		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-11 Неохраняемый железно-дорожный переезд на ПК6+51,60.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ Р-65										
1	1	Е11-280108-0301 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	км пути	0,05	2534819,81	411889,91	126741	20594	0	96777	241400	
						2122929,9	101832,5	106146	5092		17881		
2	2	Е11-270302-0102 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 конструкции	95	520,1	357,19	49409	33933	0	25180	80557	
						162,91	82,51	15476	7839		5967		
3	3	Е11-280104-0502 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами при раздельном шурупном скреплении. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	км пути	0,05	132620522,4	1122566,76	6631026	56128	6494912	77248	7244936	
						1599719,81	176105,81	79986	8805		536662		
	3.1	2401-0101-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	100	31186				3118600			
	3.2	2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы. ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	92	7133				656236			Казахстан 100%
	3.3	2401-0103-0802	Подкладки раздельного скрепления КД65 ГОСТ 16277-2016	т	1,7864	956846				1709309,69			Казахстан 100%
4	4	Е11-280112-0101 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15		0,11	7677435,7	713515,33	844518	78487	594465	168014	1093534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1000 м3 балласта в призме			1559690,38	195941,86	171566	21554		81003		
	4.1	2101-0702-0401	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	м3	128,7	4619				594465,3			
5	5	Е11-280113-0103 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	**Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	км пути	0,05	1436283,68 1429847,33	6436,35 0	71814 71492	322 0	0	62198 10721	144734	
6	6	Е11-280113-0401 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	**Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	км пути	0,05	1840723,07 1756809	83914,07 18332,63	92036 87840	4196 917	0	77219 13540	182795	
			Итого по разделу: 4. ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ Р-65									**8987956**	
			Раздел: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										
7	7	Е11-280115-0602 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	**Переезды шириной 8 м. Разборка. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	переезд	1	179575,33 140821,12	38754,21 12900,96	179575 140821	38754 12901	0	133738 25065	338379	
8	8	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0**	шт.	5	3329,8 2662,85	666,95 230,84	16649 13314	3335 1154	0	15626 2582	34857	
	8.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633893							Казахстан 100%
	8.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		533311							
9	9	Е11-460401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	1,75	22037,62 12144,91	9892,71 4706,31	38566 21254	17312 8236	0	24771 5067	68404	
10	10	С341-040103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,06	612		37			3	40	
11	11	С341-040103-0502	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,06	612		37			3	40	
12	12	С341-020102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	0,06	435		26			2	28	
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ									**441748**	
			ИТОГО:					**8050434**	**253062**	**7089377**	**680771**	**9429704**	
								707895	**66498**		**698496**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

за **октябрь 2021 (месяц, год) на № 2-12 Неохраняемый железно-дорожный переезд через два пути на ПК23+01,20 и ПК22+89,80. работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ Р-65										
1	1	Е11-280108-0301 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	**Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	км пути	0,063	2534819,81 2122929,9	411889,91 101832,5	159694 133745	25949 6415	0	121939 22531	304164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Е11-270302-0102 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Срезка загрязненного балласта/Покрытия и основания щебеночные. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2		119	520,1	357,19	61892	42506	0	31542	100908	
				м3 конструкции		162,91	82,51	19386	9819		7475		
3	3	Е11-280101-0416 Изм. и доп. вып. 13#ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление "ЖБР-65", тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15		0,063	98479945,64	702345,48	6204237	44248	6100958	59239	6764554	
				км пути		937004,48	143806,4	59031	9060		501078		
	3.1	2401-0101-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	126	31186				3929436			
	3.2	2104-0701-0103	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	шт.	115,92	10773				1248806,16			Казахстан 100%
4	4	Е11-280112-0201 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15		0,138	6856580,96	590942,52	946208	81550	745784	114315	1145365	
				1000 м3 балласта в призме		861408,44	90742,71	118874	12522		84842		
	4.1	2101-0702-0401	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	м3	161,46	4619				745783,74			
5	5	Е11-280113-0401 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15		0,063	1840723,07	83914,07	115966	5287	0	97296	230322	
				км пути		1756809	18332,63	110679	1155		17061		
			Итого по разделу: 4. ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ Р-65									8545313	
			Раздел: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										
6	6	Е11-280115-0602 #ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Переезды шириной 8 м. Разборка. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 14-36, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15		2	179575,33	38754,21	359151	77508	0	267476	676757	
				переезд		140821,12	12900,96	281642	25802		50130		
7	7	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Столбики сигнальные железобетонные. Разборка (демонтаж) железобетонных конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0		6	992,95	574,67	5958	3448	0	4343	11125	
				шт.		418,28	251,94	2510	1512		824		
	7.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т		2152547							
	7.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг		504							
8	8	С341-040101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		0,36	641		231				249	
				т							18		
9	9	С341-040101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка		0,36	641		231				249	
				т							18		
10	10	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		0,36	435		157				169	
				т·км							13		
11	11	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0		4	3329,8	666,95	13319	2668	0	12501	27886	
				шт.		2662,85	230,84	10651	923		2066		
	11.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633893							Казахстан 100%
	11.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		533311							
12	12	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка		1,4	22037,62	9892,71	30853	13850	0	19817	54723	
				м3		12144,91	4706,31	17003	6589		4054		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С341-040103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,048	612		29			2	32	
14	14	С341-040103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,048	612		29			2	32	
15	15	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,048	435		21			2	23	
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ									771245	
			ИТОГО:					7897976	297013	6846742	728468	9316558	
								753521	73797		690116		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 6-1 Тепловые сети.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0405 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.35 Кзтр=1,20, Кзм=1,20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	260	384,33	365,36	99926	94992	0	31244	141663	
						18,98	147,92	4934	38460		10494		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	52,3	4715,02	0	246596	0	0	177549	458076	
						4715,02	0	246596	0		33932		
3	3	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	260	256,22	243,57	66617	63328	0	20830	94444	
						12,65	98,62	3289	25642		6996		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	260	194,99	90,05	50698	23412	0	27791	84768	
						104,95	43,5	27287	11311		6279		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									778951	
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
5	5	Е11-240101-0213 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,08	3159977,51	1784507,51	252798	142761	0	143988	428530	
						1375470	442565,78	110038	35405		31743		
	5.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211235							Казахстан 100%
	5.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3		85							Казахстан 100%
6	6	С341-040103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,10299	691		71			6	77	
7	7	С341-040103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,10299	691		71			6	77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С341-010103-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,10299	750		77			6	83	
9	9	Е11-240101-0216 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,08	4957762,36	2946730,36	396621	235738	0	206920	651825	
						2011032	601598,51	160883	48128		48283		
	9.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211235							Казахстан 100%
	9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3		85							Казахстан 100%
10	10	С341-040103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	6,408	691		4428			354	4782	
11	11	С341-040103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	6,408	691		4428			354	4782	
12	12	С341-010103-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6,408	750		4806			384	5190	
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1095346	
			Раздел: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
13	13	Ц13-390201-0721 #Р. 1339 ТЧ п.3 табл.1 Кзтр=0,85, Кэм=0,85#Р. 1339 ТЧ п.3 табл.1 Кзтр=0,8, Кэм=0,8#Р. 1339 ТЧ п.3 табл.1 Кзтр=1,3, Кэм=1,3#Р. 1339 ТЧ п.3 табл.1 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 20 мм. Контроль рентгенографический через две стенки.Получении с одной экспозиции двух снимков, применен коэффициент к затратам труда - 0,85, к времени эксплуатации машин - 0,85. Использование пленки РТ-4М, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8. Трубы, собранные в пучки (трубы поверхностей нагрева котлов, трубных элементов реакторов), применен коэффициент к затратам труда - 1,3, к времени эксплуатации машин - 1,3. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	снимок	12	8821,7	196,71	105860	2360	9307	57458	176384	
						7849,42	0	94193	0		13065		
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,85	4582,73	1283,09	54305	15205	20538	20132	80392	
						1566,47	300,44	18563	3560		5955		
15	15	С121-020101-2409	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,087	29131		352106		352106	28169	380275	
16	16	Е11-060201-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	43,45	34869,53	594,64	1515081	25837	1344296	138451	1785814	
						3335,98	165,6	144948	7195		132283		
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	44,1018	29639				1307131,77			Казахстан 100%
17	17	С121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	44,10175	31798		1402347		1402347	112188	1514535	
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08643	254276		21977		21977	1758	23735	
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	237458		1923		1923	154	2077	Казахстан
20	20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,024	34327,97	1283,09	824	31	755	41	934	
						1566,47	300,44	38	7		69		
	20.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0245	29162				713,89			Казахстан 100%
21	21	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Подушки опорные ОП5. Устройство	м3 сборных конструкций	0,4	12014,87	3247,86	4806	1299	1442	2948	8375	
						5162,17	1084,12	2065	434		620		
	21.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0136	88877				1208,73			Казахстан 100%
22	22	С121-040305-0105	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	0		0				0	Казахстан
23	23	Е11-240101-0213 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,079	5412588,77	2549296,44	427595	201394	17931	255634	737886	
						2636317,5	632236,83	208269	49947		54658		
	23.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0435	211235				9178,16			Казахстан 100%
	23.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	82,16	85				6983,6			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С123-010406-0102	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	79	129161		10203719		10203719		11020017	Казахстан
											816298		
25	25	С123-020201-5214	Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	16902		135216		135216		146033	Казахстан
											10817		
26	26	С123-020201-6206	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	12	58913		706956		706956		763512	Казахстан
											56556		
27	27	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты (в т.ч. углы поворота). Устройство	м3 сборных конструкций	15,63	12014,87	3247,86	187792	50764	56344	115203	327235	
						5162,17	1084,12	80685	16945		24240		
	27.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,5314	88877				47231,02			Казахстан 100%
28	28	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	15,63	58989		921998		921998		995758	Казахстан
											73760		
29	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	97,17	1097,6	34,76	106654	3378	61584	40799	159249	
						429,05	17,62	41691	1712		11796		
	29.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,9823	30922				61295,69			Казахстан 100%
30	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	233	944,97	22,82	220178	5316	134255	75683	319530	
						345,95	3,31	80607	772		23669		
	30.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	559,2	223				124701,6			Казахстан 100%
31	31	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85	1097,6	34,76	93296	2955	53871	35689	139304	
						429,05	17,62	36470	1498		10319		
	31.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,734	30922				53618,75			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									18581045	
			Раздел: 4. ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ 2ШТ.										
32	32	Е11-090606-0105 Изм. и доп. вып. 16	Рекуператоры, экраны, коробки, загрузочные и разгрузочные камеры, вращающиеся печи и сушила из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1813705	110619,68	22339,07	20063	4052	1014	10983	33530	
						82691,79	5071,43	14998	920		2484		
	32.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,399	294				117,31			Казахстан 100%
	32.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	211235				651,3			Казахстан 100%
	32.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004	403352				141,92			
33	33	С121-050307-0815	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 5 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,0405	439		18		18		19	
											1		
34	34	С121-050204-1002	Швеллер №16 гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0781	259997		20306		20306		21930	
											1624		
35	35	С121-050204-1002	Швеллер №18 гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,08965	259997		23309		23309		25173	
											1865		
36	36	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01358	234064		3179		3179		3433	Казахстан
											254		
37	37	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,84	45052		127948		127948		138183	Казахстан
											10236		
			Итого по разделу: 4. ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ 2ШТ.									222268	
			Раздел: 5. СИСТЕМА ОДК.										
38	38	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	Ковер. Устройство	шт.	1	9085,66	733,7	9086	734	4802	3843	13963	
						3550,34	331,43	3550	331		1034		
	38.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,52	6839				3556,28			Казахстан 100%
	38.2	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0005	784725				392,36			
	38.3	2305-1206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	567				567			Казахстан 100%
39	39	С123-051204-0102	Ковер наземный КНЗ системы ОДК		1	26247		26247		26247		28347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2100		
40	40	С123-051204-1203	Терминал коммутационный КТ-12/Ш системы ОДК		1	17211		17211		17211		18588	
				шт.							1377		
41	41	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		20	1222,3	663,29	24446	13266	906	10800	38065	
				м кабеля		513,72	236,26	10274	4725		2820		
42	42	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,02	361567,11	86986,55	7231	1740	32	5924	14207	
				км трубопровода		272959,4	26212,02	5459	524		1052		
	42.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1	317				31,7			Казахстан 100%
43	43	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		20	132		2640		2640		2851	Казахстан
				м							211		
			Итого по разделу: 5. СИСТЕМА ОДК.									116021	
			ИТОГО:					17871454	888560	15674177	1381910	20793631	
								1294837	247516		1540269		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			1,04 %		4 377 099					
			Итого с временными									425 252 023	
			Зимние удорожания			1,44 %		6 123 629					
			Итого с зимними удорожаниями									431 375 652	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8 627 513					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									440 003 165	
			ИТОГО по актам									440 442 686	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						462 480 677	
			Тендерная скидка									462 257 143	
			НДС			12 %		55470857					
			Итого с НДС									517 728 000	

Принял:

Мухамбетжанов А.

Руководитель ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанов Э.

Зам. руководителя ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарсенов А.

Заведующий Производственно Технического Сектора

Жумаш Ж.

Представитель технического надзора

Сдал:

Дисалиев М.

Директор филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау