Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Атырауской области,Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау пр-т Азаттык дом № 101а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140009421**
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**
Договор (контракт)	Договор гос.закупок №56 от 06.05.2021	

Номер документа	Дата составления
68	**26.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильных дорог в г. Атырау (от мкр. Балыкши до с.Заросльй)			Усл.	1	286 310 774,00	286 310 774,00	30 676 154,36
				Итого	1	x	286 310 774,00	30 676 154,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор Филиала / _____ / Абилхадиров С. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 26.12.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой» в г.Атырау

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (участок от мкр. Балыкши до с. Заросльй)

С П Р А В К А № 3

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56	от 06.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (участок от мкр. Балыкши до с. Заросльй)	**3 342 697 105,42**	**255 634 619,64**							**30 676 154,36**	**286 310 774,00**
Итого к оплате:		**286 310 774,00**	*Двести восемьдесят шесть миллионов триста десять тысяч семьсот семьдесят четыре тенге 00 тиын*							

Заказчик:

ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Муханбеталиев А.**

Подрядчик:

Филиала ТОО "Казахдорстрой" в г.Атырау

Директора Филиала _____ **Абилхадиров С.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Филиал ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (от мкр.Балыкшы до с.Заросльй)"**

(наименование, адрес)

Объект : **мкр.Балыкшы -с.Заросльй**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56** от **06.05.2021**

Акт выполненных работ №6

за **Декабрь 2022 (месяц, год)**

№ 2-2 Дорожная одежда. работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания подстилающие и выравнивающие из ГЩЦС смешение 7%цемента, толщиной 15 см. Устройство.**	м2 основания	3000	335,90	291,34	1007701,50	874023,00	7650,00	425881,80	1548269,96	
						42,01	89,44	126028,50	268306,50		114686,66		
2	5	СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	**Стоимость ГЩЦС**	м3	1055,78	14064,26		14848764,42		14848764,42	1187901,15	16036665,57	
3	6	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	4,69	18197,40	6562,31	85345,83	30777,25		58934,06	155822,28	
						11635,09	0,00	54568,57	0,00		11542,39		
4	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.**	т	4,69	101045,98	2146,41	473905,63	10066,64	463838,98	5817,76	518101,26	
						0,00	1148,57	0,00	5386,81		38377,87		
5	8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+6=10см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8555,02	2504,37	147,07	21424905,50	1258216,74	19690319,58	866283,55	24074484,17	
						55,68	38,08	476369,18	325745,22		1783295,12		
6	9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	8555,02	3434,37	0,28	29381104,04	2361,19	29363395,15	16575,52	31749493,92	
						1,79	0,00	15347,71	0,00		2351814,36		
7	10	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л(подгрунтовка основания)**	т битума	4,44	18197,40	6562,31	80796,48	29136,67		55792,59	147516,19	
						11635,09	0,00	51659,80	0,00		10927,12		
8	11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов.Подгрунтовка покрытия**	т	4,44	101045,98	2146,41	448644,13	9530,04	439114,09	5507,64	490483,91	
						0,00	1148,57	0,00	5099,67		36332,14		
9	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 5см(4см+1см=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	12029,9479	2412,61	147,35	29023602,68	1772606,81	26581132,28	1219799,18	32662874,01	
						55,68	38,20	669863,59	459580,10		2419472,15		
10	13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	12029,9479	552,62	0,05	6647929,66	553,38	6643779,33	3884,71	7183959,52	
						0,30	0,00	3596,95	0,00		532145,15		
			Итого по разделу 1: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					103422699,87	3987271,72	98037993,83	2658476,81	114567670,79	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1397434,30	1064118,30	0,00	8486494,11		
			ИТОГО по акту					103422699,87	3987271,72	98037993,83	2658476,81	114567670,79	
								1397434,30	1064118,30	0,00	8486494,11		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1191504					
			Итого с временными									115 759 174,57	
			Зимние удорожания			1,44 %		1666932					
			Итого с зимними удорожаниями									117 426 106,68	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2348522					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									119 774 628,81	

№ 2-4 Устройство тротуаров, работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
1	1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых камней при других видах покрытий**		1623	4340,07	37,26	7043940,91	60472,98	5440977,66	1692376,66	9435222,98	
				м		950,39	15,11	1542490,27	24525,15		698905,41		
2	2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300,БР100.20.8**		25,968	75589,00		1962895,15		3925790,30		2119926,76	Казахстан 100%
				м3							157031,61		
3	3	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ранее фрезерованного материала толщиной 15 см. Устройство**		4524,404	502,75	170,19	2274666,73	770001,54	7691,49	1873702,65	4480238,93	
				м2 покрытия		330,87	52,59	1496973,72	237936,15		331869,55		
4	4	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**		1990,169497	186,00		370171,53				399785,50	
				т·км							29613,72		
5	7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4см(3+1=4см) см. Устройство**		1573,248603	1860,12	3,44	2926437,48	5409,62	2563577,13	388254,79	3579867,65	
				м2 покрытия		227,21	1,30	357450,74	2044,44		265175,38		
6	8	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		1573,248603	594,38	0,00	935105,93	0,00	819929,97	124390,03	1144255,64	
				м2 покрытия		73,21	0,00	115175,96	0,00		84759,68		
			Итого по разделу 1: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					15513217,73	835884,13	12757966,55	4078724,13	21159297,46	
								3512090,69	264505,74	0,00	1567355,35		
			ИТОГО по акту					15513217,73	835884,13	12757966,55	4078724,13	21 159 297,46	
								3512090,69	264505,74	0,00	1567355,35		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		220057					
			Итого с временными									21 379 354,15	
			Зимние удорожания			1,44 %		307863					
			Итого с зимними удорожаниями									21 687 216,85	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		433744					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 120 961,19	

№ 2-5 Устройство автобусных остановок, работы

						Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Всего стоимость	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		671,308	9928,36	1256,79	6664985,81	843692,51	5702566,78	344503,17	7570248,10	
				м3 материала основания в плотном теле		176,86	298,31	118726,53	200257,89		560759,12		
2	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания подстилающие и выравнивающие из ЩГПС С-6, толщиной 15 см. Устройство.		1839,2	335,90	291,34	617788,20	535834,37	4689,96	261093,94	949192,71	
				м2 основания		42,01	89,44	77263,87	164489,77		70310,57		
3	3	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83		327,74544	9343,00		3062125,65		6124251,30		3307095,70	Казахстан 100%
				м3							244970,05		
4	4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания подстилающие и выравнивающие из ГЩЦС смешение 7%цемента, толщиной 15 см. Устройство.		1355,574	335,90	291,34	455337,98	394934,29	3456,71	192438,10	699598,17	
				м2 основания		42,01	89,44	56946,99	121236,44		51822,09		
5	5	СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость ГЩЦС		474,30878	14064,26		6670802,00		6670802,00		7204466,16	
				м3							533664,16		
6	8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+6=10см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		167,44	2504,37	147,07	419331,13	24625,99	385381,58	16955,02	471189,04	
				м2 покрытия		55,68	38,08	9323,56	6375,53		34902,89		
7	9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		167,44	3434,37	0,28	575050,91	46,21	574704,31	324,42	621405,36	
				м2 покрытия		1,79	0,00	300,39	0,00		46030,03		
8	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 5см(4см+1см=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		27,44	2289,55	147,35	62825,32	4043,27	57254,11	2782,33	70856,26	
				м2 покрытия		55,68	38,20	1527,94	1048,29		5248,61		
9	13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		27,44	521,78	0,05	14317,78	1,26	14308,31	8,86	15472,77	
				м2 покрытия		0,30	0,00	8,20	0,00		1146,13		
10	14	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		68	2666,18	37,26	181300,24	2533,68	89227,56	97811,87	301441,08	
				м бортового камня		1316,75	15,11	89539,00	1027,55		22328,97		
11	15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300,БР100.30.18		3,54	75589,00		267585,06		535170,12		288991,86	Казахстан 100%
				м3							21406,80		
			Итого по разделу 1: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					18991450,08	1805711,58	20161812,74	915917,71	21499957,21	
								353636,48	494435,47	0,00	1592589,42		
			Раздел 2: УСТРОЙСТВО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ										
12	16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ранее фрезерованного материала толщиной 15 см. Устройство		551,76	502,75	170,19	277400,10	93903,20	937,99	228501,74	546373,99	
				м2 покрытия		330,87	52,59	182558,90	29016,78		40472,15		
13	17	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		198,6336	186,00		36945,85				39901,52	
				т·км							2955,67		
14	24	8601-0501-0108 УСН РК 8.02-03-2019	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 08		1,2	1832062,60	1313,30	2198475,12	1575,96	2151549,60	35725,44	2412936,60	
				комплект		37791,30	277,15	45349,56	332,58		178736,04		
15	25	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 мх 0,51 м)		2,39	18473,00	0,00	44150,47	0,00	44150,47		47682,51	
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		3532,04		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	26	4102-0302-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,97537	1035,00		2044,51			163,56	2208,07	
17	27	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	512,75057	435,00		223046,50			17843,72	240890,22	
			Итого по разделу 2: УСТРОЙСТВО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ					2782062,55	95479,16	2196638,06	264227,18	3289992,91	
								227908,46	29349,36	0,00	243703,18		
			ИТОГО по акту					21773512,63	1901190,74	22358450,80	1180144,89	24 789 950,12	
								581544,94	523784,83	0,00	1836292,60		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		257815					
			Итого с временными									25 047 765,60	
			Зимние удорожания			1,44 %		360688					
			Итого с зимними удорожаниями									25 408 453,43	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		508169					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25 916 622,49	

№ 2-6 Примыкания и пересечения. работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ТИП 3.УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЕСТКОВ										
1	48	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	71,5	38,93	38,93	2783,32	2783,32		830,01	3902,39	
						0,00	16,12	0,00	1152,80		289,06		
2	49	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	9,5	98,63	89,63	937,03	851,50	1,52	379,54	1421,89	
						8,84	46,64	84,02	443,12		105,32		
3	50	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	15,675	170,00		2664,75			213,18	2877,93	
4	51	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2044,5	8,06	8,06	16481,74	16481,74		3453,40	21529,95	
						0,00	2,35	0,00	4796,40		1594,81		
5	52	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	I грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 6 проходах с поливкой водой	м3 уплотненного грунта	613,5	80,63	80,63	49464,36	49464,36		14416,42	68991,24	
						0,00	32,64	0,00	20022,80		5110,46		
6	53	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	I грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	613,5	38,97	38,97	23910,24	23910,24		5465,84	31726,16	
						0,00	12,37	0,00	7591,45		2350,08		
7	54	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	238,5	8,06	8,06	1922,67	1922,66		402,86	2511,57	
						0,00	2,35	0,00	559,52		186,04		
8	55	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	I грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8 проходах с поливкой водой	м3 уплотненного грунта	71,5	80,63	80,63	5764,80	5764,79		1680,15	8040,55	
						0,00	32,64	0,00	2333,54		595,60		
9	56	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	I грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	71,5	54,56	54,56	3900,76	3900,76		892,17	5176,37	
						0,00	17,33	0,00	1239,13		383,44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	57	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		71,5	101,81	81,45	7279,48	5824,00	607,75	1651,14	9645,07	
				м3 уплотненного грунта		11,86	20,22	847,74	1445,52		714,45		
11	58	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		581	9928,36	1256,79	5768375,71	730194,41	4935426,51	298158,73	6551857,20	
				м3 материала основания в плотном теле		176,86	298,31	102754,79	173318,11		485322,76		
12	59	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		1,2677	18197,40	6562,31	23068,85	8319,05		15929,79	42118,53	
				т битума		11635,09	0,00	14749,80	0,00		3119,89		
13	60	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.		1,2677	101045,98	2146,41	128095,98	2720,99	125374,98	1572,53	140041,99	
				т		0,00	1148,57	0,00	1456,04		10373,48		
14	61	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 5см(4см+2см=6см) изгорячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1811	2289,55	147,35	4146379,58	266849,94	3778687,72	183629,75	4676414,33	
				м2 покрытия		55,68	38,20	100841,91	69185,63		346400,74		
15	62	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		1811	1043,58	0,10	1889926,09	187,44	1888655,68	1169,62	2042383,36	
				м2 покрытия		0,60	0,00	1082,98	0,00		151287,65		
			Итого по разделу 3: ТИП 3.УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЕСТКОВ					12070955,36	1119175,20	10728754,16	529631,95	13 608 638,53	
								220361,24	283544,06	0,00	1008046,96		
			ИТОГО по акту					12070955,36	1119175,20	10728754,16	529631,95	13 608 638,53	
								220361,24	283544,06	0,00	1008046,96		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		141530					
			Итого с временными									13 750 168,37	
			Зимние удорожания			1,44 %		198002					
			Итого с зимними удорожаниями									13 948 170,80	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		278963					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 227 134,21	

№ 2-8 Обустройство дороги, работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ										
1	1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		353	5865,55	952,79	2070537,92	336333,63	167562,04	1817692,27	4199288,60	
				шт.		4438,08	329,76	1566642,24	116406,16		311058,41		
2	2	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		43	1060,71	0,00	45610,57	0,00	4461,25	44441,27	97255,99	
				шт.		956,96	0,00	41149,32	0,00		7204,15		
3	8	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		4	5068,00		20272,00		20272,00		21893,76	Казахстан 100%
				шт.							1621,76		
4	10	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		12	5068,00		60816,00		60816,00		65681,28	Казахстан 100%
				шт.							4865,28		
5	11	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014		8	5506,00		44048,00		44048,00		47571,84	Казахстан 100%
				шт.							3523,84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	12	2401-0201-0131 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	7307,00		51149,00		51149,00	4091,92	55240,92	Казахстан 100%
7	13	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8,4.2.3 D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	8959,00		62713,00		62713,00	5017,04	67730,04	Казахстан 100%
8	14	2401-0202-0711 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	7	8144,00		57008,00		57008,00	4560,64	61568,64	Казахстан 100%
9	15	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	70	8068,00		564760,00		564760,00	45180,80	609940,80	Казахстан 100%
10	16	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	70	6226,00		435820,00		435820,00	34865,60	470685,60	Казахстан 100%
11	17	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	35	8068,00		282380,00		282380,00	22590,40	304970,40	Казахстан 100%
12	18	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8,4.1.2 D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	35	8959,00		313565,00		313565,00	25085,20	338650,20	Казахстан 100%
13	19	2401-0202-0711 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	35	8144,00		285040,00		285040,00	22803,20	307843,20	Казахстан 100%
14	20	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8068,00		8068,00		8068,00	645,44	8713,44	Казахстан 100%
15	21	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8,4.1.2 D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8959,00		8959,00		8959,00	716,72	9675,72	Казахстан 100%
16	22	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9122,00		9122,00		9122,00	729,76	9851,76	Казахстан 100%
17	23	2401-0202-0712 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	9469,00		9469,00		9469,00	757,52	10226,52	Казахстан 100%
18	24	2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	13296,00		66480,00		66480,00	5318,40	71798,40	Казахстан 100%
19	25	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	9122,00		45610,00		45610,00	3648,80	49258,80	Казахстан 100%
20	26	2401-0202-0711 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	8144,00		40720,00		40720,00	3257,60	43977,60	Казахстан 100%
21	27	2401-0201-0108 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	14835,00		89010,00		89010,00	7120,80	96130,80	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	28	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	4865,00		29190,00		29190,00	2335,20	31525,20	Казахстан 100%
23	29	2401-0201-0144 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 900 мм х 2400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	19142,00		38284,00		38284,00	3062,72	41346,72	Казахстан 100%
24	30	2401-0202-0711 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	8144,00		32576,00		32576,00	2606,08	35182,08	Казахстан 100%
25	31	2401-0201-0145 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размерами 900 мм х 1800 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	29514,00		177084,00		177084,00	14166,72	191250,72	Казахстан 100%
26	32	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	6226,00		37356,00		37356,00	2988,48	40344,48	Казахстан 100%
27	33	2401-0201-0144 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.5, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	19142,00		114852,00		114852,00	9188,16	124040,16	Казахстан 100%
28	34	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	6226,00		37356,00		37356,00	2988,48	40344,48	Казахстан 100%
29	35	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	9122,00		54732,00		54732,00	4378,56	59110,56	Казахстан 100%
30	36	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	6226,00		37356,00		37356,00	2988,48	40344,48	Казахстан 100%
31	37	2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	22	13283,00		292226,00		292226,00	23378,08	315604,08	Казахстан 100%
32	38	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	22	6226,00		136972,00		136972,00	10957,76	147929,76	Казахстан 100%
33	39	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	9122,00		36488,00		36488,00	2919,04	39407,04	Казахстан 100%
34	40	2401-0201-0134 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.17,7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	4983,00		19932,00		19932,00	1594,56	21526,56	Казахстан 100%
35	41	2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	6515,00		26060,00		26060,00	2084,80	28144,80	Казахстан 100%
36	42	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	164	9122,00		1496008,00		1496008,00	119680,64	1615688,64	Казахстан 100%
37	43	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	82	6226,00		510532,00		510532,00	40842,56	551374,56	Казахстан 100%
38	44	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м- ТИП ф1		258,962	2700,75	1489,20	699392,14	385647,24		545302,70	1344270,43	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт. сборных конструкций			1211,55	572,96	313744,89	148376,03		99575,59		
39	45	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	90,6367	52358,00		4745556,34		9491112,68	379644,51	5125200,85	Казахстан 100%
40	46	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,833858	233681,00		194856,77		194856,77	15588,55	210445,32	Казахстан 100%
41	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,901188	237458,00		213994,30		213994,30	17119,55	231113,85	Казахстан 100%
42	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном тяжелым класса В15, F200, W6	м3	20,20425	37016,69	1283,09	747894,50	25923,86	690321,23	34324,76	844796,80	
						1566,47	300,44	31649,41	6070,11		62577,54		
43	49	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	44,02354	9733,68	1205,05	428511,03	53050,59	331745,99	61388,45	529091,44	
						992,98	506,43	43714,45	22294,65		39191,96		
44	50	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	65,4357	12,01	12,01	785,62	785,63		225,39	1091,89	
						0,00	4,78	0,00	313,05		80,88		
45	51	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	2414,951	98,63	89,63	238197,49	216454,48	386,39	96479,71	361451,38	
						8,84	46,64	21356,62	112642,98		26774,18		
46	52	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	3984,66915	62,00		247049,49			19763,96	266813,45	
47	53	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Распределение грунта экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1931,787	180,94	170,64	349539,47	329634,34		77896,60	461630,96	
						10,30	45,70	19905,13	88284,60		34194,89		
48	54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Распределение грунта вручную	м3 грунта	483,164	2063,22	0,00	996871,21	0,00		717747,27	1851787,96	
						2063,22	0,00	996871,21	0,00		137169,48		
49	55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2414,951	194,99	90,05	470900,96	217454,27		258125,71	787348,81	
						104,95	43,50	253446,69	105061,24		58322,14		
50	56	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1962,202	178,91	0,00	351048,73	0,00		252755,09	652108,12	
						178,91	0,00	351048,73	0,00		48304,30		
			Итого по разделу 1: ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					17332759,54	1565284,04	16626453,65	3906379,22	22938269,89	
								3639528,69	599448,82	0,00	1699131,13		
			Раздел 2: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ										
51	57	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная тип 1.1	км линии	14,75445	34937,85	11169,35	515488,79	164797,65	297813,26	111760,13	677428,83	
						3583,86	3429,73	52877,88	50603,72		50179,91		
52	58	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная тип 1.3	км линии	0,0665	34937,85	11169,35	2323,37	742,76	1342,27	503,72	3053,26	
						3583,86	3429,73	238,33	228,08		226,17		
53	59	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная тип 1.4	км линии	0,8702	59507,85	11169,35	51783,73	9719,57	38945,49	6591,48	63045,23	
						3583,86	3429,73	3118,68	2984,55		4670,02		
54	60	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 тип 1,5	км линии	6,2814	20164,35	11169,35	126660,36	70159,17	33989,54	47579,54	188179,09	
						3583,86	3429,73	22511,66	21543,48		13939,19		
55	61	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 тип 1,6	км линии	1,406	30013,35	11169,35	42198,77	15704,11	21455,76	10649,99	57076,66	
						3583,86	3429,73	5038,90	4822,19		4227,90		
56	62	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 тип 1,7		2,1451	25088,85	11169,35	53818,10	23959,38	22170,99	16248,43	75671,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		3583,86	3429,73	7687,74	7357,10		5605,32		
57	63	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 тип 1,8		0,78945	25088,85	11169,35	19806,40	8817,65	8159,47	5979,82	27849,12	
				км линии		3583,86	3429,73	2829,28	2707,60		2062,90		
58	64	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 тип 1,11		0,57	30013,35	11169,35	17107,61	6366,54	8698,28	4317,56	23139,19	
				км линии		3583,86	3429,73	2042,80	1954,95		1714,02		
59	65	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная тип 1,12		0,0399	94031,85	11169,35	3751,87	445,66	3163,21	302,23	4378,43	
				км линии		3583,86	3429,73	142,99	136,85		324,33		
60	66	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть.Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов тип 1.17		38	977,18	34,76	37132,95	1321,05	21496,22	15460,94	56801,40	
				м2 разметки		376,73	0,00	14315,68	0,00		4207,51		
61	67	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.13 краской стрел, островков безопасности, букв, цифр ипрочих символов		2,128	977,18	34,76	2079,45	73,98	1203,79	865,81	3180,88	
				м2 разметки		376,73	0,00	801,68	0,00		235,62		
62	68	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.16.1 краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		3,04	977,18	34,76	2970,64	105,69	1719,70	1236,87	4544,11	
				м2 разметки		376,73	0,00	1145,25	0,00		336,60		
63	69	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.16.2 краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		7,6	977,18	34,76	7426,59	264,21	4299,24	3092,18	11360,27	
				м2 разметки		376,73	0,00	2863,14	0,00		841,50		
64	70	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.16.3 краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		7,6	977,18	34,76	7426,59	264,21	4299,24	3092,18	11360,27	
				м2 разметки		376,73	0,00	2863,14	0,00		841,50		
65	71	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.14.1 краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		633,8875	977,18	34,76	619424,09	22036,78	358583,82	257907,77	947518,41	
				м2 разметки		376,73	0,00	238803,49	0,00		70186,55		
66	72	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.20 краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		11,6375	977,18	34,76	11371,97	404,58	6583,21	4734,91	17395,43	
				м2 разметки		376,73	0,00	4384,17	0,00		1288,55		
67	73	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.24.3 краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		4,18	977,18	34,76	4084,63	145,31	2364,59	1700,70	6248,16	
				м2 разметки		376,73	0,00	1574,73	0,00		462,83		
68	74	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.18.а краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		31,35	977,18	34,76	30634,69	1089,87	17734,38	12755,27	46861,16	
				м2 разметки		376,73	0,00	11810,44	0,00		3471,20		
69	75	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.18.б краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		25,65	977,18	34,76	25064,74	891,71	14509,95	10436,13	38340,94	
				м2 разметки		376,73	0,00	9663,09	0,00		2840,07		
70	76	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.18.в краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		60,8	977,18	34,76	59412,72	2113,68	34393,95	24737,50	90882,23	
				м2 разметки		376,73	0,00	22905,09	0,00		6732,01		
71	77	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка 1.19 краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		22,8	977,18	34,76	22279,77	792,63	12897,73	9276,56	34080,84	
				м2 разметки		376,73	0,00	8589,41	0,00		2524,51		
			Итого по разделу 2: УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ					1662247,83	330216,19	915824,09	549229,72	2388395,76	
								416207,57	92338,52	0,00	176918,21		
			Раздел 3: УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ										
72	78	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Вертикальная разметка белой краской типа 2,4 (из светоотражающих материалов)		97,85	977,18	34,76	95617,36	3401,70	55352,77	39811,92	146263,62	
				м2 разметки		376,73	0,00	36862,89	0,00		10834,34		
73	79	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Вертикальная разметка черной краской типа 2,4 (из светоотражающих материалов)		195,7	922,31	34,76	180496,66	6803,42	99967,47	79623,83	280930,13	
				м2 разметки		376,73	0,00	73725,77	0,00		20809,64		
			Итого по разделу 3: УСТРОЙСТВО ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ					276114,02	10205,12	155320,24	119435,75	427193,75	
								110588,66	0,00	0,00	31643,98		
			ИТОГО по акту					19271121,39	1905705,35	17697597,98	4575044,69	25 753 859,40	
								4166324,92	691787,34	0,00	1907693,32		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**267840**					
			Итого с временными									**26 021 699,54**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**374712**					
			Итого с зимними удорожаниями									**26 396 412,01**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**527928**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26 924 340,25**	

№ 4-2 Электроосвещение наружное работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Демонтаж с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м		17,9	8424,96	5949,18	150806,74	106490,24		75162,09	244046,34	
				опора		2475,78	2772,97	44316,50	49636,12		18077,51		
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Демонтаж		768	173,26	143,43	133061,15	110152,70		49815,45	197506,73	
				м кабеля		29,83	60,26	22908,44	46279,68		14630,13		
3	3	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж фундаментов под стойки		17,9	3334,39	1912,83	59685,51	34239,65		45988,73	114128,18	
				шт		1421,56	755,73	25445,86	13527,64		8453,94		
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					**343553,40**	**250882,60**	**0,00**	**170966,27**	**555681,25**	
								92670,80	**109443,44**	**0,00**	**41161,58**		
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ										
4	4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		242,86	2532,13	0,00	614952,48	0,00		442765,79	1142335,73	
				м3 грунта		2532,13	0,00	614952,48	0,00		84617,46		
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		121,43	1076,45	0,00	130712,84	0,00		94113,24	242812,17	
				м3 грунта		1076,45	0,00	130712,84	0,00		17986,09		
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		121,4	9008,73	187,32	1093660,37	22741,07	913280,06	163034,35	1357230,30	
				м3 основания		1298,51	58,01	157639,24	7041,93		100535,58		
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,222	182784,96	0,00	40578,26	0,00	375,66	30553,98	76822,82	
				канало-километр трубопровода		181092,80	0,00	40202,60	0,00		5690,58		
8	8	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004		222	2287,00		507714,00		507714,00		548331,12	Казахстан 100%
				м							40617,12		
9	9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,788453	33739,83	22691,20	26602,27	17890,94		7926,61	37291,19	
				км кабеля		11048,63	5432,31	8711,32	4283,12		2762,31		
10	10	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная		788,453	50,00		39422,65		39422,65		42576,46	
				м							3153,81		
11	11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство		788,7	577,51	478,08	455479,77	377060,12		170516,21	676075,66	
				м кабеля		99,43	200,85	78419,65	158408,42		50079,68		
12	12	2306-0137-0314 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,7884	1020862,00		804847,60		804847,60		869235,41	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							64387,81		
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		111	384,03	173,02	42627,61	19204,94	5028,30	17823,72	65287,44	
				м кабеля		165,72	57,30	18394,36	6360,80		4836,11		
14	14	2306-0137-0314 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,111	1020862,00		113315,68		113315,68		122380,94	Казахстан 100%
				км							9065,26		
15	15	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением		403	355,27	144,47	143173,61	58223,22	18167,24	61604,74	221160,62	
				м кабеля		165,72	46,60	66783,14	18778,99		16382,27		
16	16	2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,403	283536,00		114265,01		114265,01		123406,21	Казахстан 100%
				км							9141,20		
17	17	1308-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля. Монтаж		0,3	25966,41	0,00	7789,92	0,00	3812,76	2863,56	11505,76	
				шт.		13257,20	0,00	3977,16	0,00		852,28		
18	18	2306-1703-2004 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа EPKT-0031-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		0,3	30639,00		9191,70		9191,70		9927,04	
				шт.							735,34		
19	19	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		0,4	1836,99	95,81	734,80	38,32	33,61	488,85	1321,54	
				шт.		1657,15	40,25	662,86	16,10		97,89		
20	20	2113-0815-0305 РСНБ РК 2015	Перчатка термоусаживаемая		0,4	310,00		124,00		124,00		133,92	Казахстан 100%
				шт.							9,92		
21	21	1308-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля. Монтаж		0,4	25966,41	0,00	10386,56	0,00	5083,68	3818,07	15341,00	
				шт.		13257,20	0,00	5302,88	0,00		1136,37		
22	22	2306-1703-6010 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, типа 4ПКВтиБнг-HF-в-35/50 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		0,4	19532,00		7812,80		7812,80		8437,82	
				шт.							625,02		
23	23	2404-0207-3110 РСНБ РК 2015	Зажим ответвляющий У733М		59,6	516,00		30753,60		30753,60		33213,89	
				шт.							2460,29		
24	28	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		13,41	1786,94	0,00	23962,85	0,00		17253,25	44513,39	
				м3 грунта		1786,94	0,00	23962,85	0,00		3297,29		
25	29	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под стойки		31	4167,99	2391,05	129207,72	74122,41		99556,18	247065,01	
				шт		1776,95	944,66	55085,31	29284,34		18301,11		
26	30	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		6,789	52358,00		355458,46		710916,92		383895,14	Казахстан 100%
				м3							28436,68		
27	31	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м		41,23	12625,13	8498,82	520533,92	350406,43		266764,22	850281,99	
				опора		4126,30	3961,38	170127,49	163327,78		62983,85		
28	32	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицьют 0,1 до 0,5 т		2,022818	473557,00		957919,81		957919,81		1034553,39	Казахстан 100%
				т							76633,58		
29	33	СТССЦ	Надбавка за горячее цинкование		2,023984	94412,00		191088,37		191088,37		206375,44	
				т							15287,07		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	34	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	28,4	13587,40 5760,68	7283,90 2714,30	385882,10 163603,41	206862,89 77086,09	15415,80	173296,44 44734,28	603912,82	
31	35	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейн	т	0,23572	553192,00		130398,42		130398,42	10431,87	140830,29	Казахстан 100%
32	36	СТССЦ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,23572	94412,00		22254,80		22254,80	1780,38	24035,18	
33	37	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Насадка Н-2	т	0,01188	473557,00		5625,86		5625,86	450,07	6075,93	Казахстан 100%
34	38	СТССЦ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,01188	94412,00		1121,61		1121,61	89,73	1211,34	
35	39	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	светильник	28,4	6029,13 2951,79	3057,49 1342,29	171227,26 83830,71	86832,82 38121,08	563,74	97561,43 21503,10	290291,79	
36	40	2307-0106-0314 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки FLA-20A-140-740-WA IP66	шт.	28,4	145329,00		4127343,60		4127343,60	330187,49	4457531,09	Казахстан 100%
37	41	2305-1401-0502 РСНБ РК 2015	Блок дистанционного управления ECA 30, типа Danfoss	шт.	28,4	51630,00		1466292,00		1466292,00	117303,36	1583595,36	
38	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	155	677,15 224,76	27,30 8,86	104957,78 34837,18	4231,65 1372,52	65888,95	26070,99 10482,30	141511,07	
39	43	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	62	4999,65 1444,86	216,84 76,47	309978,55 89581,32	13444,33 4741,45	206952,90	67912,39 30231,28	408122,22	
40	44	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	13,6	717,55 657,41	4,65 1,21	9758,64 8940,79	63,18 16,42	754,66	6449,20 1296,63	17504,47	
41	45	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0136	605025,00		8228,34		8228,34	658,27	8886,61	Казахстан 100%
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ					13115385,62 1755727,59	1231122,33 508839,04	10483994,13 0,00	1750373,22 1189260,73	16055019,57	
			Раздел 3: Переустройство светильников на ПК17+20-ПК17-60										
42	46	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	0,8	6505,15 3530,26	2974,89 1540,00	5204,12 2824,21	2379,91 1232,00		3244,97 675,93	9125,02	
43	47	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	0,8	8822,86 4412,83	3718,61 1925,00	7058,29 3530,26	2974,89 1540,00	553,14	4056,21 889,16	12003,66	
44	48	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	0,02	39002,96 20022,28	18980,68 7024,66	780,06 400,45	379,61 140,49		432,75 97,02	1309,43	
45	49	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,02	132280,56 66740,94	63268,93 23415,53	2645,61 1334,82	1265,38 468,31	45,41	1442,50 327,05	4415,16	
			Итого по разделу 3: Переустройство светильников на ПК17+20-ПК17-60					15688,08 8089,74	6999,79 3380,80	598,55 0,00	9176,43 1989,16	26853,27	
			ИТОГО по акту					13474627,10 1856488,13	1489004,71 621663,28	10484592,68 0,00	1930515,92 1232411,47	16637554,09	
			Временные здания и сооружения			1,04 %		173031					
			Итого с временными									16 810 584,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**242072**					
			Итого с зимними удорожаниями									**17 052 657,07**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**341053**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 393 710,21**	
			ИТОГО по актам									**226 357 397,17**	
			в том числе на 2022г.									**101 982 915,72**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,1025918			**1,1025918**						**112 445 526,61**	
			в том числе на 2023г.									**124 374 481,45**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1522678			**1,1522678**						**143 312 710,12**	
			Итого в текущих ценах									**255 758 236,73**	
			Тендерная скидка			**0,999516664**						**255 634 619,64**	
			НДС			**12 %**		**30676154**					
			Итого с НДС									**286 310 774,00**	

Принял:

Муханбеталиев А. _____
Руководитель ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Хамидуллаев Б. _____
Зам. руководителя ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарсенов А. _____
Заведующий Производственно Технического Сектора

Ибрагимов С. _____
Председатель технического сектора

Сдал:

Абилхадиров С.М. _____
Директора филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау