Заказчик: Государственное учреждение
"Аппарат акима села Кырык Кудык"
Подрядчик:ТОО "Жол торабы"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес:Средний ремонт покрытия улиц села Кырык Кудык г. Степногорск

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	2023-04-20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них		Стомость проих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	**118 181 800**	**51 948 036**							**6 233 764**	**58 181 800**
К оплате										**58 181 800**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат акима села Кырык Кудык"

Аким _____ **Д. Жахин**
(должность, подпись, Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жол торабы"

Директор _____ **Д. Касен**
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Технический надзор: ТОО «Кокшетау – 2015»

Эксперт _____ **С. Конкашев**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Кырык Кудык" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Жол торабы"
Наименование объекта - Средний ремонт покрытия дорог села Кырык Кудык г. Степногорск

Акт выполненных работ 1-1-4

на Средний ремонт покрытия дороги

(наименование работ и затрат)

за июнь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дорожное покрытие											
1	1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала, толщиной 100 мм НР=108%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 площади основания	5300	1 315,83	408,15	6973 899	2163 195	4338 315	1197 804,24	8825 439
					89,13	120,13	472 389,00	636 689	-	653 736,26	
2	1127-0403-1102	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см. Устройство с уплотнением виброкатками НР=108%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 основания	1758	2 002,65	176,66	3520 659	310 568	3114 877	191 155,08	4008 759
					54,16	46,52	95 213,28	81 782	-	296 945,10	
4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	120	3 103,82	50,82	372 458	6 098	220 140	160 645,00	575 751,00
					1 218,50	21,04	146 220,00	2 525	-	42 648,00	
5	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Бр 100.30.18	1 м3	6,48	62 080,00	-	402 278	-	402 278	-	434 460,00

					-	-	-	-	-	32 182,00	
6	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	5,29883424	196 550,87	3 553,59	1041 490	18 830	1022 661	9 160,96	1134 703,56
					-	1 600,80	-	8 482	-	84 052,12	
7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	6308,136	2 508,86	297,08	15826 230	1874 021	13726 441	522 813,27	17656 966,82
					35,79	40,95	225 768,19	258 318	-	1307 923,47	
8	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% Коб =4 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	25232,544	272,96	0,03	6887 475	757	6807 993	85 841,11	7531 181,63
					3,15	-	79 482,51	-	-	557 865,31	

Раздел 2. Трубы

3	1216-0101-1401	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж участков длиной 6 м НР=72%	шт.	12	13 321,12	3 189,18	159 853	38 270	-	99 124,00	279 695,00
					10 131,94	1 340,71	121 583,00	16 089	-	20 718,00	
4	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	6,517	170,00	-	1 108	-	-	-	1 197,00
					-	-	-	-	-	89,00	
5	412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км Коб =2	1 т·км	13,034	116,00	-	1 512	-	-	-	1 633,00
					-	-	-	-	-	121,00	

6	1101-0102-0375	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	264	290,01	290,01	76 563	76 563	-	11 789,00	95 420,00
					-	62,02	-	16 373	-	7 068,00	
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72% Коб =1,05 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	277,2	46,52	41,27	12 895	11 440	86	3 398,00	17 596,00
					4,94	12,09	1 369,00	3 351	-	1 303,00	
8	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	0,1106	4 773,12	-	528	-	-	379,00	980,00
					4 773,12	-	528,00	-	-	73,00	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	264,1	62,83	62,83	16 593	16 593	-	3 541,00	21 745,00
					-	18,62	-	4 918	-	1 611,00	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 уплотненного грунта	264,1	270,26	135,75	71 376	35 852	-	37 108,00	117 163,00
					134,51	60,64	35 524,00	16 015	-	8 679,00	
11	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка НР=99%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	км трубопровода	0,032	2032 872,56	872 311,99	65 052	27 914	4 258	42 512,00	116 169,00
					1027 485,90	314 404,04	32 880,00	10 061	-	8 605,00	

12	261-301-1408	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	1 м	32	27 907,00	-	893 024	-	893 024	-	964 466,00
					-	-	-	-	-	71 442,00	
13	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка НР=99%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	км трубопровода	0,144	3207 132,62	1491 555,98	461 827	214 784	24 938	295 893,00	818 338,00
					1542 393,80	533 173,72	222 105,00	76 777	-	60 618,00	
Раздел 3. Перевозка											
14	412-101-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (щебень) Коб =152,4	1 т·км	59525,4	38,00	-	2261 965	-	-	-	2442 922
					-	-	-	-	-	180 957,22	
15	412-501-0217	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км Коб =30	1 т·км	381	57,00	-	21 717	-	-	-	23 454,36
					-	-	-	-	-	1 737,36	
24	411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (бортовой камень, трубы) Коб =220	1 т·км	4480,3	24,00	-	107 527	-	-	-	116 129,00
					-	-	-	-	-	8 602,00	
23	412-302-0221	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 200 км (а/б) Коб =220	1 т·км	20511,38	42,00	-	861 478	-	-	-	930 396,20
					-	-	-	-	-	68 918,24	

24	412-302-0221	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 200 км (битум) Коб =220	1 т·км	451	42,00	-	18 942	-	-	-	20 457,36
					-	-	-	-	-	1 515,36	

Итого по смете **46135 023**

В текущих и прогнозных ценах Кпер=1,126	**Тенге**	**51948 036**
Итого в текущем уровне цен на 2023 год	**Тенге**	**51948 036**
НДС 12%	**Тенге**	**6233 764**
Стоимость строительства	**Тенге**	**58181 800**
Скидка 5,06%	**Тенге**	**3120 619**
ИТОГО	**Тенге**	**61302 419**

Принял:

ЗАКАЗЧИК - Государственное учреждение "Аппарат акима села Кырык Кудык"

Аким _____ Д. Жахин

Технический надзор - ТОО "Кокшетау - 2015"

Эксперт _____ С. Конкашев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК - ТОО "Жол тарабы"

Директор _____ Д. Касен

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима села Кырык кудык города Степногорска",Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск,, Богенбай Батыра, дом № 9** — **030640003506**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол торабы",0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана, Сарыарка, дом № 41, к.5 а** — **050940017520**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 2 от 13.05.2024 к договору № 16 от 20.04.2023

Номер документа	Дата составления
5	06.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык, г. Степногорск			усл.	1	58 181 800,00	58 181 800,00
				Итого	1	x	58 181 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Касен Д.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.06.2024

М.П.