Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застроищика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**

Наименование стройки - **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тәуелсіздік и ул. И.Панфилова"**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№15	29.05.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	82 926 038,27								8 884 932,67	
в том числе в отчетном месяце:		38 006 401,74							4 560 768,21	42 567 169,95

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора _____ Алиев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **ТОО "Нурай-Сервис"**

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, Проспект Сарыарқа, здание 13, тел.: 557512,557514** — **020540001029**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государств.закупках № 15 от 29.05.2023

Номер документа	Дата составления
44	27.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера в г.Астана,в районе пересечения пр.Тәуелсіздік и ул.И.Панфилова			усл	1	42 567 169,55	42 567 169,55	4 560 768,17
				Итого	1	x	42 567 169,55	4 560 768,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Алиев Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"

Наименование объекта - Монумент "Древо жизни"

Акт выполненных работ №2

за май 2024 года

на Монумент "Древо жизни" (2-04-01-01)

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2023

№ п.п.	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4121992**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1046562
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*519954*
			машины и механизмы	тенге			261080
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*51807*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2790431
			перевозки	тенге			23907
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	245		
			Подраздел 0.1. Фундаменты				**4121992**
1	1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**36,13**	**355**	**12826**
2	2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**3**	**9055**	**27165**
3	3	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**5,87**	**3938**	**23116**
4	4	**1101-0104-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**33,26**	**132**	**4390**

5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	33,26	618	20555
6	6	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	10,6	436	4622
7	7	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	379,48	63	23907
8	8	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	10,6	75	795
9	12	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	32,8	1931	63337
10	13	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м^2 основания	-32,8	462	-15154
11	14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,794	199174	158144
12	15	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	5,74	34791	199700
13	16	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м^3	37,8	61397	2320807
14	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,232	355882	82565
15	18	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,612	316149	193483
16	19	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,161	85426	13754
17	20	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,499	1424697	710924

18	21	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**57,6**	**4810**	**277056**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4121992**
			в т.ч. оборудование				**0,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**4 121 992,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	206 099,60
			Итого со сметной прибылью				**4 328 091,60**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			*2%*	86 561,83
			Итого с непредвиденными				**4 414 653,432**
			Итого с оборудованием и прочие				**4 414 653,432**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:			1,079	**4 763 411,05**
			Тендерная скидка 5%			0,05000000008342	238 170,55
			итого со скидкой				**4 525 240,50**
			НДС -12%			12%	543 028,86
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**5 068 269,36**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Главный специалист
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора _____ Алиев Е.М.

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"

Наименование объекта - Фонтан с техпомещением монумента "Древо жизни"

Акт выполненных работ №2

за май 2024 года

на Фонтан с техпомещением монумента "Древо жизни (2-04-01-02)

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2023

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1567815**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			336124
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*165461*
			машины и механизмы	тенге			164796
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36491*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			590436
			перевозки	тенге			476280
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	94		
			Подраздел 0.1. Техпомещение				**1567815**
1		**1101-0102-0338** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**167,4**	**573**	**95920**
2		**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км**	**т·км**	**7560**	**63**	**476280**
3		**1101-0102-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**180**	**75**	**13500**
4		**1101-0205-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов .** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.***	**м^3 грунта**	**12,6**	**9023**	**113690**

5		1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**13**	**33215**	**431795**
6		1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство**	**м^3**	**7,2**	**60643**	**436630**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1567815**
			в т.ч. оборудование				**0,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**1 567 815,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	78 390,75
			Итого со сметной прибылью				**1 646 205,75**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			*2%*	32 924,12
			Итого с непредвиденными				**1 679 129,865**
			Итого с оборудованием и прочие				**1 679 129,865**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:			1,079	**1 811 781,12**
			Тендерная скидка 5%			0,05000000008342	90 589,06
			итого со скидкой				**1 721 192,07**
			НДС -12%			12%	206 543,05
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**1 927 735,12**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Главный специалист
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора _____ Алиев Е.М.

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"

Наименование объекта - Подпорные стены, лестничные марши и пандусы

Акт выполненных работ №2

за май 2024 года

на Подпорные стены, лестничные марши и пандусы 2-01-01-01

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2023

№ п.п.	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10393562**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3285097
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1631838*
			машины и механизмы	тенге			1130051
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*263464*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5978003
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	828		
			Подраздел 0.1. Подпорные стены ПС-1 - ПС-12, ПС-13 - ПС-29				**10393562**
1	1	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**281,75**	**470**	**132423**
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**8,714**	**14582**	**127068**
3	3	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание на месте, до 30м)**	**м^3 грунта**	**128,958**	**113**	**14572**
4	4	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *К=2*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (разравнивание на месте, до 30м)**	**м^3 грунта**	**128,958**	**178**	**22955**
5	5	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**4,845**	**5631**	**27282**

6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	156,661	63	9870
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	156,661	618	96816
8	8	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночно-песчаная смесь. Устройство	$м^3$ основания	48,3	8950	432285
9	9	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	55,545	4558	253174
10	10	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство (Бетон кл. С8/10, сульфатостойкий)	$м^3$	21,74	10128	220183
11	11	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,175	23474	520536
12	12	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (Бетон кл. С12/15,W4,F50, сульфатостойкий)	$м^3$	65,21	52784	3442045
13	13	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	66,188	26437	1749812
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,84	335897	1625741
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,592	355882	210682
16	16	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	313,538	4810	1508118
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10393562**
			в т.ч. оборудование				**0,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**10 393 562,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	519 678,10
			Итого со сметной прибылью				**10 913 240,10**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			*2%*	218 264,80
			Итого с непредвиденными				**11 131 504,90**
			Итого с оборудованием и прочне				**11 131 504,90**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:			1,079	**12 010 893,79**
			Тендерная скидка 5%			0,05000000008342	600 544,69
			итого со скидкой				**11 410 349,10**
			НДС -12%			12%	1 369 241,89

			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**12 779 590,99**

Заказчик: **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

_____

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Главный специалист
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейр-М"

Заместитель директора _____ Алиев Е.М.

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"

Наименование объекта - Туннель

Акт выполненных работ №2

за май 2024 года

на Туннель (2-03-01-01)

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2023

№ п.п.	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18536246**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7687700
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3827136*
			машины и механизмы	тенге			1049905
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*304449*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9798641
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1625		
		Подраздел 0.1.	**Фундамент**				**1170679**
1	19	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**243,488**	**4576**	**1114201**
2	20	**217-606-0201** *РСНБ РК 2022*	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,058**	**973767**	**56478**
		Подраздел 0.2.	**Стена См-1, См-2**				**17365567**
3	21	**1106-1301-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**108,12**	**85199**	**9211716**
4	22	**212-101-0902** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**109,742**	**30479**	**3344826**
5	23	**1106-0301-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,23**	**87157**	**20046**

6	24	**1106-0301-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,808	66176	450526
7	25	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,23	355882	81853
8	26	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	6,808	317493	2161492
9	27	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	435,716	4576	1993836
10	28	**217-606-0201** *РСНБ РК 2022*	**Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2**	т	0,104	973767	101272
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**18536246**
			в т.ч. оборудование				**0,00**
			прочие				**0,00**
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				**18 536 246,00**
			сметная прибыль 5%			*5%*	926 812,30
			Итого со сметной прибылью				**19 463 058,30**
			Непредвиденные работы и затраты 2%			*2%*	389 261,17
			Итого с непредвиденными				**19 852 319,466**
			Итого с оборудованием и прочие				**19 852 319,466**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:			1,079	**21 420 652,70**
			Тендерная скидка 5%			0,05000000008342	1 071 032,64
			итого со скидкой				**20 349 620,07**
			НДС -12%			12%	2 441 954,41
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**22 791 574,48**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029

_____

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Главный специалист
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора _____ Алиев Е.М.